

Ⅲ-15 고창읍성 민속촌 조성

추진부서 (사업주체)	관광산업과 (고창군)	팀장	윤병준 (2951)	담당자	손형도 (2952)	추진율	전체대비 50%	23년대비 100%
----------------	----------------	----	---------------	-----	---------------	-----	-------------	---------------

구	분	연도별 목표	세부 추진실적
2022	3분기	◦ 실시설계	-고창읍성 민속마을 문화재 발굴 완료
	4분기	◦ 공사착공	-민속마을 조성사업 발주 -실시설계용역 준공
2023	1분기	◦ 공사추진	-민속마을 조성사업 추진 -지구단위계획 변경 완료
	2분기	◦ 공사추진	-민속마을 조성사업 추진
	3분기	◦ 공사추진	-민속마을 조성사업 추진(토목)
	4분기	◦ 공사추진	-민속마을 조성사업 추진(건축)
2024		◦ 사업완료	

I 위치도



Ⅱ 사업개요

- 사업명 : 고창읍성 민속촌 조성
- 사업기간 : 2022년~2026년(5개년)
- 사업비 : 200억(도비 130, 군비 70)
 - － 저잣거리(1지구) 조성(35억), 서문민속마을(67억), 저잣거리(2지구) 조성(98억)
- 사업내용 : 저잣거리, 숙박.한식당가, 공예.체험.공연촌 조성

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 읍성민속촌 조성을 위한 기본구상용역 22. 10.
- 서문민속마을 공사 착공 (공정율 40%) 22. 12.
- 저잣거리(전통옛거리)정비예산(도 특조금 5억) 확보 23. 6.
- 저잣거리(전통옛거리) 철거 실시설계용역 발주 23. 8.

Ⅳ 향후 추진계획

- 서문민속마을 공사추진 24. 10.
 - － 한옥동 용도변경 검토(현 숙박동 ⇒ 민속촌화)
- 사업비 확보(도 대표관광지 2차 100억)추진 24. 12.
- 읍성민속촌 공사 준공 26. 12.

[관련사진]

