

【별첨7】

2022년도 결산기준 재정공시



지방채 추진현황

사업명	무장읍성 관광거점 조성	담당자	관광산업과 안찬(☎560-2953)
-----	--------------	-----	------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 「무장현 관아와 읍성」 복원사업과 연계한 주변 관광인프라 구축을 통해 거점관광지로 조성하여 지역경제 활성화 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2023년
- 위 치 : 고창군 무장면 성내리 무장읍성 일원
- 사업내용 : 관광기반시설 및 복합문화 공간 조성
 - 친환경 주차장 조성, 보행자둘레길, 교통광장 및 방문자센터
 - 한옥체험관, 복합문화공간, 기타 관광편의시설 설치 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	15,500	13,545	1,655	300	
국 비	5,000	4,145	855	-	
시 도 비	-				
시군구비	8,900	7,800	800	300	
지 방 채	1,600	1,600	-	-	
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 1단계(보행자둘레길, 주차장) 사업 준공 : 2020. 8.
- 2단계(방문자센터, 교통광장) 사업 준공 : 2022. 6.
- 3단계(한옥체험관, 복합문화공간)사업 실시설계 : 2022. 11.
- 3단계사업 편입건물 철거 : 2023. 5.
- 3단계(한옥체험관, 복합문화공간)사업 착공 : 2023. 6.

☐ 향후계획

- 3단계(한옥체험관, 복합문화공간)사업 준공 : 2024. 12.

사업명	고창읍 도시생태축(서식지) 복원사업	담당자	환경위생과 이승현(☎560-2873)
-----	---------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시생태계복원을 통한 생물서식지 확대, 생물학적 수용능력 강화 등 생태적 기능 제고와 유네스코 생물권보전지역의 생태계 연속성 유지

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2024년
- 위 치 : 고창군 고창읍 덕산리 산43-1번지 일원
- 규 모 : 88,369m²
- 습지 등 식생복원, 자연관찰로, 쉼터, 안내시설 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	11,700	3,700	4,638	3,362	-
지방채	3,000	3,000	-	-	-
국비	4,900	490	2,930	1,480	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	3,800	210	1,708	1,882	-
기타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 사전행정절차 추진 : 2021. 1. ~
- 지방재정영향평가, 중기지방재정계획, 공유재산심의, 투자심사(조건부), 문화재 지표조사 등
- 사업 관련 용역 추진 2021. 7. ~
- 소규모환경영향평가, 재해영향평가, 기본 및 실시설계

☐ 향후계획

- 사업 관련 행정절차 추진 : ~ 2023. 10.
- 군관리계획(조성계획: 공원) 변경, 소규모환경영향평가, 재해영향평가 등
- 사업 착공 및 완료 : 2023. 10. ~ 204. 12.

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 사업규모(당초: A=92,880m², 변경: A=88,369m²)
- 사업기간(당초: 2021~2023년, 변경: 2021~2024년)

사업명	고창군 매립장 순환이용 정비사업	담당자	환경위생과 민병운(☎560-2902)
-----	-------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 기존 매립시설 재활용을 통한 매립지의 매립연한 연장
- 소각시설 설치에 따른 소각폐기물 물량의 안정적 확보

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019~2023년
- 위 치 : 아산면 계산리 678번지 일원
- 규 모 : 매립폐기물 가연성·불연성·토사 선별(180,766m³)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,400	5,100	5,300	-	-
지방채	1,230	1,230	-	-	-
국비	3,438	2,550	888	-	-
시도비		-	-	-	-
시군구비	5,732	1,320	4,412	-	-
기타		-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

- 전체 사업량(180,766m³) 중 180,766m³ 선별 완료

☐ 향후계획

- 2023년 10월 사업 완료(주변 부대 공사)

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 사업기간 변경(당초: 2019~2022년, 변경 2019~2023년)
- 사업규모 변경(당초: 189,260m³, 변경: 180,766m³)

사업명	문수산 편백숲 주차장 조성	담당자	산림공원과 이여훈(0560-2597)
-----	----------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 서남권 지역에 추진하는 편백숲 공간 재창조사업의 기초 기반시설 구축

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2023.
- 위 치 : 고창읍 월산리 산94-2번지 외 2필지
- 규 모 : 주차장 및 편의시설 조성 1식(A=19,762m²)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,500	3,000	2,500	-	-
지방채	2,000	2,000	-	-	-
국비					
시도비					
시군구비	3,500	1,000	2,500	-	-
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 문수산 편백숲 주차장 조성사업 1차분·2차분 추진중
- 별빛오름길 조성사업 실시설계용역 완료 및 공사 발주
- 주차장 조성사업 완료 : 2022. 12.
- 별빛오름길 조성사업 완료 : 2022. 12.

☐ 향후계획

- 공사준공 및 완료 : 2023. 12.

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	지방하천 재해복구비	담당자	안전총괄과 김재석(2560-2666)
-----	------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 상습적인 침수피해로 하천 제방붕괴 및 호안파손 등으로 주민의 생명과 재산을 보호하고 쾌적한 생활환경 조성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 01. ~ 2022. 12. 31.
- 위 치 : 고수면 두평리 외 15개소
- 규 모 : 호안 및 제방 보수 1식

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,072백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,072	3,591	481	-	-
지 방 채	918	890	28	-	-
국 비	2,091	1,838	253	-	-
시 도 비	1,018	863	155	-	-
시군구비	45	-	45	-	-
기 타		-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 지방하천 재해복구사업 발주 및 계약(16개소) : 2021. 04.
- 지방하천 재해복구사업 공사 추진 : 2021. 05.
- 지방하천 재해복구사업 공사 준공(15개소) : 2022. 07.
- 재해복구사업 총괄 준공 및 정산(16개소) : 2022. 08.

사업명	고창읍 지중화 사업	담당자	건설도시과 유철호(☎560-2561)
-----	------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 지장전주로 인한 도시경관 저해를 해소하고, 인도와 자전거도로 등 각 시설물의 정리를 통하여 지역주민 공공복리 증진

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2023.
- 위 치 : 고창읍 터미널사거리 ~ 덕산교차로
- 규 모 : 중선로 매설(L = 1.4km)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,600	1,740	1,500	360	
지 방 채	1,000	1,000			
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,600	740	1,500	360	
기 타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 실시설계용역 추진 : 2020. 06. ~ 2022.05.
- 지중화 공사 및 복구공사 착공 : 2022. 06.

☐ 향후계획

- 지중화 준공 : 2023. 09.

사업명	고창읍 온수선 확포장사업	담당자	건설도시과 유철호(☎2561)
-----	---------------	-----	---------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 축령산·문수산 편백숲공간 재창조사업으로 조성예정인 문수산 편백림 휴양조성지로의 접근성 향상을 위한 농어촌도로 확포장 공사 추진

☐ 사업개요

- 사업위치 : 고창읍 월산리 온수동 ~ 월산산림욕장(농도304호)
- 사업기간 : 2019. 3. ~ 2023. 12.
- 사업내용 : 농어촌도로 확포장 L=1.3km(2차로, B=8.5m)
- 총사업비 : 3,600백만원(군비 3,300 특교세 300)
 - '21년까지/2,470백만원, '22년이후 1,130백만원

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,600	2,470	630	500	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,600	2,100	-	500	-
지 방 채	1,000	370	630	-	-
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 공사 총괄 계약 및 1차분 착공 : 2020. 2.
- 2차분 착공 : 2021. 4.
- 공사중지 : 2021. 5.
- 토지수용위원회 재결 : 2021. 12.
 - 토지수용 절차(공탁 등) 이행(2022. 2.)
- 보상관련 소송수행 1건, 중앙토지수용위원회 이의신청 3건 진행중
- 차수공사(1,2차분) 준공 : 2022. 11.

☐ 향후계획

- 총괄 공사준공 및 사업완료 : 2023. 12.

사업명	고창일반산업단지 복합문화체육센터 건립사업	담당자	체육시설사업소 조민솔(☎560-8921)
-----	---------------------------	-----	---------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 고창일반산업단지 근로자의 근무환경 개선과 지역 주민의 건전한 여가생활 및 지역 행사 공간으로 활용하여 주민의 삶의 질 향상을 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2022.
- 위 치 : 고창군 고수면 봉산리 1814번지
- 규 모 : 연면적 2,960㎡, 지하1층/지상2층
 - 체육시설(다목적체육관 등), 문화시설(도서관 등), 기타시설

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,330백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,330	9,998	332		
지방채	1,500	1,498	2	-	-
국비	4,500	4,500	-	-	-
시도비					
시군구비	4,330	4,000	330	-	
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018년 산업단지 환경개선 정부합동 공모 선정 : 2018. 03.
- 공유재산관리계획 승인 : 2019. 02.
- 기본 및 실시설계용역 추진 : 2019. 10. ~
- 공사 발주 : 2020. 06.
- 공사 준공 : 2022. 07.
- BF본인증 완료 : 2023. 05.

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 사업내용 변경(당초 시설 내 수영장에서 작은목욕탕으로 변경)