

2023년도 결산기준 재정공시

지방채 발행사업 추진현황

사업명	무장읍성 관광거점 조성	담당자	세계유산과 박종훈(☎560-2954)
-----	--------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 「무장현 관아와 읍성」 복원사업과 연계한 주변 관광인프라 구축을 통해 거점관광지로 조성하여 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2024년
- 위 치 : 고창군 무장면 성내리 무장읍성 일원
- 사업내용 : 관광기반시설 및 복합문화 공간 조성
 - 친환경 주차장 조성, 보행자둘레길, 교통광장 및 방문자센터
 - 한옥체험관, 복합문화공간, 기타 관광편의시설 설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	15,500	15,200	150	150	-
지 방 채	1,600	1,600	-	-	-
국 비	5,000	5,000	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,900	8,600	150	150	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 1단계(보행자둘레길, 주차장) 사업 준공 : 2020. 8.
- 2단계(방문자센터, 교통광장) 사업 준공 : 2022. 6.
- 3단계(한옥체험관, 복합문화공간)사업 실시설계 : 2022. 11.
- 3단계사업 편입건물 철거 : 2023. 5.
- 3단계(한옥체험관, 복합문화공간)사업 착공 : 2023. 6.

□ 향후계획

- 3단계(한옥체험관, 복합문화공간)사업 준공 : 2024. 12.

사업명	고창읍 도시생태축(서식지) 복원사업	담당자	환경위생과 김인철(☎560-2873)
-----	---------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도시생태계복원을 통한 생물서식지 확대, 생물학적 수용능력 강화 등 생태적 기능 제고와 유네스코 생물권보전지역의 생태계 연속성 유지

□ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2024년
- 위 치 : 고창군 고창읍 덕산리 산43-1번지 일원
- 규 모 : 88,369m²
 - 습지 등 식생복원, 자연관찰로, 쉼터, 안내시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,700백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	11,700	3,700	1,852	6,148	-
지 방 채	3,000	3,000	-	-	-
국 비	4,900	490	1,718	2,692	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,800	210	134	3,456	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 54%)

- 사전 행정절차 추진 : 2021. 1. ~
 - 지방재정영향평가, 중기지방재정계획, 공유재산심의, 투자심사(조건부), 문화재 지표조사 등
- 사업 관련 용역 추진 2021. 7. ~
 - 소규모환경영향평가, 재해영향평가, 기본 및 실시설계
- 사업 관련 행정절차 추진 : ~ 2023. 10.
 - 군관리계획(조성계획: 공원) 변경, 소규모환경영향평가, 재해영향평가 등
- 사업 착공 : 2023. 12.

□ 향후계획

- 사업 완료 : 2024. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

- 사업규모(당초: A=92,880m², 변경: A=88,369m²)
- 사업기간(당초: 2021 ~ 2023년, 변경: 2021 ~ 2024년)

사업명	고창군 매립장 순환이용 정비사업	담당자	환경위생과 이원우(☎560-2894)
-----	-------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 기존 매립시설 재활용을 통한 매립지의 매립연한 연장
- 소각시설 설치에 따른 소각폐기물 물량의 안정적 확보

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2023년
- 위 치 : 아산면 계산리 678번지 일원
- 규 모 : 매립폐기물 가연성·불연성·토사 선별(180,766m³)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,400백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,400	8,616	1,784	—	—
지 방 채	1,230	1,230	—	—	—
국 비	3,438	3,438	—	—	—
시 도 비		—	—	—	—
시군구비	5,732	3,948	1,784	—	—
기 타		—	—	—	—

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 매립장 순환이용 정비사업 준공 : 2023. 10. 30.

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 사업기간 변경(당초: 2019 ~ 2022년, 변경 2019 ~ 2023년)
- 사업규모 변경(당초: 189,260m³, 변경: 180,766m³)

사업명	문수산 편백숲 주차장 조성	담당자	산림복지과 이시인(☎560-2605)
-----	----------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 국민 건강증진, 산림의 현명한 활용, 국토의 균형발전을 위하여 백두대간 서남권 지역에 추진하는 편백숲 공간 재창조사업의 기초 기반시설 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년
- 위 치 : 고창읍 월산리 산94-2번지 외 2필지
- 규 모 : 주차장 및 편의시설 조성 1식(A=19,762㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,500	3,000	2,500	—	—
지 방 채	2,000	2,000	—	—	—
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,500	1,000	2,500	—	—
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 문수산 편백숲 주차장 조성사업 실시설계용역 완료 : 2020. 11.
- 문수산 편백숲 주차장 조성사업 1차분 착공 : 2020. 12.
- 문수산 편백숲 주차장 조성사업 2차분 착공 : 2021. 04.
- 문수산 편백숲 주차장 조성사업 1차분 준공 : 2022. 12.

□ 향후계획

- 공사 준공 및 완료 : 2024. 12.

사업명	고창읍 지중화 사업	담당자	건설과 유철호(☎560-2561)
-----	------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 지장전주로 인한 도시경관 저해를 해소하고, 인도와 자전거도로 등
각 시설물의 정리를 통하여 지역주민 공공복리 증진

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년
- 위 치 : 고창읍 터미널사거리 ~ 덕산교차로
- 규 모 : 중선로 매설(L = 1.4km)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,600백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,600	1,740	1,500	360	
지 방 채	1,000	1,000			
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,600	740	1,500	360	
기 타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 실시설계용역 추진 : 2020. 06. ~ 2022. 05.
- 지중화 공사 및 복구공사 착공 : 2022. 06.
- 지중화 준공 : 2023. 12.

사업명	고창읍 온수선 확포장사업	담당자	건설과 유헌호(☎2561)
-----	---------------	-----	-------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 축령산·문수산 편백숲공간 재창조사업으로 조성예정인 문수산 편백림 휴양조성지로의 접근성 향상을 위한 농어촌도로 확포장 공사 추진

□ 사업개요

- 사업위치 : 고창읍 월산리 온수동 ~ 월산산림욕장(농도304호)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2025년
- 사업내용 : 농어촌도로 확포장 L=1.3km(2차로, B=8.5m)
- 총사업비 : 4,070백만원(군비 3,770 특교세 300)
 - '22년까지/3,600백만원, '23년이후 470백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,070백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,070	2,470	630	970	-
지방채	370	370	-	-	-
국비					
시도비					
시군구비	3,700	2,100	630	970	-
민간자본					
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

- 공사 총괄 계약 및 1차분 착공 : 2020. 02.
- 2차분 착공 : 2021. 04.
- 토지수용위원회 재결 : 2021. 12.
 - 토지수용 절차(공탁 등) 이행(2022. 2.)
- 3차분 착공 : 2023. 03.
- 차수공사(1,2차분) 준공 : 2023. 10.
- 공사중지(타절) : 2023. 10.

□ 향후계획

- 잔여공사 착공(1차분) : 2024. 06.
- 총괄 공사준공 및 사업 완료 : 2025. 03.