

【별첨7】



## 지방채 추진현황



### 10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	주차환경 개선사업	담당자	상생경제과 정종욱(☎560-2571)
-----	-----------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도심지 주차공간 확충을 통한 교통혼잡 해소 및 교통사고 예방과 기존 주차용지를 활용한 주차타워 건립으로 공간이용 효율성 증대

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 12. 24. ~ 2021. 11. 19.
- 위 치 : 고창읍 읍내리 197-4번지 일원
- 규 모 : 지상 3층4단, 주차면수 258면 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,400		6,400		
지 방 채	2,000		2,000	-	-
국 비					
시 도 비	2,400		2,400	-	-
시군구비	2,000		2,000	-	-
기 타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 준공완료

☐ 향후계획

- 주차타워 유지보수

사업명	지방하천 재해복구비	담당자	재난안전과 이명진(8560-2666)
-----	------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 상습적인 침수피해로 하천 제방붕괴 및 호안파손 등으로 주민의 생명과 재산을 보호하고 쾌적한 생활환경 조성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 01. ~ 2022. 12. 31.
- 위 치 : 고수면 두평리 외 15개소
- 규 모 : 호안 및 제방 보수 1식

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,182백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,072	-	3,591	481	-
지 방 채	918	-	890	28	-
국 비	2,091	-	1,838	253	-
시 도 비	1,018	-	863	155	-
시군구비	45	-	-	45	-
기 타		-	-		

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 지방하천 재해복구사업 발주 및 계약(16개소) : 2021. 04.
- 지방하천 재해복구사업 공사 추진 : 2021. 05.
- 지방하천 재해복구사업 공사 준공(15개소) : 2022. 07.

☐ 향후계획

- 재해복구사업 총괄 준공 및 정산(16개소) : 2022. 08.

사업명	고창읍 지중화 사업	담당자	건설도시과 손종국(☎560-2566)
-----	------------	-----	-------------------------

#### ☐ 사업목적 및 필요성

- 지장전주로 인한 도시경관 저해를 해소하고, 인도와 자전거도로 등 각 시설물의 정리를 통하여 지역주민 공공복리 증진

#### ☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2023.
- 위 치 : 고창읍 터미널사거리 ~ 덕산교차로
- 규 모 : 중선로 매설(L = 1.4km)

#### ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,600	650	1,090	1,500	360
지 방 채	1,000		1,000		
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,600	650	90	1,500	360
기 타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

#### ☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 실시설계용역 추진 : 2020. 06. ~ 2022.05.
- 지중화 공사 및 복구공사 착공 : 2022. 06.

#### ☐ 향후계획

- 지중화 준공 : 2023. 04.

사업명	고창읍 온수선 확포장사업	담당자	건설도시과 임보섭(☎2561)
-----	---------------	-----	---------------------

#### ☐ 사업목적 및 필요성

○ 축령산·문수산 편백숲공간 재창조사업으로 조성예정인 문수산 편백림 휴양조성지로의 접근성 향상을 위한 농어촌도로 확포장 공사 추진

#### ☐ 사업개요

- 사업위치 : 고창읍 월산리 온수동 ~ 월산산림욕장(농도304호)
- 사업기간 : 2019. 3. ~ 2023. 12.
- 사업내용 : 농어촌도로 확포장 L=1.3km(2차로, B=8.5m)
- 총사업비 : 3,600백만원(군비 3,300 특교세 300)
  - '21년까지/2,470백만원, '22년이후 1,130백만원

#### ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,600	2,100	370	630	500
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,600	2,100			500
지 방 채	1,000		370	630	
민간자본					
기 타					

#### ☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 공사 총괄 계약 및 1차분 착공 : 2020. 2.
- 2차분 착공 : 2021. 4.
- 공사중지 : 2021. 5.
- 토지수용위원회 재결 : 2021. 12.
  - 토지수용 절차(공탁 등) 이행(2022. 2.)
- 보상관련 소송수행 1건, 중앙토지수용위원회 이의신청 3건 진행중

#### ☐ 향후계획

- 차수공사(1,2차분) 준공 : 2022. 11.
- 총괄 공사준공 및 사업완료 : 2023. 12.

사업명	문수산 편백숲 주차장 조성	담당자	산림공원과 손형도(8560-2597)
-----	----------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 서남권 지역에 추진하는 편백숲 공간 재창조사업의 기초 기반시설 구축

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2022.
- 위 치 : 고창읍 월산리 산94-2번지 외 2필지
- 규 모 : 주차장 및 편의시설 조성 1식(A=19,762m<sup>2</sup>)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,500				
지 방 채	3,500	0	945	1,499	0
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,000	280	0	1,000	0
기 타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 문수산 편백숲 주차장 조성사업 1차분·2차분 추진중
- 별빛오름길 조성사업 실시설계용역 완료 및 공사 발주

☐ 향후계획

- 주차장 조성사업 완료 : 2022. 12.
- 별빛오름길 조성사업 완료 : 2022. 12.

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	고창읍 도시생태축(서식지) 복원사업	담당자	생태환경과 김인철(8560-2873)
-----	---------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시생태계복원을 통한 생물서식지 확대, 생물학적 수용능력 강화 등 생태적 기능 제고와 유네스코 생물권보전지역의 생태계 연속성 유지

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2023년
- 위 치 : 고창군 고창읍 덕산리 산43-1번지 일원
- 규 모 : 93,413m<sup>2</sup>
  - 녹지연결로, 습지 등 식생복원, 자연관찰로, 쉼터, 안내시설 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	11,700	3,700	3,700	5,885	2,115
지방채	3,000	3,000	2691		
국비	4,900	490	250	2,930	1,480
시도비					
시군구비	3,800	210	107	2,955	635
기타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 사전행정절차 추진 : 2021. 1. ~
  - 지방재정영향평가, 중기지방재정계획, 공유재산심의, 투자심사(조건부), 문화재 지표조사 등
- 토지매입 및 지장물(분묘) 이장 추진 : 2021. 1. ~
  - 사유지 70필지 중 52필지, 분묘 140기 중 65기 협의완료
- 사업 관련 용역 추진 2021. 1. ~
  - 문화재 시굴조사, 전략영향평가, 소규모환경영향평가, 실시설계 등

☐ 향후계획

- 사업 관련 행정절차 추진 : ~ 2023. 3.
  - 군관리계획(조성계획: 공원) 변경, 소규모환경영향평가, 재해영향평가, 문화재 시굴조사·현상변경 허가, 토지 및 지장물(분묘 등) 보상
- 사업 발주 및 착공 : 2023. 3. ~
- 사업 완료 : 2023. 12.



사업명	고창일반산업단지 복합문화체육센터 건립사업	담당자	체육청소년사업소 설재윤(063-560-8921)
-----	---------------------------	-----	-------------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 고창일반산업단지 근로자의 근무환경 개선과 지역 주민의 건전한 여가생활 및 지역 행사 공간으로 활용하여 주민의 삶의 질 향상을 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018년~2022년
- 위 치 : 고창군 고수면 봉산리 1636일원
- 규 모 : 지하1층, 지상2층 연면적 2,965m<sup>2</sup>
  - 체육시설(다목적체육관 등), 문화시설(도서관 등), 기타시설

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,329 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계					
지방채	1,499	-	1,497	2	
국비	5,000	5,000	-		
시도비					
시군구비	3,500			330	
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 81.1%)

- 공사 착공 ----- 2020. 09.
- 동절기 공사 중지 ----- 2021. 12.

☐ 향후계획

- 공사 준공 ----- 2022. 07.
- BF 및 제로에너지 인증 추진 ----- 2022. 07.~09.
- 인력 배치 및 운영 ----- 2022. 10.~

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 소요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명	무장읍성 관광거점 조성	담당자	문화유산관광과 안찬(☎560-2953)
-----	--------------	-----	--------------------------

#### □ 사업목적 및 필요성

- 「무장현 관아와 읍성」 복원사업과 연계한 주변 관광인프라 구축을 통해 거점관광지로 조성하여 지역경제 활성화 기여

#### □ 사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2023년
- 위 치 : 고창군 무장면 성내리 무장읍성 일원
- 사업내용 : 관광기반시설 및 전통 문화공간 조성
  - 친환경 주차장 조성, 보행자 둘레길, 교통광장 및 방문자센터
  - 전통시장 주변 정비, 한옥체험관, 기타 관광편의시설 설치 등

#### □ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	15,500	6,324	1,244	4,628	3,304
국 비	5,000	2,300	510	2,190	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,900	4,024	272	1,300	3,304
지 방 채	1,600		462	1,138	
민간자본					
기 타					

#### □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- 편입토지 보상 추진 : 2017. 08. ~
- 무장읍성 관광거점 조성사업(1단계) 사업 착공 : 2017. 12.
- 문화재 현상변경 허가 승인 : 2018. 11.
- 문화재 발굴조사 완료 : 2019. 10.
- 1단계 사업(주차장, 보행자 둘레길) 준공 : 2020. 08.
- 2단계(교통광장, 방문자센터) 착공 : 2021. 03.
- 2단계 사업(교통광장, 방문자센터) 준공 : 2022. 06.
- 3단계 사업(한옥체험관, 관광편의시설) 설계착수 : 2022. 03.

#### □ 향후계획

- 3단계 사업(한옥체험관, 관광편의시설) 설계완료 : 2022. 10.
- 3단계 사업(한옥체험관, 관광편의시설) 착공 : 2022. 11.
- 3단계 사업(한옥체험관, 관광편의시설) 준공 : 2023. 12.

사업명	고창군 매립장 순환이용 정비사업	담당자	환경시설사업소 이승현(☎560-2894)
-----	-------------------	-----	---------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 기존 매립시설 재활용을 통한 매립지의 매립연한 연장
- 소각시설 설치에 따른 소각폐기물 물량의 안정적 확보

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019~2023년
- 위 치 : 아산면 계산리 678번지 일원
- 규 모 : 매립폐기물 가연성·불연성·토사 선별(180,766m<sup>3</sup>)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,400	2,500	2,600	5,300	-
지 방 채	1,230	-	1,230	-	-
국 비	3,438	1,250	1,300	888	-
시 도 비		-	-	-	-
시군구비	5,732	1,250	70	4,412	-
기 타		-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 53%)

- 전체 사업량(180,766m<sup>3</sup>) 중 96,000m<sup>3</sup> 선별 완료

☐ 향후계획

- 2023년 2월 사업 완료

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 사업기간 변경(당초: 2019~2022년, 변경 2019~2023년)
- 사업규모 변경(당초: 189,260m<sup>3</sup>, 변경: 180,766m<sup>3</sup>)