


## IV-11 군민의 재해예방 및 친환경 하천 조성

추진부서 (사업주체)	안전총괄과 (고창군)	팀장	강영호 (2655) 전현재 (2653)	담당자	김인철 (2665) 이영일 (2663)	추진율	전체대비	23년대비
							40%	100%

구 분			연도별 목표	세부 추진실적
2022	지방하천	3분기	◦공사추진	◦ 노동천 지방하천 정비사업 공사 총괄 착공(2022. 9.) ◦ 고창천 지방하천 실시설계 협의(2022.10.) -기본계획 등 시내구간 하도 굴착 변경
		4분기	◦공사추진	◦ 주진천 지방하천 정비사업 1·2차분 공사 준공(2022.12.) -주요(완료) 공정 : 배수공(7개소), 축제공(5.27km)
	소하천	3분기	◦공사추진	◦ 월산소하천 정비사업 착공(2022. 9.) ◦ 계당소하천 설계변경 시행(2022. 9.)
		4분기	◦공사추진	◦ 봉덕소하천 정비사업 1차분 설계변경 시행(2022. 10.) ◦백양소하천 일상감사 및 계약심사(2022. 10.)
2023	지방하천	1분기	◦공사추진	◦ 칠암천 지방하천 정비사업 3차분 공사 착공(2023. 2.) -주요공정 : 호안블럭(3.2km), 교량(3개소), 가동보(1개소)
		2분기	◦공사추진	◦ 선운천 생태하천 복원사업 4차분 공사 착공(2023. 6.)
		3분기	◦공사추진	◦ 강남천 지방하천 정비사업 공사 총괄 착공(2023. 7.)
		4분기	◦공사추진	◦ 주진천, 칠암천, 선운천 토지수용 재결 신청(2023.12.)
	소하천	1분기	◦공사추진	◦ 반룡소하천 사업인정 행정절차 이행(2023. 1.) ◦ 율계소하천 정비사업 실시설계용역 시행(2023. 1.)
		2분기	◦공사추진	◦ 월산소하천 정비사업 설계변경시행(2023. 3.) ◦ 성송괴치소하천 설계변경 시행(2023. 4.)
		3분기	◦공사추진	◦ 소하천 재해복구사업 5개소 실시설계용역 시행(2023. 9.)
		4분기	◦공사추진	◦ 월봉소하천 정비사업 완가심사 및 계약심사 시행 및 착공(2023. 10.) ◦ 덕흥소하천 재해복구사업 착공(2023. 11.) ◦ 괴치소하천 재해복구사업 착공(2023. 12.)
2024			◦공사추진 및 준공	
2025			◦공사추진 및 준공	
2026			◦공사추진 및 준공	

## I 위치도(조감도)

### [생태하천 복원사업-선운천]



### [생태하천 복원사업-삼천굴 2천]





## [상하지구 풍수해생활권 종합 정비사업]



## [지방하천 정비사업-주진천]



## [생태하천 복원사업-선운천]



## II 사업개요

구 분	사업명	위 치	사업 기간	사 업 비 (백만원)	사업내용	추진사항	비고
	<b>합계</b>	<b>23개 지구</b>		<b>276,512</b>	<b>57.96km</b>		
지 방 하 천	소 계	11개 지구		245,773	42.58km		
	주진천	아산면	2016 ~ 2024	39,880	L=6.30km	착공(40%)	계속
	칠암천	공음면	2017 ~ 2024	24,338	L=5.82km	착공(70%)	계속
	고창천	고창읍	2018 ~ 2025	34,000	L=11.23km	실시설계중	계속
	강남천	무장면	2019 ~ 2025	35,473	L=3.30km	착공(10%)	계속
	노동천	고창읍	2019 ~ 2025	13,626	L=3.21km	착공(30%)	계속
	선운천	아산면	2017 ~ 2024	20,041	L=2.4km	착공(75%)	계속
	삼천굴 2천	아산면	2020 ~ 2025	5,000	L=1.6km	실시설계중	계속
	선동천	공음면	2020 ~ 2023	10,615	L=1.38km	착공(85%)	계속
	성남천	대산면	2022 ~ 2026	11,200	L=1.1km	실시설계 (전북도)	신규 대상
	고부천	신림면	2024 ~ 2027	23,800	L=2.97km	신규사업 선정확보 추진	신규 대상
	자룡천	상하면	2025 ~ 2028	27,800	L=3.27km	신규사업 선정확보 추진	신규 대상
소 하 천	소 계	12개 지구		30,739	15.38km		
	계당·봉덕·반룡천	3개 지구	2021 ~ 2024	9,501	L=3.38km	착공 및 실시설계중	계속
	율계·석현천	2개 지구	2023 ~2025	4,800	L=1.88km	실시설계중	계속
	지룡·제하·은동· 칠암2천	4개 지구	2024 ~2026	7,438	L=4.41km	신규사업 선정확보 추진	신규 대상
	관동·복흥·신흥천	3개 지구	2025 ~2027	9,000	L=5.71km	신규사업 선정확보 추진	신규 대상



○ 연도별 투자계획(복구지원, 하천관리 취합)

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	276,512	13,031	150,017	113,464	
기투자	67,176	13,031	29,120	25,025	
2022	25,428		9,400	16,028	-
2023	26,604		9,200	17,404	
2024	35,209		22,303	12,906	
2025	29,569		18,353	11,216	
2026	29,520		21,641	7,879	
임기후	63,006	-	40,000	23,006	

### Ⅲ 지금까지 추진상황

#### [지방하천 정비]

- 고창천 실시설계 용역 착수 ..... 2019. 06.
- 주진천 사업 착공 ..... 2021. 03.
- 칠암천 사업 착공 ..... 2021. 03.
- 노동천 사업 착공 ..... 2022. 09.
- 강남천 사업 착공 ..... 2023. 07.

#### [생태하천 복원]

- 삼천굴2천 실시설계 용역 착수 ..... 2020. 12.
- 선운천 공사 착공 ..... 2021. 03.

#### [소하천 정비]

- 계당천 사업 준공 ..... 2023. 8.
- 봉덕천 사업 2차분 착공 ..... 2022. 11.
- 반룡천 사업 착공 ..... 2023. 2.
- 실시설계 용역 착수(율계·석현천) ..... 2023. 1. ~

## IV 향후 추진계획

### [지방하천 정비]

- 성남천(성남지구) 신규사업 선정 및 추진 ..... 2023. 7.
- 고창천 사업 총괄발주 ..... 2024. 08.
- 칠암천 사업 총괄 준공 ..... 2024. 12.
- 자룡천 신규사업 선정 및 추진 ..... 2025. 01.
- 주진천·노동천 사업 총괄 준공 ..... 2025. 12.
- 강남천 사업 총괄 준공 ..... 2026. 12.
- 고창천 사업 총괄 준공 ..... 2027. 12.

### [생태하천 복원]

- 삼천굴2천 공사 발주 ..... 2024. 06.
- 선운천 사업 총괄 준공 ..... 2024. 12.
- 삼천굴2천 사업 총괄 준공 ..... 2025. 12.

### [소하천 정비]

- 봉덕천 사업 총괄 준공 ..... 2024. 3.
- 반룡천 사업 공사 추진 ..... 2024. 2.
- 공사발주 및 추진(율계천·석현천) ..... 2024. 12.

참고 추진실적 참고자료 (언론보도)

全羅日報

2022년 09월 21일 수요일 009면 지역

## 고창 풍수해 정비 국비 확보

### 자룡천 지방하천 정비 등 171억

고창군이 행정안전부의 '2023년 풍수해 생활권 종합정비사업' 신규 대상으로 상하지구(면소재지, 전통시장, 자룡천 정비 등)가 선정되면서 국비 171억원을 확보했다고 20일 밝혔다. 이 사업은 국비 포함 342억원이 투입된다.

이번 사업을 통해 군은 상하면 검산리, 하장리, 장산리 일원에 자룡천 지방하천 정비(2.2km), 검산소하천 정비(0.7km), 펌프장 1개소, 우수지 1개소, 우수관로 정비(0.58km) 등 항구적으로 풍수해 피해를 예방할 수 있는 환경을 조성한다는 방침이다.

'풍수해 생활권 종합정비사업'은 자연재해 피해가 우려돼 종합정비가 필요한 지역을 일괄 정비하는 생활권



중심사업이다. 앞서 군은 지난 3월 상하지구 '풍수해 생활권 종합정비사업' 사업계획서를 행안부에 제출했고, 4월 행안

부 발표심사와 현장실사 등을 거쳐 9월 사업대상지로 최종 선정됐다.

심덕섭(사진) 고창군수는 "주민들과 공직자들이 힘을 합쳐 행안부의 공모 심사와 현장실사에 적극적으로 대응해 좋은 결과를 얻었다"며 "선제적인 재해예방사업 추진을 통해 각종 재난재해로부터 군민의 생명과 재산을 보호할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

/고창=신동일기자·sd@

전북타임스

2022년 09월 21일 수요일 007면 지역

## 상하지구 풍수해 생활권 종합정비 돌입

### 고창군, 사업비 342억원 확보... 지방하천·우수관로 등 정비

고창군이 행정안전부의 '2023년 풍수해 생활권 종합정비사업' 신규 대상으로 상하지구(면소재지, 전통시장, 자룡천 정비 등)가 선정되면서 사업비 342억원을 확보했다고 20일 밝혔다.

'풍수해 생활권 종합정비사업'은 자연재해 피해가 우려돼 종합정비가 필요한 지역을 일괄 정비하는 생활권 중심사업이다.

이번 사업을 통해 상하면 검산리, 하

장리, 장산리 일원에 자룡천 지방하천 정비(2.2km), 검산소하천 정비(0.7km), 펌프장 1개소, 우수지 1개소, 우수관로 정비(0.58km) 등 항구적으로 풍수해 피해를 예방할 수 있는 환경을 만든다.

앞서 군은 지난 3월 상하지구 '풍수해 생활권 종합정비사업' 사업계획서를 행안부에 제출했고, 4월 행안부 발표심사와 현장실사 등을 거쳐 9월 사업대상

지로 최종 선정됐다.

심덕섭 고창군수는 "주민들과 공직자들이 힘을 합쳐 행안부의 공모 심사와 현장실사에 적극적으로 대응해 좋은 결과를 얻었다"며 "선제적인 재해예방사업 추진을 통해 각종 재난재해로부터 군민의 생명과 재산을 보호할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

/고창=백종규 기자



## 참고 추진실적 증빙자료 (관련 문서)

### 착수계(상하지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역)

**착 수 계 지방시설 6급  
이영일**

1. 용역명 : 상하지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역  
 2. 계약금액 : 일십칠억팔천만원정 (₩2,192,322,000)  
 3. 계약년월일 : 2023년 9월 / 일  
 4. 착수년월일 : 2023년 9월 1일  
 5. 준공기한 : 2025년 2월 21일

위와 같이 착수하였기에 착수계를 제출합니다.

2023년 9월 1일

경기도 안양시 만안구 안양로 155(안왕동)  
 동부엔지니어링 (인)  
 대표이사 김민아

전라북도 완주군 이서면 오공로 11-19  
 조화엔지니어링 (인)  
 대표이사 최봉호

전북 김제시 신봉길 22-1  
 대하엔지니어링 (인)  
 대표이사 고아라

전북 익산시 관촌면 사선로 20-1  
 아성엔지니어링 (인)  
 대표이사 강부근

전북 군산시 범월로 55, 302호  
 큰길엔지니어링 (인)  
 대표이사 박미라

고창군수 賁下

### 착수계(선운천 생태하천 복원사업)

#### 착 공 계

공사감독겸주 : 서연갑  
 김민현 (인)

공사명 : 선운천 생태하천 복원사업(4차분)  
 계약금액(4차분) : 일금이십이억팔천육백칠십사만원정 (₩ 2,286,740,000—)  
 계약금액(전체분) : 일금일백일십구억삼천구백칠십만원정 (₩ 11,939,700,000—)

계약년월일 : 2023년 06월 일  
 착공년월일 : 2023년 06월 일  
 준공년월일(4차분) : 2025년 2월 22일  
 준공년월일(전체분) : 2025년 2월 22일

상기와 같이 착공계를 제출합니다.

2023년 06월 일

전북 전주시 완산구 출산남로 19, 3층  
 더 신한유한회사 (인)  
 대표이사 박진영

전북 전주시 완산구 마전들로 71, 4층  
 주식회사 세훈종합건설 (인)  
 대표이사 이정훈

고창군재무관 賁下