

IV-14 흥덕·부안 공공하수처리시설 증설

추진부서 (사업주체)	상하수도 사업소 (고창군)	팀장	전 현 재	담당자	강 승 정	추진율	전체대비	23년대비
							30%	100%

구 분		연도별 목표	세부 추진실적
2022	3분기 4분기	<ul style="list-style-type: none"> 실시설계 추진 	<ul style="list-style-type: none"> 기본 및 실시설계 용역 추진(증설 700m³/일)
2023	1분기	<ul style="list-style-type: none"> 실시설계 추진 기본계획 부분변경 관계기관 협의 	<ul style="list-style-type: none"> 북분자 농공단지 개발계획 변경에 따른 폐수량 증가로 기본계획(부분)변경 추진 (증설 700m³/일 → 2,500m³/일) 기본 및 실시설계 용역 추진(증설 2,500m³/일) 북분자 농공단지 개발계획 변경 협의 추진 협의 (`23.8 / `23.10 / `23.12 3차례 협의)
	2분기		
	3분기		
	4분기		
2024		<ul style="list-style-type: none"> 사업 추진 	
2025		<ul style="list-style-type: none"> 사업 추진 	

I 위치도(조감도)



II 사업개요

- 위치 : 고창군 흥덕면 석교리 492, 493번지 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2026(4개년)
- 총사업비 : 9,837백만원(국비 5,902 도비 1,967 군비 1,968)
- 사업내용 : 공공하수처리시설 증설 $Q=700\text{m}^3/\text{일}$
(당초 : $1,400\text{m}^3/\text{일} \Rightarrow$ 변경 : $2,100\text{m}^3/\text{일}$)

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		9,837	5,902	1,967	1,968	-
2023		833	500	166	167	-
2024		2,000	1,200	400	400	-
2025		3,501	2,101	700	700	-
2026		3,503	2,101	701	701	-
임기후		-	-	-	-	-

III 지금까지 추진상황

- 하수도정비 기본계획(변경) 승인 2020. 08.
- 당초 $1,400\text{m}^3/\text{일} \rightarrow$ 변경 $2,100\text{m}^3/\text{일}$ (증 $700\text{m}^3/\text{일}$)
- 기본 및 실시설계용역 착수 2022. 04.

IV 향후 추진계획

- 복분자 농공단지 개발계획 변경 완료 2023. 12.(미정)
- 당초 : $700\text{m}^3/\text{일} \rightarrow$ 변경 : $2,500\text{m}^3/\text{일}$
- 증설사업 기본계획(부분) 변경 및 실시설계 완료 2024. 12.
- 사업추진 2025. 01. ~ 2026. 12.

참고 추진실적 참고자료

언론보도 (공약사업 추진을 위한 국비 확보)

전민일보

2022년 11월 07일 월요일 008면 지역

고창군, 하수도 시설 확충...내년 국비 162억 반영

2023년 기본 실시설계·2025년 사업 완료

고창군이 내년도 '하수도 시설 확충사업' 관련, 신규사업 3건, 계속사업 10건 등 국비 162억6000만원이 2023년 정부 예산안에 반영됐다고 4일 밝혔다.

신규 사업으로 흥덕·부안 공공하수처리시설 증설사업(98억원), 공음 하수관로 정비사업(89억원), 고창처리구역 3단계 하수관로 정비사업(58억원) 등 총사업비 245억원 규모의

사업이 신규 반영됐으며, 2023년 기본 및 실시설계를 시작으로 2025년까지 사업을 완료할 예정이다.

고창군 형광희 상하수도사업소장은 "주민 생활환경과 밀접한 하수도 분야 국가예산 확보를 위해 환경부를 비롯한 관련 중앙부처에 방문하여 사업의 필요성과 당위성을 설명하는 등 앞으로도 국가 예산 확보를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

고창=임동갑기자

하수도 정비사업 시행계획 공고

제674호 군 보 2023.3.02 (목)

공공하수도 정비 시행계획의 공고

전라북도 고창군 공고 제2023-364호

『하수도법』 제10조 및 같은법 제11조2항에 따라 흥덕부안 공공하수처리시설 증설사업 시행계획을 다음과 같이 공고합니다.

2023년 2월 17일

고창군수 (직인)

사업 개요					비고
공사명	공사 위치	사업량(m)	공사기간	공사 목적	
흥덕부안 공공하수처리시설 증설사업	전북 고창군 흥덕면 식2리 402-493번지	하수처리시설 증설 (700톤/일)	23.01. ~ 25.12.	하수처리 시설 증설	주공사용원 도가 및 용전 조사 병행

<알람사항>

1. 실시설계도서(개별별)

2. 위치도 (속지 50,000분의 1 지형도/불인)

※ 열람장소 : 고창군청 상하수도사업소 (tel : 063-560-8993)

※ 열람기간 : 2023. 2. 17. ~ 2023. 3. 03.

제674호 군 보 2023.3.02 (목)

공공하수도 정비 시행계획

○ 공공하수도 정비공사의 명칭 : 흥덕부안 공공하수처리시설 증설사업

○ 공공하수도 정비공사의 목적 및 개요

- 목 적 : 하수처리시설 확충으로 방류수역 수질환경 개선에 기여
- 개 요 : 하수처리량 증설(700톤/일)
- 위 치 : 전북 고창군 흥덕면 492, 493번지

○ 공공하수도 정비공사를 시행하는 자의 명칭 및 주소

- 명 칭 : 전라북도 고창군수
- 주 소 : 전라북도 고창군 중앙로 245

○ 공공하수도 정비공사의 착공 및 준공 예정 연월일

- 착공일 : 2023. 01.
- 준공일 : 2025. 12.

○ 사업비 및 자금의 조달계획서

- 사업비

(단위 : 백만원)

계	국 비	도 비	군 비	특별조정교부금	
8,837	5,902	1,957	1,968	-	