

【별첨7】

2020년도 결산기준 재정공시



## 투자심사 대상사업

## 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	무장읍성 관광거점 조성	담당자	문화유산관광과 안찬(☎560-2953)		
-----	--------------	-----	--------------------------	--	--

□ 사업목적 및 필요성

○ 「무장현 관아와 읍성」 복원사업과 연계한 주변 관광인프라 구축을 통해 거점관광지로 조성하여 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2022년

○ 위 치 : 고창군 무장면 성내리 무장읍성 일원

○ 사업내용 : 관광기반시설 및 전통 문화공간 조성

- 친환경 주차장 조성, 보행자 둘레길, 교통광장 및 방문자센터

- 전통시장 주변 정비, 한옥체험관, 기타 관광편의시설 설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	15,500	6,600	516	4,400	3,984
국 비	5,000	2,300	106	2,200	394
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	10,500	4,300	410	2,200	3,590
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 편입토지 보상 추진 : 2017. 08. ~

○ 무장읍성 관광거점 조성사업(1단계) 사업 착공 : 2017. 12.

○ 문화재 현상변경 허가 승인 : 2018. 11.

○ 문화재 발굴조사 완료 : 2019. 10.

○ 1단계 사업(주차장, 보행자 둘레길) 준공 : 2020. 08.

○ 2단계(교통광장, 방문자센터) 착공 : 2021. 03.

□ 향후계획

○ 2단계 사업(교통광장, 방문자센터) 준공 : 2021. 12.

○ 3단계 사업(한옥체험관, 관광편의시설) 준공 : 2022. 12.

사업명	향토건강식품명품화사업	담당자	농어촌식품과 김기덕(☎560-2696)
-----	-------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 복분자의 기능성 효능 연구 및 맞춤형 제품 개발로 명품화 추진
- 복분자 등 향토자원의 소비자 관심 부흥 및 소비 촉진으로 산업 활성화 추진

☐ 사업개요

- 기 간 : 2015. ~ 2020. / 위 치 : 고창군 일원
- 내 용
  - 베리류 기능성검증(혈중지질, 갱년기 남성건강) 및 건강 기능성 식품 개발
  - 메디푸드 개발, 홍보·마케팅 및 산업화 지원

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,910백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,910	2,530	380		
국 비	1,455	1,265	190		
시 도 비					
시군구비	1,455	1,265	190		

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

성과지표		15년	16년	17년	18년	19년	20년	최종 목표	실적('20.12.30)		
									20년	누계	달성율*
향 토 건 강 식 품 개 발 수 ( 개 )		-	-	8	8	3	5	11	5	24	218%
향 토 건 강 식 품 상 품 화 수 ( 개 )		-	-	1	10	5	5	11	5	21	191%
건 기 식 개 별 인 정 ( 건 수 )		-	-	-	-	-	-	1	-	0	0%
지 적 재 산	출 원 ( 건 )	-	1	3	3	1	3	6	3	11	183%
	등 록 ( 건 )	-	-	-	-	1	1	2	1	2	100%
소 계		-	-	-	4	2	2	7	2	8	114%
논 문 게 재	S C I ( 건 )	-	-	-	1	-	-	2	-	1	50%
	비 S C I ( 건 )	-	-	-	3	2	2	5	2	7	140%
향 토 자 활 용 식 품 기 업	원 료 수 매 물 량 ( 톤 )	-	-	17	45	176.3	40	50	40	278.3	557%
	소 계										
	업 체 수 ( 개 소 )		-	3	1	1	-	2	-		250%
	매 출 액 ( 억 원 )	-	-	61.5	42.9	154	44.1	50	44.1		591%
	건 강 기 능 식 품 제 조										
	업 체 수 ( 개 소 )	-	-	1	-	-	1	2	1	2*	100%
기 업	매 출 액 ( 억 원 )	-	-	0.5	6.9	5.5	7.0	10	7.0	19.9	199%
	기 능 성 식 품 제 조										
	업 체 수 ( 개 소 )	-	-	2	1	1	-	0	-	4	400%
	매 출 액 ( 억 원 )	-	-	61	36	148.5	37.1	40	37.1	282.6	707%
홍 보 · 마 케 팅		-	-	14	18	23	18	13	18	73	562%

☐ 향후계획

- 사업완료 후 관련 연구성과를 활용한 복분자 기능성인 인증 추진

사업명	운곡람사르 습지 생태관광지 조성	담당자	생태환경과 권혁중(☎560-2874)
-----	-------------------	-----	-------------------------

## ☐ 사업목적 및 필요성

- 국가생태관광지역·습지보호지역·국가지질공원 등의 다양한 명성을 가진 운곡습지를 중심으로 생태관광의 인프라를 조성하여 생태계보호 및 지역주민 소득증대를 통한 지역경제 활성화 기여

## ☐ 사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 고창군 운곡습지 및 습지마을(용계 등 6개 마을) 일원
- 규 모 : 탐방로 개설·보수, 생태 마을 조성, 생태체험학습장, 생태체험시설, 관광객 안내 및 편의시설 등

## ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,300	4,700	1,000	1,200	400
국 비	2,300	2,300	-	-	
시 도 비	3,100	1,150	750	900	300
시군구비	1,800	1,150	250	300	100
지 방 채		-			
민간자본		-			
기 타	100	100			

## ☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 시설공사 준공('15~'20년분) : 2020. 9.
- 공사 발주 및 착공('21년 1차분) : 2021. 4.

## ☐ 향후계획

- 공사 준공('21년 1차분) : 2021. 8.
- 공사 발주 및 착공('21년 2차분) : 2021. 9.
- 공사 준공('21년 2차분) : 2021. 12.
- 2022년 이후 사업 추진 : 2021. 1. ~

사업명	고창읍성 대표관광지 육성	담당자	문화유산관광과 안찬(☎560-2953)
-----	---------------	-----	--------------------------

## ☐ 사업목적 및 필요성

- 역사와 문화가 어우러진 고창읍성 주변을 고창의 대표관광지로 육성함으로써 품격 높은 관광도시 이미지 제고

## ☐ 사업개요

- 기 간 : 2015. ~ 2024.
- 위 치 : 고창군 고창읍 읍내리 고창읍성 일원
- 규 모 : 판소리명창거리 조성, 고창읍성 체험시설, 민속마을 조성 등

## ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,050백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	19,050	10,350	573	2,100	6,027
국 비	1,600	1,600	-	-	-
시 도 비	12,650	4,750	264	1,800	5,836
시군구비	4,800	4,000	309	300	191
지 방 채					
민간자본					
기 타					

## ☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 판소리 명창거리 공사 준공 : 2018. 07.
- 고창읍성 체험시설 조성사업 실시설계용역 완료 : 2019. 12.
- 고창읍성 체험시설 조성사업 착공 : 2020. 03.
- 고창읍성 체험시설 문화재 현상변경 허가 승인 : 2020. 05
- 고창읍성 민속마을 실시설계 용역 착수 : 2021. 02.

## ☐ 향후계획

- 민속마을 조성사업 공사 착공 : 2021. 08.
- 고창읍성 체험시설 조성사업 준공 : 2021. 12.

사업명	폐기물 소각시설 설치	담당자	환경시설사업소 이건주(☎560-2894)
-----	-------------	-----	---------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 생활폐기물 매립장 2022년 포화예상, 대체시설 필요
- 소각시설 설치로 생활폐기물 안정적·위생적 처리

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2016년~2021년
- 설치위치 : 전북 고창군 아산면 계산리 680-6번지 일원
- 시설용량 : 25톤/일

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,328백만원(국3,292, 군12,036)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	15,328	10,700	4,628		
국 비	3,292	3,210	82		
시군구비	12,036	7,490	4,506		

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2017. 2.
- 물품(소각로 및 기계설비) 제작설치 계약체결(조달청) : 2017. 12.
- 건설사업관리(전면책임감리)용역 계약체결(조달청) : 2018. 5.
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2018. 6.
- 소각시설 공사 착공 : 2019. 1.
- 소각시설 공사 준공 : 2021. 3.

☐ 향후계획

- 소각시설 정상가동 : 2021. 3.

사업명	질마재 시인마을 관광조성사업	담당자	문화예술과 황지희(☎560-2451)
-----	-----------------	-----	-------------------------

#### □ 사업목적 및 필요성

- 미당 서정주 시인의 지역문화자원을 관광자원화하여 인근 관광지와 연계한 관광인프라 구축

#### □ 사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2021년
- 위 치 : 고창군 부안면 질마재로 2-8 일원
- 규 모 : 부지면적 13,509㎡, 건축면적 583.29㎡

#### □ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,500	1,551	5	2,944	-
국 비	1,100	676	-	424	-
시 도 비	1,050	-	1.6	1,048.4	-
시군구비	2,350	875	3.4	1,471.6	-

#### □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 지역주민 및 (재)미당시문학관 이사 사업설명회 : 2016. 4. 19.
- 2016년도 지방재정투자심사 완료 : 2016. 5. 16.
- 사업타당성조사 및 기본구상용역 완료 : 2016. 6. 9.
- 2016년도 중기지방재정계획 반영 : 2016. 10. 11.
- 공유재산관리계획 승인 : 2016. 10. 21.
- 기본 및 실시설계용역 완료 : 2018. 1. 29.
- 1차분 공사 준공 : 2018. 12. 20.
- 2차분 공사 착공 : 2019. 11.
- 2차분 공사 중지 : 2020. 3. 3.
- 건축 및 운영 관련 자문 : 2020. 2. ~ 5.
- 사업계획 변경 승인 : 2020. 6. 8.
- 설계변경안 자문 및 협의 : 2020. 6. ~ 12.
- 설계변경 계약 및 공사 재착공 : 2021. 4.

#### □ 향후계획

- 2, 3차분 공사 준공 : 2021. 12.

사업명	고창군 공설운동장 주차장 조성사업	담당자	체육청소년사업소 김재석(☎560-8914)
-----	--------------------	-----	----------------------------

#### ☐ 사업목적 및 필요성

- 체육시설 이용객 편의를 도모하고 각종 대회 시 주차난 해소
- 원활한 주차공간 확보로 우리 군을 방문한 내방객에게 편의 제공

#### ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2021. 12.
- 사업위치 : 고창군 고창읍 월암리 349-1번지 일원
- 사업내용 : 주차장 조성 1식 A=15,016㎡

#### ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,800	5,038	262	500	-
지방채					
국비					
시도비					
시군구비	5,800	5,038	262	500	
기타					

#### ☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 토지매입추진 중
- 실시설계용역 완료 : 2017. 1. ~ 12.
- 사전재해 및 소규모환경영향평가 완료 : 2017. 7. ~ 10.
- 실시계획 인가 : 2018. 3.
- 2차 보상계획 공고(9,105㎡) : '18. 7.
- 토지보상비 지급(361백만원, 1,396㎡) : '18. 9.
- 주차장 조성사업(1지구) 공사 착공 : '19. 3.
- 주차장 조성사업(1지구) 공사 중지 : '19. 4.
- 실시계획 인가(변경) : 2020. 3.
- 중토위 의견청취 완료(동의) : 2020. 6.
- 토지수용위원회 재결 신청 : 2021. 5.

#### ☐ 향후계획

- 공사 재착공 및 준공 : 2021. 10. ~ 2021. 12.

사업명	상하체육테마공원 조성사업	담당자	체육청소년사업소 김재석(☎560-8914)
-----	---------------	-----	----------------------------

#### □ 사업목적 및 필요성

- 생활체육 공간 확대와 보급으로 휴식과 체육·레저 활동증가
- 구시포해수욕장, 명사십리를 찾는 관광객이 함께 이용하는 공원으로 활용

#### □ 사업개요

- 사업위치 : 고창군 상하면 하장리 924번지 일원(상하 실내체육관 인근)
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2020. 12.
- 사업내용 : 토지매입 및 체육공원 조성(15,921㎡)

#### □ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,254백만원(국비 514, 군비 1,714, 원전 1,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2021년 이후
계	3,254	1,935	1,319		
국 비	514	409	105		
시 도 비					
시군구비	1,740	526	1,214		
지 방 채					
민간자본					
기타(원전)	1,000	1,000			

#### □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 실시설계용역 착수 : 2018. 3.
- 주민설명회 개최 및 의견수렴 : '18. 6.
- 중간보고회 개최 및 전문가 의견수렴 : '18. 9.
- 실시설계용역 및 도 원가심사 완료 : '19. 11.
- 공사 착공 : '19. 12.
- 동절기 공사중지 : '19. 12.
- 공사 재착공 : '20. 3.
- 공사중지(우기철) : '20. 8.
- 공사 재착공 및 준공 : '20. 9.
- 시설 운영 : '20. 9. ~

사업명	전지훈련트레이닝센터 건립	담당자	체육청소년사업소 김재석(☎560-8914)
-----	---------------	-----	----------------------------

#### ☐ 사업목적 및 필요성

- 트레이닝센터 조성으로 기존체육시설과 연계하여 시설의 이용률을 높이고, 전지훈련유치로 지역경제 활성화 도모

#### ☐ 사업개요

- 사업위치 : 고창군 고창읍 월암리 316번지 일원
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2020. 12.
- 사업내용 : 연면적 2,050㎡(지상 3층)

#### ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,350백만원(국비1,037, 도비200 군비4,113)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,350	2,269	3,081		
국 비	1,037	725	312		
시 도 비	200	200			
시군구비	4,113	1,344	2,769		
지 방 채					
민간자본					
기타(조정교부금)					

#### ☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 기본 및 실시설계용역 착수 : 2018. 03.
- 중간보고회 개최 및 전문가 의견수렴 : 2018. 07.
- 공사착공 및 동절기 공사중지 : 2019. 01.
- 도민체전 주차장 부지 활용으로 공사추진 보류 및 재착공 : 2019. 05.
- 동절기 공사중지 : 2019. 12.
- 공사 재착공 : 2020. 03.
- 공사 준공 및 시설운영 : 2020. 12.~

사업명	고창 갯벌식물원 조성사업	담당자	해양수산물 류태양(☎560-2636)
-----	---------------	-----	-------------------------

#### ☐ 사업목적 및 필요성

- 갯벌 자원을 테마화하여 자연친화적인 해양관광 기반 조성으로 관광객 증가 및 어촌지역경제 활성화 기여

#### ☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. 01. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 심원면 두어리, 월산리 일원
- 규 모 : 탐방로개설, 편의시설, 전망대, 편의시설(화장실, 쉼터) 등

#### ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,700	2,700	1,000	0	0
국 비					
시 도 비	1,750	1,250	500	0	0
시군구비	1,950	1,450	500	0	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

#### ☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 탐방로 개설(데크, 보행매트), 전망탑, 식재공 등 완료 : 2017. 1. ~ 2019. 12.
- 편의시설(화장실) 및 추가 데크길 조성공사 완료 : 2020. 1. ~ 2020. 12.
- 편의시설(쉼터) 공사 진행중(사고이월) : 2020. 8.

#### ☐ 향후계획

- 편의시설(쉼터) 공사 완료 : 2021.10.

#### ☐ 사업변경 내역

- 총사업비 변경 : 편의시설 및 탐방로 추가개설  
- 당초 : 3,500백만원 → 변경 : 3,700백만원(군비 200백만원 중)

사업명	고창스포츠타운 조성사업	담당자	체육청소년사업소 김재석(☎560-8914)
-----	--------------	-----	----------------------------

#### ☐ 사업목적 및 필요성

- 종합 스포츠 타운을 조성하여 다양한 국내외 경기를 유치함으로써 국내 제일의 스포츠 메카로 발돋움

#### ☐ 사업개요

- 사업위치 : 고창군 고창읍 월암리 407-2번지 일원
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2022. 12.
- 사업내용 : 축구장1면, 잔디광장, 파크골프장, 도로, 주차장 등

#### ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,010백만원(국비3,380, 군비12,630)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	16,010	8,310	3,750	3,950	
국 비	3,080		1,500	1,580	
시 도 비					
시군구비	12,930	8,310	2,250	2,370	
지 방 채					
민간자본					
기타(조정교부금)					

#### ☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 실시설계 착수 : 2018. 5.
- 주민설명회 개최 및 전문가 의견수렴 : 2018. 9.
- 교통영향평가 변경 절차 이행 : 2019. 08.~2020. 01.
- 군 계획시설(체육시설) 조성계획 결정(변경)용역 착수 : 2019. 11.
- 소규모 환경영향평가용역 착수 : 2020. 02.
- 재해영향평가 용역 착수 : 2020. 02.
- 도원가심사 및 군일상감사 : 2020. 11.
- 공사발주 및 착공 : 2021. 01.

#### ☐ 향후계획

- 공사준공 및 시설운영 : 2022. 12.

사업명	인천강 기수역 훼손지 복원사업	담당자	생태환경과 권혁중(☎560-2874)
-----	------------------	-----	-------------------------

#### ☐ 사업목적 및 필요성

- 국가 습지보호지역으로 지정('18.10.24.)된 인천강하구 기수역 일원에 생태 환경 및 동·식물 서식환경을 복원하여 강하구 수생태계 보전을 통한 내륙 및 연안 습지 보호와 생물 다양성 증진

#### ☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 고창군 부안면 용산리 532번지 일원
- 규 모 : 담수역 습지복원, 주차장, 식생 천이원, 동물서식처 조성 등

#### ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,000	600	2,100	1,600	4,700(변동가능)
국 비	6,300	420	1,470	1,120	3,290(변동가능)
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,700	180	630	480	1,410(변동가능)
지 방 채					
민간자본					
기 타					

#### ☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2020. 12.
- 사업 편입토지 협의 매수(70% 매입) : 2021. 7.

#### ☐ 향후계획

- 관련기관(환경부) 사업계획 변경 검토 및 컨설팅 등 : 2021. 9.
- 공원조성 계획 변경 및 소규모 환경영향평가 용역 완료 : 2021. 10.
- 인천강 기수역 훼손지 복원사업 공사 착공 : 2021. 11.
- 인천강 기수역 훼손지 복원사업 공사 완료 : 2022. 12.

사업명	고수 해오름 생활중심마을 조성사업	담당자	건설도시과 이영일(☎560-2724)
-----	--------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 새로운 인구 유입을 위한 주거 환경개선과 인구 유출 방지를 위한 친환경 거주 인프라 조성으로 인구담 기능 강화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. 10. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 고수면 황산리 61-6번지 일원
- 규 모 : 주택잔디 조성, 상하수도 정비, 진입로 개설 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,700	2,810	697	193	
국 비	1,000	1,000			
시 도 비	200	200			
시군구비	2,500	1,610	697	193	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 공사착공 (고수 해오름 생활중심마을 조성사업) : 2018. 11.
- 공사착공 (고수 해오름 생활중심마을 진입로 개설공사) : 2020. 03.
- 공사준공 (고수 해오름 생활중심마을 조성사업) : 2020. 07.

☐ 향후계획

- 공사준공 (고수 해오름 생활중심마을 진입로 개설공사) : 2021. 12.

☐ 사업변경 내역

- 사업기간[당초 : 2017년~2018년, 변경 : 2017년~2021년]
- 총사업비[당초 : 총27억원(국비10, 시도비2, 시군구비15),  
변경 : 총37억원(국비10, 시도비2, 시군구비25)]

사업명	신림면 다목적 체육관 건립	담당자	체육청소년사업소 김재석(☎560-8914)
-----	----------------	-----	----------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 체육시설 부족에 따른 주민 불편 해소와 화합의 장 마련
- 군민의 체육복지 실현과 건전한 생활체육 공간 마련

☐ 사업개요

- 사업위치 : 고창군 신림면 무림리 64-3번지 일원
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2020. 05.
- 사업내용 : 신림면 다목적 체육관 건립(연면적 1,208㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,985백만원(균특 750, 군비 3,235)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,985	2,312	1,673		
국 비	750	750			
시 도 비					
시군구비	3,235	1,562	1,673		
지 방 채					
민간자본					
기타(조정교부금)					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 기본 및 실시설계용역 착수 : 2018. 4.
- 주민설명회 개최 및 의견 수렴 : 2018. 7.
- 중간보고회 개최 및 전문가 의견수렴 : 2018. 9.
- 도 원가심사 및 건축협의를 : 2018. 12.
- 문화재표본조사 : 2019. 2.
- 공사 착공 : 2019. 5.
- 공사 준공 및 시설운영 : 2020. 5.

사업명	선운사 불교체험관 건립(민자)	담당자	문화유산관광과 김정균(☎560-2955)
-----	------------------	-----	---------------------------

#### ☐ 사업목적 및 필요성

- 선운사를 중심으로 불교문화의 다양한 콘텐츠와 체험프로그램 운영의 장을 마련하여 불교문화 대중화 및 관광활성화 기여

#### ☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2020.
- 위 치 : 고창군 아산면 삼인리 565번지 일원
- 규 모
  - 2018년 : 차체험관, 명상체험관, 화장실 등
  - 2019년 : 전시체험관, 수장고 등

#### ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000	2,000	3,000		
국 비	2,000	1,000	1,000		
시 도 비	375	375			
시군구비	2,125	375	1,750		
지 방 채					
민간자본					
기 타	500	250	250		

#### ☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 도 지방재정 투자심사 완료 : 2017. 10.
- 2018년 국비예산 확보(10억) : 2017. 12.
- 고창군 관광진흥에 관한 조례 개정 : 2018. 8.
- 1차분 설계용역 완료(선체험관, 화장실) : 2018. 12.
- 1차분 공사착공(선체험관, 화장실) : 2019. 4.
- 1차분 공사완료, 2차분 설계용역 완료 : 2019. 12.
- 2차분 공사착공(박물관, 전시관 등) : 2020. 3.
- 2차분 공사완료(박물관, 전시관 등) : 2021. 5.

사업명	유교문화체험관 건립	담당자	문화유산관광과 김정균(☎560-2955)
-----	------------	-----	---------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 유교문화 체험관 건립으로 유교문화 연구 및 특색 있는 프로그램 운영으로 유교문화 명맥을 계승 발전

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2020.
- 위 치 : 고창읍 교촌리 222-5, 산16-8번지
- 규 모 :
  - 지상1층(610.20㎡), 지하1층(588.21㎡)
  - 건폐율(27.7728%), 용적율(23.2990%), 연면적(1,198.41㎡),
  - 높이(9.0m(1층:4.5m))

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000	1,205	1,795.00		
국 비	900	801.5	1,256.50		
시 도 비	630	187.05	269.25		
시군구비	1,470	216.45	269.25		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018년 국비예산(9억원) 확보 및 본예산 편성 : 2017. 12.
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2018. 09.
- 고창 유교문화체험관 건립부지 확정 : 2018. 11.
- 군 공유재산심의회 승인 : 2019. 02.
- 의회 관리계획 승인 : 2019. 03.
- 건축인허가 및 도 원가심사 완료 : 2019. 05.
- 기본 및 설계용역 완료 : 2019. 06
- 공사 착공 : 2019. 07
- 공사 완료 : 2020. 12

사업명	연안바다목장 조성사업	담당자	해양수산물 백승현(☎560-2647)
-----	-------------	-----	-------------------------

#### □ 사업목적 및 필요성

- 갯벌자원(패류) 및 주꾸미 등 안정된 성육환경조성으로 주요 수산자원 회복과 어업인 소득증대 기여

#### □ 사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2022
- 위 치 : 고창군 동호-구시포 해역일원
- 규 모 : 연안바다목장 392ha 조성

#### □ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000	1,000	1,000	1,000	2,000
국 비	2,500	500	500	500	1,000
시 도 비	1,000	200	200	200	400
시군구비	1,500	300	300	300	600
지 방 채					
민간자본					
기 타					

#### □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 연안바다목장 조성사업 1·2·3차 위·수탁 협약체결 : '18.~'20.
- 1·2·3차년도 주꾸미 산란방 조성(피뿔고동 77만5천개) : '18.~'20.
- 1·2·3차년도 주꾸미 성육장 조성(인공어초 309개, 돌망태 59개) : '18.~'20.
- 1·2·3차년도 갯벌자원(패류)조성(백합치패 369만개, 개량조개 65만개) : '18.~'20.
- 1·2·3차년도 연안바다목장 효과조사(분기별) : '18.~'20.
- 4차년도 연안바다목장 조성사업 위·수탁 협약체결 : '21. 01.
- 4차년도(2021년) 연안바다목장 조성사업 관리위원회 개최 : '21. 02.
- 4차년도 주꾸미 산란방 조성(피뿔고동 30만개) : '21. 05.
- 4차년도 주꾸미 인입률 조사 및 인공어초 검수 : '21. 06.

#### □ 향후계획

- 주꾸미 산란시설물 철거 및 보수 : '21. 08.
- 수산종자(백합) 본 검수 및 방류 : '21. 09.
- 갯벌자원·부착생물조사 및 인공어초 2차 검수 : '21. 10.

사업명	고창 갯벌생태계 복원사업	담당자	해양수산과 류태양(☎560-2636)
-----	---------------	-----	-------------------------

#### ☐ 사업목적 및 필요성

- 축제식 양식장으로 생태계 기능이 훼손된 갯벌을 복원하여 우수한 생물 다양성을 갖는 건강한 갯벌생태계 조성

#### ☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 심원면 고전리 2400번지 일원
- 규 모 : 해수유통을 통한 갯벌생태계복원(면적 23.6ha)

#### ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,430백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,430	3,337	464	629	0
국 비	3,101	2,336	325	440	0
시 도 비					
시군구비	1,329	1,001	139	189	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

#### ☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 기본계획 수립 및 승인고시 : 2017.01. ~ 2018.05.
- 시행계획 수립 및 승인고시 : 2018.06. ~ 2020.09.
- 소규모 환경영향 평가 및 해역이용협의 승인 : 2020.10. ~ 2021.03.
- 갯벌 복원사업 추진중 : 2021.02.

#### ☐ 향후계획

- 갯벌 복원사업 준공 : 2021.12.
- 사후 모니터링 시행(3년) : 2022.03. ~ 2024.02.

사업명	고창무장 마을정비형 공공주택사업	담당자	종합민원과 유정미(☎560-2395)
-----	-------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 심화되는 농촌지역의 공동화를 해소하고 정주여건 개선을 통해 지역 활성화 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017년 ~2023(6년)
- 위 치 : 고창군 무장면 무장리 711번지 일원
- 규 모 : 임대주택 120호(부지 10,688㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,595백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	13,595		2,092		11,503
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,092		2,092		
지 방 채					
민간자본					
기 타	11,503				11,503

※ 기타자본 : LH(한국토지주택공사)

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 공모사업 선정 : 2017. 8.
- 고창군⇔LH 시행협약 : 2018. 9.
- 지구지정, 계획 및 주택건설 사업계획 승인 : 2018. 12. 27.
- 토지보상계획 공고 : 2019. 7. 22.
- 마을정비형 공공주택사업 주민협의체 설명회 개최 : 2019. 12. 17.
- 토지 보상 절차 이행(LH) : 2019. 12 ~ 2021 11.
- 주택건설사업계획 변경승인 : 2021. 1.

☐ 향후계획

- 공공주택 건축공사 착공(LH) : 2021. 12.
- 공공주택 임대분양 및 준공(LH) : 2023. 하반기

☐ 사업변경 내역

- 당초 : 13,945백만원(군비2,442, 기타 11,503)
- 변경 : 13,595백만원(군비2,092, 기타 11,503)

사업명	고창읍 온수선(농도 304호선) 확포장공사	담당자	건설도시과 임보섭(☎560-2561)
-----	----------------------------	-----	-------------------------

#### ☐ 사업목적 및 필요성

- 축령산·문수산 편백숲공간 재창조사업으로 조성예정인 문수산 편백림 휴양조성지로의 접근성 향상을 위한 농어촌도로 확포장 공사 추진

#### ☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 03. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 고창읍 월산리 온수동 ~ 월산산림욕장(농도 304호)
- 규 모 : 확포장 L=1.3km(2차로, B=8.5m)

#### ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,600	300	1,800	1,000	500
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,600	300	1,800	1,000	500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

#### ☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 지방재정투자 심사 완료 : 2019. 02.
- 실시설계 완료 : 2019. 12.
- 공사(1차분 착공) : 2020. 03.
- 공사(2차분 착공) : 2021. 04.

#### ☐ 향후계획

- 공사(1,2차분 준공) : 2021. 10.
- 공사(3차분) 추진 및 사업완료 : 2022. 12.

사업명	국도 23호선 시설녹지 정비사업	담당자	산림공원과 손형도(☎560-2597)
-----	-------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 국도 23호선 주변 완충녹지 조성을 통해 도시계획시설(공원, 녹지 등) 일몰제에 대비하고 소음·공해·진동 등을 완화하여 아름다운 가로경관 조성 및 지역 주민에게 쾌적한 생활환경 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2021
- 위 치 : 고창읍 국도 23호선 주변
- 규 모 : A=15,709m<sup>2</sup>

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000		2,500	500	
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,000		2,500	500	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 토지보상 49필지 중 41필지 보상완료(토지금액 대비 94.4% 보상완료)
- 고창읍 휴먼시아 아파트 주변 완충녹지 조성사업 완료 : 2020. 12.
- 국도 23호선 시설녹지 편입 건축물 철고공사 완료 : 2021. 06.

☐ 향후계획

- 잔여 편입토지 협의 및 토지수용 추진 : 2021. 08.
- 시설녹지 유지보수 및 소규모 조성사업 추진 : 2021. 08.

사업명	생활체육시설(탁구, 배드민턴) 전용구장건립	담당자	체육청소년사업소 김재석(☎560-8914)
-----	----------------------------	-----	----------------------------

#### □ 사업목적 및 필요성

- 군민들의 다양한 여가 생활 수요 증가 추세로 건전한 여가활동과 건강한 삶의 욕구를 충족시키는 다양한 스포츠 공간 제공

#### □ 사업개요

- 위 치 : 고창읍 월암리 91번지일원(스포츠타운 내)
- 기 간 : 2018. 9. ~ 2021. 12.
- 내 용 : 탁구, 배드민턴 전용구장 2,300㎡

#### □ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원(국비3,000 군비4,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,000	4,244	2006	750	
국 비	3,000	1,900	800	300	
시 도 비					
시군구비	4,000	2,344	1,206	450	
지 방 채					
민간자본					
기타(조정교부금)					

#### □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 공공건축 사업계획 사전검토 완료 : 2019. 06.
- 설계업체 선정(제안공모) 및 착수 : 2019. 12.
- 탁구, 배드민턴 관련단체 회의(2회) : 2020. 02.
- 기본 및 실시설계용역 및 도 원가심사완료 : 2020. 06.
- 공사착공 : 2020. 06.
- 공사중지(토목공사 미완료) : 2020. 08.
- 공사 재착공 : 2021. 06.

#### □ 향후계획

- 공사준공 및 시설운영 : 2022. 05.

사업명	광승항 어촌뉴딜 300사업	담당자	해양수산과 강영호(☎560-2635)
-----	----------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 광승항 현대화 및 명사십리 일원의 다양한 수상·자원 및 자연경관을 활용한 색채있는 어촌마을 조성을 통한 해양관광 활성화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1 ~ 2022. 12
- 위 치 : 고창군 해리면 광승리 ~ 상하면 용정리 일원
- 규 모 : 광승항 포구 및 선착장, 구시포구어항 주차장조성 및 노후포구정비, 광승해양파크 리모델링, 장호체험마을 리모델링, 명사십리 관광객쉼터, 장호마을 가로수식재, 마을경관 개선사업 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,568백만원(국비 6,698, 도비 861, 군비 2,009)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,568		2,484	3,827	3,257
국 비	6,698		1,739	2,679	2,280
시 도 비	861		224	344	293
시군구비	2,009		521	804	684
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 공기관(한국농어촌공사) 위·수탁협약 체결 : 2020. 02
- 실시설계 용역 착수 : 2020. 11
- 기본계획 승인(해양수산부) 및 고시 : 2020. 12

☐ 향후계획

- 실시설계 완료 및 시설공사 발주 : 2021. 08
- 사업총괄 준공 : 2022. 12

사업명	죽도항 어촌뉴딜 300사업	담당자	해양수산물 강영호(☎560-2635)
-----	----------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 고창군 유일의 유인도인 내죽도에 어업 및 정주기기반시설 개선을 통한 어항현대화와 차별화된 콘텐츠개발을 통한 주민소득증대

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1~ 2022. 12
- 위 치 : 고창군 부안면 봉암리 내죽도 일원
- 규 모 : 해상보도교설치, 선착장, 갯벌전망대리모델링, 갯벌건강공원정비, 랍사르생태학교조성, 마을경관개선사업등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,568백만원(국비 6,698, 도비 861, 군비 2,009)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,568		2,484	3,827	3,257
국 비	6,698		1,739	2,679	2,280
시 도 비	861		224	344	293
시군구비	2,009		521	804	684
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 공기관(한국어촌어항공단) 위·수탁협약 체결 : 2020. 02
- 실시설계 용역 착수 : 2020. 10
- 기본계획 승인(해양수산부) 및 고시 : 2020. 12

☐ 향후계획

- 실시설계 완료 및 시설공사 발주 : 2021. 08
- 사업총괄 준공 : 2022. 12

사업명	고창읍 공영주차장(주차타워) 조성	담당자	상생경제과 정호성(☎560-2572)
-----	--------------------	-----	-------------------------

## □ 사업목적 및 필요성

- 고창읍 중심지 주차난 해소를 통한 교통혼잡 개선 및 군민 교통편의 증진

## □ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2021. 10.
- 위 치 : 고창읍 읍내리 198-4번지 일원
- 대지면적 : 5,088㎡(건축연면적 6,442.95㎡)
- 규 모 : 지상 3층4단, 주차면수 258면
  - 일반형 125, 확장형 83, 장애인전용 7, 경차 41, 전기차 2
  - 주차관제 및 유도시스템, CCTV·비상벨·전관방송, 외부 LED전광판, 화장실, 엘리베이터, 자전거보관대 등

## □ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,000	-	793	7,207	-
국 비	4,000	-	793	3,207	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,000	-	-	2,000	-
지 방 채	2,000	-	-	2,000	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

## □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 기본 및 실시설계용역 완료 : 2020. 11.
- 건축공사 1차분 착공(동절기 공사중지) : 2020. 12.
- 소방·통신·전기공사 및 감리용역 착공(동절기 공사중지) : 2021. 2.
- 건축공사 1차분 준공 및 2차분 착공 : 2021. 6.
  - 골조(철골) 및 내부 조적공사, 콘크리트 타설 완료

## □ 향후계획

- 공사 추진 및 준공 : 2021. 10.
  - 외부마감재 및 각 층 차량 안전난간대 설치, 내화페인트 칠 등

사업명	고령자 복지주택 신축	담당자	사회복지과 강태용(☎560-2290)
-----	-------------	-----	-------------------------

#### ☐ 사업목적 및 필요성

- 사회·경제적 환경변화와 평균수명의 연장에 따라 주거복지의 사각지대에 있는 노인계층을 위한 고령자복지주택을 건축

#### ☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.(3년)
- 위 치 : 고창읍 읍계리 118번지
- 규 모 : 대지면적 4,977㎡, 연면적 8,657㎡
- 내 용 : 공공주택 128세대, 사회복지시설
  - 26㎡형(56세대), 36㎡형(72세대)
  - 사회복지시설(사회복지관, 경로식당, 체력단련실 등)
- 시행자 : 고창군, 한국토지주택공사(LH)

#### ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	17,600	-	8,296	4,300	5,004
국 비	12,600	-	5,670	3,150	3,780
시 도 비					
시군구비	4,400	-	2,389	1,000	1,011
지 방 채					
민간자본	600	-	237	150	213
기 타					

#### ☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 사업승인(국토부) : 2019. 12.
- 고창군 사업비 분담금 지급 : 2020. 3.
- 기반시설 공사 착공 : 2021. 2.

#### ☐ 향후계획

- 기반시설 공사 준공 및 건축공사 착공(LH) : 2021. 8.
- 건축공사 준공(LH) : 2022. 12.

사업명	고창읍 가족행복지원센터 청사 신축	담당자	재무과 봉원용(☎560-2480)
-----	--------------------	-----	-----------------------

#### ☐ 사업목적 및 필요성

- 노후된 읍사무소를 새롭게 신축하여 행정·문화·복지 등 다양한 서비스를 원-스톱으로 제공하여 체감하는 행정서비스 구현

#### ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3년)
- 위 치 : 고창군 고창읍 교촌리 283-3번지 일원(6,340㎡)
- 규 모 : 지상 3층/지하 1층, 연면적 4,500㎡

#### ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	17,200	3,000	260	2,483	11,457
국 비	1,550			813	737
도 비	310			200	110
군 비	15,340	3,000	260	1,470	10,610
지 방 채					
민간자본					
기 타					

#### ☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 공유재산 관리계획 변경(안) 승인 : 2020. 10.
- 기본및실시설계 용역 변경계약 체결(재착수) : 2020. 12.
- 군계획시설(공공청사) 결정(변경) 용역완료 : 2021. 6.
- 기본 및 중간설계 보고회 개최(2021. 4월 ~ 6월)

#### ☐ 향후계획

- 실시설계 완료 : 2021. 8.
- 공사 착공 : 2021. 10.
- 공사 준공 : 2022. 12.

사업명	성두지구 새뜰마을사업	담당자	건설도시과 강승정(☎560-2568)
-----	-------------	-----	-------------------------

#### ☐ 사업목적 및 필요성

- 취약지역 주민의 기본적인 생활수준보장을 위해 안전·위생 등 기본적인 생활인프라 확충 및 주거환경개선

#### ☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 7. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 고창읍 성두리 285-1번지 일원(성두마을)
- 규 모
  - 안전 및 생활·위생 : 사면보강, CCTV, 커뮤니티 센터 등
  - 주거환경 개선 : 마을안길정비, 노후담장, 노후주택, 빈집정비 등
  - 휴먼케어 및 역량강화 : 일자리창출, 마을활동가, 주민협의체 운영 등

#### ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,714백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,714	250	1,607	1,114	743
국 비	2,600	175	1,125	780	520
시 도 비	334	23	145	100	66
시군구비	780	52	337	234	157
지 방 채					
민간자본					
기 타					

#### ☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 신규사업 선정 : 2019. 4.
- 총사업비 조정 : 2019. 5.
- 마스터플랜 수립용역 추진 : 2019. 11.
- 마스터플랜 승인(국토부) : 2020. 12.
- LPG배관망구축사업 위탁협약체결 : 2020. 12.

#### ☐ 향후계획

- 단위사업별 공사추진 : 2020. 10.
- 사업완료 : 2022. 12.

사업명	고창어린이집 신축사업	담당자	사회복지과 김정은(☎560-2295)
-----	-------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 정부의 공보육 강화 및 국공립어린이집 확충 정책에 부응하고, 육아종합지원센터, 군립도서관 등 어린이복지 관련 시설 집중화로 시너지 효과 제고

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1 ~ 2020. 12.
- 위 치 : 고창군 고창읍 월곡뉴타운2길 20
- 규 모 : 2층(723,24㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,509백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,509		2,509		
국 비	461		461		
시 도 비	138		138		
시군구비	1,610		1,610		
지 방 채					
민간자본					
기 타	300		300		

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 이전신축 변경설계 : 2019. 6.
- 공사 발주 및 착공 : 2019. 12.
- 국공립어린이집 이전 신축사업 준공 : 2020. 12.

사업명	장애인 주간보호·직업재활시설 신축	담당자	사회복지과 정경주(☎560-2280)
-----	--------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 돌봄을통한 장애인 및 가족의 일상생활유지와 직업훈련을 통한 일터로의 진입기회 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 10 ~ 2021. 6.
- 위 치 : 고창읍 읍계리 110-6번지(사회복지시설 지구 내)
- 규 모 : 지상 1층(건축면적 510.68㎡, 연면적486.95㎡, 부지면적 3,929㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,731백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,731	400	880	951	500
국 비	140		140		0
시 도 비	142		42		50
시군구비	2,049		698	951	450
지 방 채					
민간자본					
기 타		400			

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공사(건축) 계약 및 착공 : 2019. 12.
- 공사 중지(문화재 지표·표본조사 용역) : 2019. 12.
- 문화재 표본조사 완료 및 공사 재착공 : 2020. 6.
- 위탁 운영자 선정 : 2021. 3.
- 준 공 : 2021. 6.

☐ 향후계획

- 개원 및 이용자 모집 : 2021. 7. ~ 8.

☐ 사업변경 내역(해당 시)

- 당초 사업비 2,020백만원→ 2,231백만원 \*운영비 500백만원 별도
- ※ 변경사유 : 문화재 지표·표본조사 용역 및 무연분묘 개장에 따른 추가 비용 발생

사업명	무장고라 자연장지 조성사업	담당자	사회복지과 강태용(☎560-2290)
-----	----------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 화장문화의 증가 및 기존 자연장 시설의 포화상태에 대비 활용이 저조한 공설묘지를 자연장지로 조성하여 국토의 효율적 이용 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 무장면 고라리 산 31번지
- 규 모 : 37,681㎡, 4,000기
- 내 용 : 자연장지 조성
  - 관리사무소 1동, 제례단 3동, 안장지, 쉼터(정자), 주차장 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,904백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,904	1,309	623	1,972	
국 비	1,990	866	621	503	-
시 도 비	427	194	1	232	-
시군구비	1,487	249	1	1,237	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 유·무연분묘 조사 : 2018. 3.~5.
- 공사착공 : 2019. 12.
- 부지 내 유·무연분묘 개장용역 준공 : 2020. 9.
- 자연장 명칭 공모 및 선정 : 2021. 6.

☐ 향후계획

- 안장지 정비 : 2021. 9.~11.
- 자연장지 조성사업 준공 : 2021. 11.

사업명	생활체육경기장 시설개선사업	담당자	체육청소년사업소 김재석(☎560-8914)
-----	----------------	-----	----------------------------

#### □ 사업목적 및 필요성

- 인조잔디 마모, 충격흡수재 기능 약화 등 부상 위험을 사전에 예방하기위해 교체 필요
- 공공체육시설 활용도를 높이기 위해 편의시설(조명, 관람석 등) 신규 설치 필요

#### □ 사업개요

- 사업위치 : 고창읍 월암리 407-2번지 일원
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2021. 12.
- 사업내용 : 축구장 인조잔디 교체 16,280㎡, 조명설치 4개소, 관람석 설치

#### □ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원(국비 1,200, 군비 1,800)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000		1,500	1,500	
국 비	1,200		600	600	
시 도 비					
시군구비	1,800		900	900	
지 방 채					
민간자본					
기타					

#### □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

##### ▶(1구장)

- 설계용역 발주 및 착수 : 2020. 1.
- 관련단체(축구, 야구) 의견수렴 및 설계반영 : 2020. 2.
- 설계용역 및 도원가심사, 균일상감사 완료 : 2020. 4.
- 공사발주 및 착공 : 2020. 5.
- 공사 준공 및 운영 : 2020. 10.

##### ▶(2구장)

- 설계용역 발주 및 착수 : 2021. 1.
- 관련단체(축구, 야구) 의견수렴 및 설계반영 : 2021. 1.
- 설계용역 및 도원가심사, 균일상감사 완료 : 2021. 4.
- 공사발주 및 착공 : 2021. 5.
- 공사 준공 : 2021. 7.

사업명	고창군 산지유통센터 지원사업	담당자	농어촌식품과 김동주(☎560-2695)
-----	-----------------	-----	--------------------------

#### ☐ 사업목적 및 필요성

- 산지 농산물의 규격화·상품화에 필요한 집하·선별·포장·저장 및 출하 등의 복합기능을 갖춘 유통시설 지원

#### ☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 12.
- 위 치 : 고창군 고창읍 녹두로 1265
- 규 모
  - 저온저장고 17동, 본관동, 선별장 지붕, GAP시설, 창고 등 개보수
  - 선별·포장라인 설치 및 보수(배, 수박, 딸기)
  - 저장성 향상 시스템, 지게차, 물류기기, 운송차량, 설계 및 감리 등

#### ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000	0	0	4,000	0
국 비	2,000	0	0	2,000	0
시 도 비	1,000	0	0	1,000	0
시군구비	1,000	0	0	1,000	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

#### ☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 산지유통센터 기본설계 실시 : 2020. 10. ~ 12.
- 산지유통센터 실시설계 실시 : 2021. 2.
- 산지유통센터 컨설팅 용역 실시 : 2021. 3.
- 농산물 선별기 설치 제안서 평가회 실시 : 2021. 5.

#### ☐ 향후계획

- 세부사업별 착공 및 준공
- 세부사업별 시운전 및 준공검사
- 보조금 집행 및 정산

사업명	2020년 산지가공시설 지원사업	담당자	해양수산물 표영인(☎560-2643)
-----	-------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 수산식품의 고부가가치화 및 식품 안전성 확보를 위한 수산가공업체의 설비 개선, 위생시설 확충 등

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 01. ~ 2021. 08.
- 위 치 : 해리면 동호로 272
- 규 모 : 천일염 일체 가공설비 구축(세척·탈수·선별·가공·포장), 공장 증축·보수 825.5㎡(증축 99㎡, 기존공장 보수 726.5㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,820백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,820	1,748		72	
국 비					
시 도 비	546	524.5		21.5	
시군구비	546	524.5		21.5	
지 방 채					
민간자본	728	699		29	
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 실시설계 추진 : '20. 02. ~ 09.
- 보조금 교부 신청 접수 : '20. 09.
- 일상감사 실시 및 조치결과 보완 및 교부결정 : '20. 09.
- 공사추진 : '20. 11. ~
- 기성금(1차) 지급 : '21. 06.

☐ 향후계획

- 준공, 정산 및 사업완료 : '21. 08.

☐ 사업변경 내역

- 사업비 변경
  - 당 초 : 1,050백만원(도비 315, 군비 315)
  - 변 경 : 1,820백만원(도비 546, 군비 546)
  - 변경사유 : 불순물 자동선별기계 추가

사업명	고창 솔재 생태축 복원사업	담당자	생태환경과 김인철(☎560-2693)
-----	----------------	-----	-------------------------

#### ☐ 사업목적 및 필요성

- 도로로 단절된 영산기맥 솔재 생태축을 연결·복원함으로써 방장산, 문수사일대 산림지역 생물다양성과 생물학적 수용능력 강화

#### ☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 고창군 고창읍 월산리 산38-1번지 일원
- 규 모 : 생태축 복원(A=2,100m<sup>2</sup>정도)  
- 생태통로 상부 : L=70m, B=30m / 도로(터널) 하부 : L=50m, B=20m

#### ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2021년 이후
계	5,000	222	714	1,571	2,493
국 비	3,500	155	500	1,100	1,745
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,500	67	214	471	748
지 방 채					
민간자본					
기 타					

#### ☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 지방재정 투자심사, 중기지방재정계획 등 반영 : 2020. 8.
- 국립생태원(우동걸 박사) 최종 자문 : 2021. 2.
- 소규모 환경영향평가 완료 : 2021. 2.
- 기본 및 실시설계용역 완료 : 2021. 6.
- 원가심사, 비관리청 협의 등 행정절차 이행 : 2021. 6.
- 공사발주 및 착공 : 2021. 6.

#### ☐ 향후계획

- 도로·접도구역 및 군관리계획(도로) 결정(변경) 용역 추진 : 2021. 7.~
- 영산기맥 솔재 생태축 복원사업 완료 : 2022. 12.

사업명	조사료 가공유통 시설지원사업	담당자	축산과 장예연(☎560-2614)
-----	-----------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 국내산 조사료 이용 확대 및 안정적 공급을 통하여 생산비 절감에 따른 축산농가 소득창출 및 경쟁력 강화
- 관내 조사료 재배면적 확대 및 자급률 증대

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1 ~ 12.
- 위 치 : 고창군 흥덕면 부안로 423, 고창부안축협경제사업장
- 규 모 : 조사료 가공유통 시설 1동 신축(1,857.66㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,115백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,115		4,115		
국 비	900		900		
시 도 비	135		135		
시군구비	765		765		
지 방 채					
민간자본					
기 타	2,315		2,315		

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 인허가 완료 : 2020. 4. 28.
- 착 공 : 2020. 8. 3.
- 사업완료 : 2020. 12. 18.

☐ 향후계획

- 사업자가 효율적 운영관리를 위해 선량한 관리자 의무를 다하도록 점검

사업명	고창읍 지중화사업	담당자	건설도시과 이승현(☎560-2565)
-----	-----------	-----	-------------------------

#### ☐ 사업목적 및 필요성

- 인근 유동이 많은 도로에 대해 지중선로 매설을 통한 전선·통신선으로 인한 안전사고 예방 및 보행공간을 재정비하여 보행자 안전 확보하여 쾌적한 거리 조성

#### ☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2022년
- 위 치 : 고창군 고창읍 터미널사거리~덕산교차로
- 규 모 : 한전·통신선로 지중화 L=1.3km

#### ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000	1,000	2,500	500	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	900	600	-	300	-
지 방 채	1,500	-	1,500	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	1,600	400	1,000	200	-

#### ☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 지중화사업 대상지 확정 : 2019. 12.
- 지중화사업 협약(한전, KT) : 2020. 6.
- KT 지중화설계 : 2020. 7. ~ 2021. 2.
- 한전 지중화설계 : 2020. 7. ~

#### ☐ 향후계획

- 공가통신 협약 및 설계의뢰 : 2021. 9.
- 지중화공사 추진 : 2022. 01.
- 지중화공사 준공 : 2022. 12.

사업명	상하면 소재지 지중화사업	담당자	건설도시과 이영일(☎560-2724)
-----	---------------	-----	-------------------------

  

☐ **사업목적 및 필요성**

- 상하면 시가지 지중화 사업으로 안전사고 예방 및 가로경관 개선

  

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2020. 06. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 고창군 상하면 하장리, 장산리 일원
- 규 모 : 지중화사업 L=0.9km

  

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 2,239백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,239	0	1,325	914	
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,325		1,325		
지 방 채					
민간자본					
기 타	914			914	

  

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)**

- 지중화사업 협약체결(한전, KT, 공가통신) : 2020. 6.
- 지중화사업 군 부담금지급(1,325백만원) : 2020. 6.

  

☐ **향후계획**

- 지중화사업 착공 : 2021. 8.
- 지중화사업 준공 : 2021. 12.

  

☐ **사업변경 내역**

- 사업기간[당초 : 2020년, 변경 : 2020년~2021년]
- 총사업비[당초 : 총25.5억원(군비 15, 기타 10.5),  
                  변경 : 총22.39억원(군비 13.25, 기타 9.14)]

사업명	일몰경과 함께하는 생물권 체험 학습벨트 조성 부지매입	담당자	기획예산담당관 김명원(☎560-2242)
-----	----------------------------------	-----	---------------------------

#### ☐ 사업목적 및 필요성

- 고창갯벌을 보호하는 완충구역으로서 지속 가능한 생물다양성 유지를 위해 생태계 보존 필요
- 염전의 근대 문화적 가치를 보존하기 위한 테마형 생태관광지 조성추진
- 염전 폐업으로 삶의 터전을 빼앗겨 생계곤란에 빠져있는 염전농가의 지속적인 생산 활동 보장
- 안정적인 천일염 생산 기반 마련과 어가의 생계유지 및 기술 전수 여건 조성

#### ☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 8. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 고창군 심원면 고전리 2262번지 일원
- 규 모 : 152필지(2,162,925㎡)

#### ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 72,094백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	72,094		34,894	23,200	14,000
국 비					
시 도 비					
시군구비	72,094		34,894	23,200	14,000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

#### ☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 1차 부지매입 완료(26만평) : 2020. 8.
- 2차 부지매입 완료(26만평) : 2021. 2.

#### ☐ 향후계획

- 2022년 본예산 확보 및 잔여부지 매입완료 : 2022. 12.

사업명	고창군 제2청사 신축	담당자	재무과 봉원용(☎560-2480)
-----	-------------	-----	--------------------

#### ☐ 사업목적 및 필요성

- 제2청사를 본청 인근에 신축하여 행정조직을 집중배치하고, 부족한 사무 공간 확보와 민원인의 소통공간 개선을 통해 업무 효율성 및 민원인의 이용 서비스 질 개선 필요

#### ☐ 사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2022
- 위 치 : 고창군 고창읍 읍내리 198-3 일원
- 규 모 : 지하1층/지상4층, 연면적 1,852㎡

#### ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,800			2,500	6,300
국 비					
시 도 비					
시군구비	8,800	-	-	2,500	6,300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

#### ☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 편입토지 보상 추진 : 2020. 9. ~  
- 편입토지 및 건물 소유주의 민원제기로 협의매수 지연
- 군계획시설(공공청사) 결정(변경) 용역 : 2020. 6. 18 ~

#### ☐ 향후계획

- 편입부지 (협의)취득 추진
- 군계획시설(공공청사) 결정(변경) 완료 : 2021. 12. 30.
- 기본 및 실시설계 : 2022. 1. ~ 6.
- 공사 착공 및 준공 : 2022. 6. ~ 2023. 12.

사업명	스마트 원예단지 기반조성 사업	담당자	농생명지원과 김지은(☎560-2533)
-----	------------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 규모화 된 스마트팜 단지를 조성하여 시설원예 핵심거점으로 육성, 농식품 수출확대 및 농업의 미래성장산업화에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 4. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 무장면 옥산리 1773번지 일원
- 규 모 : 18.8ha

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,146백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,146		2,458	3,688	
국 비	4,302		1,721	2,581	
시 도 비	553		221	332	
시군구비	1,291		516	775	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 기본 및 세부설계용역 착수 : 2021. 2.
- 주민설명회 개최 및 의견 수렴 : 수시.
- 문화재 조사 : 2021. 7.

☐ 향후계획

- 공사 착공 : 2021. 10.
- 공사 준공 : 2021. 12.

☐ 사업변경 내역

- 사업규모 변경
  - 당초 : 20.8ha ⇒ 변경 : 18.8ha

사업명	고창읍 도시생태축(서식지) 복원사업	담당자	생태환경과 오익선(☎560-2871)
-----	---------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 유네스코 생물권보전지역으로 종합적이고 체계적인 생태계복원·관리 필요
- 도심지역 환경문제 해결과 최상의 생태계서비스 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 고창읍 덕산리 산43-1번지 일원
- 규 모 : 녹지연결로, 습지 등 생물서식공간, 식생복원, 자연관찰로, 안내시설 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	11,700			3,700	8,000
국 비	4,900			490	4,410
시 도 비					
시군구비	3,800			210	3,590
지 방 채	3,000			3,000	
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 사전행정절차 추진(지방재정영향평가, 원가심사, 문화재 지표조사 등)
- 토지매입 및 분묘 이장 추진(사유지 70필지 중 47필지 협의 완료) : 2021. 1. ~
- 실시설계용역 착수 : 2021. 7.

☐ 향후계획

- 실시설계 용역 완료 : 2022. 5.
- 사업시행 및 준공 : 2022. 5. ~ 12.

☐ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
사 업 비	110백만원(국 49, 군 21, 지방채 40)	117백만원(국 49, 군 38, 지방채 30)
면 적	138,516m <sup>2</sup>	92,880m <sup>2</sup>
사업내용	변경 없음	