

【별첨6】

2022년도 결산기준 재정공시



투자심사 대상사업

■ 투자심사 대상사업

(단위:백만원)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후			
무장읍성 관광거점조성 (관광산업과)	15,500	11,810	1,735	1,655	300	2024	2014	70%
운곡람사르 습지 생태관광지 조성 (관광산업과)	당)8,100 변)9,300	6,900	869	1,531	-	2024	2015	80%
고창읍성 대표관광지 육성(관광산업과)	당)19,050 변)19,650	13,372	1,623	2,755	1,900	2024	2015	70%
질마재 시인마을 관광조성(문화예술과)	4,500	2,833	1,511	-	-	2022 (완료)	2016	100%
고창스포츠타운조성 (체육시설사업소)	16,010	13,640	2,370	-	-	2022 (완료)	2017	100%
인천강 기수역 훼손지 복원(환경위생과)	8,050	5,578	579	1,893	-	2023	2017	50%
연안바다목장 조성사업(해양수산물과)	5,000	4,000	1,000	-	-	2022 (완료)	2018	100%
고창무장마을정비형 공공주택사업 (종합민원실)	13,595	2,092	9,300	2,203	-	2023 (완료)	2018	100%
고창읍 온수선 (농도 304호선) 확포장공사 (건설도시과)	3,600	1,863	556	1,181	-	2023	2019	67%
생활체육시설 (탁구, 배드민턴) 전용구장건립 (체육시설사업소)	7,000	7,000	-	-	-	2022 (완료)	2019	100%
고창 광승항 어촌뉴딜 300사업 (해양수산물과)	9,568	6,311	3,257	-	-	2023	2019	85%
고창 죽도권역 어촌뉴딜 300사업 (해양수산물과)	9,568	6,311	3,257	-	-	2023	2019	50%
고창군 고령자 복지주택 신축 (사회복지과)	17,600	17,600	-	-	-	2023	2019	95%
고창읍 가족행복 지원센터(재무과)	17,200	3,781	3,989	8,273	1,157	2024	2019	35%
성두지구 새뜰마을사업 (건설도시과)	3,714	1,880	1,170	664	-	2023	2019	80%

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행 사업비	2023년	2024년 이후			
고창군 산지유통센터 지원사업(농촌활력과)	4,000	2,271	1,661	-	-	2022. (완료)	2020	100%
고창 솔재 생태축 복원사업 (환경위생과)	5,000	2,507	2,493	-	-	2023 (완료)	2020	100%
고창읍 지중화사업 (건설도시과)	3,600	1,689	1,188	723	-	2023	2020	80%
고창군 제 2청사 신축(재무과)	8,800	35	22	315	8,428	2024	2020	5%
스마트원예단지 기반조성사업 (농업정책과)	6,146	683	5,463	-	-	2022 (사업완료)	2020	100%
고창읍 도시생태축 (서식지) 복원사업 (환경위생과)	당)15,004 변)11,700	3,700	4,638	3,362	-	2024	2020	30%
고창 고리포 어촌뉴딜 300사업 (해양수산과)	10,000	2,000	4,000	4,000	-	2023	2021	50%
고창군 서남부권역 파크골프장 조성사업 (체육시설사업소)	3,500	-	-	500	3,000	2024	2021	10%
문수산 편백숲 그린주차장 조성사업 (산림공원과)	당)4,500 변)5,500	3,000	2,500	-	-	2023	2021	60%
고창군 구름골 자연휴양림 조성사업 (산림공원과)	당)9,500 변)9,440	840	400	4,000	4,200	2025	2021	25%
고창군립도서관 건립(문화예술과)	19,000	429	3,434	15,137	-	2024	2021	48%
동호해수욕장 국민여가 캠핑장 조성사업 (관광산업과)	2,300	1,800	500	-	-	2022	2021	100%
달빛노을 양고살재 조성사업 (관광산업과)	6,200	-	300	2,800	3,100	2024	2021	20%
북분자농공단지 전처리시설 설치사업 (상하수도사업소)	10,200	259	20	61	-	2023	2021	100%
발효식초산업 플랫폼 구축 사업 (농촌활력과)	4,000	-	-	158	3842	2024	2022	5%
고창 상포권역 어촌뉴딜 300사업 (해양수산과)	당)8,200 변)7,790	-	1,228	2,743	3,819	2024	2022	30%

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행 사업비	2023년	2024년 이후			
지역연계 첨단CT 실증 사업 (관광산업과)	당)8,900 변)9.021	-	5,211	3,810	-	2023	2022	70%
고창동학농민혁명성 지화사업 (문화예술과)	당)22,500 변)24,305	-	65	3,740	20,500	2026	2022	10%
농업 창업·가공 교육센터 신축 (농업기술센터)	당)3,315 변)3,018	-	106	2,912	-	2023	2022	30%
구시포항 오션뉴딜 사업(해양수산과)	7,000	-	1,400	1,400	4,200	2025	2022	30%
군립미술관 건립사업 (문화예술과)	10,702	-	-	500	10,202	2026	2022	1%
운곡 산림레포츠파크 조성사업(산림공원과)	5,800	-	1,100	200	4,500	2025	2022	10%
고창군 청소년 자치문화공간 신축 (인재양성과)	당)5,490 변)5,824	-	203	5,621	0	2024	2022	4%
고인돌박물관 어드벤처 놀이시설 조성사업 (관광산업과)	4,000	-	-	200	3,800	2024	2022	10%
신혼부부 및 청년 보금자리 조성 지원사업(종합민원실)	20,000	-	-	-	20,000	2027	2022	5%
서남부권 어울림 문화공간 조성사업(행정지원과)	8,500	-	-	450	8,050	2026	2022	3%
북분자농공단지 상수관로 매설공사 (상하수도사업소)	4,000	-	-	2,000	2,000	2024	2022	-
농업 근로자 기숙사 건립 지원(재심사) (농업정책과)	2,500	-	613	1,500	387	2024	2022	25%
구시포항 복합수산물문화센터 건립사업(해양수산과)	5,000	-	-	875	4,125	2024	2022	10%
청년창업농 스마트팜 단지조성 지원사업 (농업기술센터)	당)4,500 변)10,000	-	-	1,750	8,250	2024	2022	15%

▸ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2022년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 '22년말 기준으로 작성

■ 투자심사 사업 추진현황

사업명	무장읍성 관광거점 조성	담당자	관광산업과 안찬(☎560-2953)
-----	--------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 「무장현 관아와 읍성」복원사업과 연계한 주변 관광인프라 구축을 통해 거점 관광지로 조성하여 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 고창군 무장면 성내리 무장읍성 일원

○ 사업내용 : 관광기반시설 및 복합문화 공간 조성

- 친환경 주차장 조성, 보행자둘레길, 교통광장 및 방문자센터

- 한옥체험관, 복합문화공간, 기타 관광편의시설 설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년
계	15,500	11,810	1,735	1,655	300
국 비	5,000	2,928	1,217	855	
시 도 비	-				
시군구비	8,900	7,486	314	800	300
지 방 채	1,600	1,396	204		
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 1단계(보행자둘레길, 주차장) 사업 준공 : 2020. 8.

○ 2단계(방문자센터, 교통광장) 사업 준공 : 2022. 6.

○ 3단계(한옥체험관, 복합문화공간)사업 실시설계 : 2022. 11.

○ 3단계사업 편입건물 철거 : 2023. 5.

○ 3단계(한옥체험관, 복합문화공간)사업 착공 : 2023. 6.

□ 향후계획

○ 3단계(한옥체험관, 복합문화공간)사업 준공 : 2024. 12.

사업명	운곡람사르습지 생태관광지 조성	담당자	관광산업과 오익선(☎560-2874)		
-----	------------------	-----	-------------------------	--	--

☐ **사업목적 및 필요성**

○ 전라북도 생태관광 육성지역으로 지정된 운곡습지를 중심으로 생태관광지를 조성하여 지역주민 소득증대 및 지역경제 활성화에 기여

☐ **사업개요**

○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 고창군 운곡습지 및 주변마을 일원

○ 사업내용 : 생태탐방로 개설, 생태마을 조성, 야외생태체험학습장, 생태관찰시설, 탐방객 안내시설 및 편의시설 등

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 9,300백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년
계	9,300	6,900	869	1,531	
국 비	2,400	2,400			
시 도 비	4,600	2,800	652	1,148	
시군구비	2,300	1,700	217	383	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)**

○ 시설공사 준공('15~'22년분) : 2019. 5.

○ 실시설계용역 완료('23년분) : 2023. 6.

○ 공사 발주 및 착공('23년분) : 2023. 7.

☐ **향후계획**

○ 습지보호지역 등 행위승인 신청 : 2023. 8.

○ 공사 준공('23년분) : 2023. 12.

사업명	고창읍성 대표관광지 조성	담당자	관광산업과 안찬(☎560-2953)
-----	---------------	-----	------------------------

☐ **사업목적 및 필요성**
 ○ 역사와 문화가 어우러진 고창읍성 주변을 고창의 대표관광지로 육성함으로써 품격 높은 관광도시 이미지 제고

☐ **사업개요**
 ○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2024. 12.
 ○ 위 치 : 고창군 고창읍 읍내리 고창읍성 주변 일원
 ○ 사업내용 : 관광기반사업 및 관광진흥사업
 - 고창읍성 체험시설, 고창읍성 민속마을, 관광진흥사업 등

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**
 ○ 총사업비 : 19,650백만원(당초:19,050백만원) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년
계	19,650	13,372	1,623	2,755	1,900
국 비	1,600	1,600			
시 도 비	12,350	7,160	1,335	2,405	1,450
시군구비	5,700	4,612	288	350	450
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)**
 ○ 판소리명창거리 조성 준공 : 2018. 7.
 ○ 고창읍성 체험시설 준공 : 2023. 1.
 ○ 고창읍성 민속마을 조성 착공 : 2023. 3.
 ○ 고창읍성 체험공간 조성 착공 : 2023. 3.

☐ **향후계획**
 ○ 고창읍성 체험공간 조성 준공 : 2023. 11.
 ○ 고창읍성 민속마을 조성 준공 : 2024. 12.

사업명	질마재 시인마을 관광조성	담당자	문화예술과 김정은(☎560-2448)
-----	---------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 지역 인문학 자원을 관광자원으로 개발하여 고부가가치 창출 및 주변 관광지와 연계한 관광인프라 구축으로 관광객 유치

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017년~2022년
- 위 치 : 전북 고창군 부안면 질마재로 2-8일원
- 사업내용 : 질마재 시인마을 전시판매장(복합문화공간), 책방, 문학산책로 조성 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원 (집행액: 4,344백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,344	2,833	1,511		
국 비	1,100	1,100			
시 도 비	1,050	250	800		
시군구비	2,194	1,483	711		

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2016년도 지방재정투자심사 완료 2016. 05. 16.
- 사업타당성조사 및 기본구상용역 완료 2016. 06. 09.
- 2016년도 중기지방재정계획 반영 2016. 10. 11.
- 공유재산관리계획 승인 2016. 10. 21.
- 기본 및 실시설계용역 완료 2018. 01. 29.
- 1차분 공사 준공 2018. 12. 20.
- 2차분 공사 착공 2019. 11.
- 2차분 공사 중지 2020. 03. 03.
- 건축 및 운영 관련 자문 2020. 02.~05.
- 사업계획 변경 승인 2020. 06. 08.
- 설계변경안 자문 및 협의 2020. 06.~12.
- 설계변경 계약 및 공사 재착공 2021. 04.
- 내부인테리어 실시설계용역 착수 및 완료 2021. 9.~12.
- 내부인테리어 공사 계약 및 착공(공사중지) 2021. 12.~
- 2차분 공사 준공(건축, 토목) 2022. 06.
- 내부인테리어 공사 준공 2022. 09.
- 준공협의 및 건축물사용승인 등(사업완료) 2022. 10.~12.
- 질마재 시인마을 운영 2023.~

사업명	고창스포츠타운 조성	담당자	체육시설사업소 하선욱(☎560-8914)
-----	------------	-----	---------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 종합 스포츠 타운을 조성하여 다양한 국내외 경기를 유치함으로써 국내 제일의 스포츠 메카로 발돋움

☐ 사업개요

- 사업위치 : 고창군 고창읍 월암리 407-2번지 일원
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2022. 12.
- 사업내용 : 축구장1면, 잔디광장, 파크골프장, 도로, 주차장 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,010백만원(국비3,380, 군비12,630)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	16,010	13,640	2,370		
국 비	3,380	3,380			
시 도 비					
시군구비	12,630	10,260	2,370		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 실시설계 착수 2018. 5.
- 주민설명회 개최 및 전문가 의견수렴 2018. 9.
- 교통영향평가 변경 절차 이행 2019. 08.~2020. 01.
- 군 계획시설(체육시설) 조성계획 결정(변경)용역 착수 2019. 11.
- 소규모 환경영향평가용역 착수 2020. 02.
- 재해영향평가 용역 착수 2020. 02.
- 도원가심사 및 군일상감사 2020. 11.
- 공사발주 및 착공 2021. 01.
- 공사중지(토지수용 추진중) 2022. 06.
- 지방토지수용위원회 재결 확정 2022. 09.
- 토지수용 완료 및 공사 재착공 2022. 11.
- 공사준공 2022. 12.
- 시설운영 2023. 01.

사업명	인천강 기수역 훼손지 복원	담당자	관광산업과 오익선(☎560-2874)
-----	----------------	-----	-------------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

- 세계가 인정한 유네스코 고창 생물권보전지역의 위상에 맞는 기수역 생태 환경 복원을 통해 지속가능한 생태관광 활성화에 기여

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2018. ~ 2023.(6개년)
- 위 치 : 부안면 용산리 연기마을 일원
- 사업내용 : 연안·내륙습지, 마을광장, 주차장, 초화원·과수원 조성 등

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 8,050백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,050	5,578	579	1,893	
국 비	6,280	4,759	406	1,115	
시 도 비					
시군구비	1,770	819	173	778	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)**

- 인천강 하구 습지보호지역 지정 : 2018. 10.
- 감정평가 및 토지 보상 협의 : 2020. 5.
- 실시설계용역 완료 및 공사 착공 : 2022. 8.

☐ **향후계획**

- 공사 준공 : 2023. 11.

사업명	연안바다목장 조성사업	담당자	해양수산과 최예녹(☎560-2646)
-----	-------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 갯벌 자원(패류) 및 주꾸미 등 안정된 성육 환경조성으로 주요 수산자원 회복과 어업인 소득증대 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 고창군 동호-구시포 해역일원
- 규 모 : 연안바다목장 392ha 조성

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,000	4,000	1,000		
국 비	2,500	2,000	500		
시 도 비	1,000	800	200		
시군구비	1,500	1,200	300		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 연안바다목장 조성사업 1·2·3·4차 위·수탁 협약체결 : '18. ~ '21.
- 1·2·3·4차년도 주꾸미 산란방 조성(피뿔고둥 107만5천개) : '18. ~ '21.
- 1·2·3·4차년도 주꾸미 성육장 조성(인공어초 309개, 돌망태 59개) : '18. ~ '21.
- 1·2·3·4차년도 갯벌자원(패류)조성(백합치패 624만개, 개랑조개 53만개) : '18. ~ '21.
- 1·2·3·4차년도 연안바다목장 효과조사(분기별) : '18. ~ '21.
- 5차년도 연안바다목장 조성사업 위·수탁 협약체결 : '22. 2.
- 5차년도(2022년) 연안바다목장 조성사업 관리위원회 개최 : '22. 3.
- 5차년도 주꾸미 산란장 설치(피뿔고둥 26만개) : '22. 5.
- 5차년도 인공어초 170개 설치(방사형 117, 다공질이식형 53) : '22. 9.
- 5차년도 갯벌자원(패류) 조성(백합치패 71만개) : '22. 11.
- 5차년도 연안바다목장 효과조사 : '22. 12.

☐ 향후계획

- 2024년도 연안바다목장 사후관리 용역 수행 : '24. 1.

사업명	고창무장 마을정비형 공공주택사업	담당자	종합민원실 유정미(☎560-2395)
-----	-------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 심화되는 농촌지역의 공동화를 해소하고 정주여건 개선을 통해 지역 활성화 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2023년(6년)
- 위 치 : 고창군 무장면 무장리 711번지 일원
- 사업내용 : 임대주택 120호(부지 10,688㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,595백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	13,595	2,092	9,300	2,203	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,092	2,092			
지 방 채					
민간자본					
기 타	11,503		9,300	2,203	

※ 기타자본 : LH(한국토지주택공사)

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공모사업 선정 : 2017. 8.
- 고창군⇄LH 시행협약 : 2018. 9.
- 지구지정, 계획 및 주택건설 사업계획 승인 : 2018. 12. 27.
- 토지보상계획 공고 : 2019. 7. 22.
- 마을정비형 공공주택사업 주민협의체 설명회 개최 : 2019. 12. 17.
- 토지 보상 절차 이행(LH) : 2019. 12 ~ 2021 11.
- 주택건설사업계획 변경승인 : 2021. 1.
- 공공주택사업 착공(LH) : 2021. 12.
- 공공주택사업 준공(LH) : 2023. 7.

사업명	고창읍 온수선(농도304호선) 확포장공사	담당자	건설도시과 유철호(☎560-2561)
-----	------------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 축령산·문수산 편백숲공간 재창조사업으로 조성예정인 문수산 편백림 휴양조성지로의 접근성 향상을 위한 농어촌도로 확포장 공사 추진

☐ 사업개요

- 사업위치 : 고창읍 월산리 온수동 ~ 월산산림욕장(농도304호)
- 사업기간 : 2019. 3. ~ 2023. 12.
- 사업내용 : 농어촌도로 확포장 L=1.3km(2차로, B=8.5m)
- 총사업비 : 3,600백만원(군비 3,300 특교세 300)
 - '22년까지/2,419백만원, '23년이후 1,181백만원

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,600	1,863	556	1,181	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,600	1,761	346	493	
지 방 채	1,000	102	210	688	
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 67%)

- 공사 총괄 계약 및 1차분 착공 : 2020. 2.
- 2차분 착공 : 2021. 4.
- 공사중지 : 2021. 5.
- 토지수용위원회 재결 : 2021. 12.
- 공사 재착공 : 2022. 9.
- 1차분 공사중지 : 2022. 12.
- 2차분 공사중지 : 2022. 12.

☐ 향후계획

- 차수공사(1,2차분) 준공 : 2023. 8.
- 총괄 공사준공 및 사업완료 : 2023. 12.

사업명	생활체육시설(탁구, 배드민턴) 전용구장 건립	담당자	체육청소년사업소 하선욱(☎560-8914)
-----	--------------------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 주민들의 다양한 여가 생활 수요 증가 추세로 건전한 여가활동과 건강한 삶의 욕구를 충족시키는 다양한 스포츠 공간 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 고창읍 월암리 91번지 일원(스포츠타운 내)
- 기 간 : 2018. 9. ~ 2022. 12.
- 내 용 : 탁구, 배드민턴 전용구장 2,300㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원(국비 3,000, 군비 4,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,000	7,000			
국 비	3,000	3,000			
시 도 비					
시군구비	4,000	4,000			
지 방 채					
민간자본					
기타(조정교부금)					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공공건축 사업계획 사전검토 완료 2019. 06.
- 설계업체 선정(제안공모) 및 착수 2019. 12.
- 탁구, 배드민턴 관련단체 회의(2회) 2020. 02.
- 기본 및 실시설계용역 및 도 원가심사완료 2020. 06.
- 공사착공 2020. 06.
- 공사준공 2022. 07.
- 관리 인력 채용 및 운영 2023. 01.~
- 개관식 개최 2023. 02.

사업명	고창 광승항 어촌뉴딜300사업	담당자	해양수산과 박상곤(☎560-2635)
-----	------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 광승항 현대화 및 명사십리 일원의 다양한 수상자원 및 자연경관을 활용한 색채있는 어촌마을 조성을 통한 해양관광 활성화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1~ 2023. 12
- 위 치 : 고창군 해리면 광승리 ~ 상하면 용정리 일원
- 사업내용 : 광승항 포구 및 선착장, 구시포 구어항 주차장조성 및 노후포구정비
광승해양파크 리모델링, 장호체험마을 리모델링, 명사십리 관광객쉼터
장호마을 가로수식재, 마을경관 개선사업 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9.568백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,568	6,311	3,257		
국 비	6,698	4,418	2,280		
시 도 비	861	568	293		
시군구비	2,009	1,325	684		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85 %)

- 위·수탁 협약체결(한국농어촌공사) : '20.2.
- 실시설계용역 착수 : '20.12.
- 기본계획 승인(해수부) 및 고시 : '20.12.
- 실시설계 완료 및 공사발주 : '21.6.

☐ 향후계획

- 광승항 선착장 조성공사 준공 : '23.9.
- 사업 총괄준공 : '23.12.

사업명	고창 죽도권역 어촌뉴딜 300사업	담당자	해양수산과 박상곤(☎560-2635)
-----	--------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 고창군 유일의 유인도인 내죽도에 어업 및 정주기반시설 개선을 통한 어항 현대화와 차별화된 콘텐츠개발을 통한 주민소득증대

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1~ 2023. 12
- 위 치 : 고창군 부안면 봉암리 내죽도 일원
- 사업내용 : 해상보도교 설치, 선착장, 갯벌전망대리모델링, 갯벌건강공원정비 람사르생태학교조성, 마을경관개선사업 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,568백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,568	6,311	3,257		
국 비	6,698	4,418	2,280		
시 도 비	861	568	293		
시군구비	2,009	1,325	684		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 위·수탁 협약체결(한국어촌어항공단) : '20.2.
- 실시설계용역 착수 : '20.8.
- 실시설계 완료 및 공사발주 : '22.1.
- 기본계획 변경(안) 협의 : '23.7.

☐ 향후계획

- 사업 총괄준공 : '23.12.

사업명	고창군 고령자 복지주택(올계) 신축		담당자	사회복지과 김명선(☎560-22921)	
-----	---------------------	--	-----	--------------------------	--

☐ **사업목적 및 필요성**
 ○ 초고령화 사회 진입에 따라 고령자 친화형 사회복지시설과 임대주택이
 복합 설치된 복지주택 건립으로 행복한 노후생활 지원

☐ **사업개요**
 ○ 기 간 : 2020. 3. ~ 2023. 10.
 ○ 위 치 : 고창읍 올계리 118번지
 ○ 사업내용 : 영구임대 128세대, 사회복지시설(노인복지관 등)
 - 26㎡(8평) 56세대, 36㎡(11평) 72세대

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**
 ○ 총사업비 : 17,600백만원(국비 12,600, 군비 4,400, LH 600) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	17,600	17,600			
국 비	12,600	12,600			
시 도 비					
시군구비	4,400	4,400			
지 방 채					
민간자본					
기 타	600	600			

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)**
 ○ 고령자복지주택 고창군 사업비 분담금 지급(LH) : 2020.03.
 ※ 주택평형 상향(72호 36타입으로 상향)에 따른 분담금(23.3억원)
 ○ 주택 건축설계 시행 (LH주관/(주)아인디자인건축사사무소) : 2020.03.
 ○ 주택 건축설계 준공 : 2020.12.
 ○ 소규모 재해영향평가 용역 준공 : 2021.01.
 ○ 기반시설 공사준공(도로 및 배수로 정비) : 2021.11.
 ○ 건축분야 공사착공(LH주관-시행사 이수건설) : 2021.12.
 ○ 1차 입주자 공고 및 접수 : 2022.05.
 ○ 대상자 발표 및 계약 : 2022.08.
 - 128호 중 42호 계약(33%)
 ○ 고창군 사회복지시설 설치 및 운영조례 개정 : 2022.12.
 ○ 고창군 종합사회복지관·노인복지관 운영 평가 : 2023.01.
 ○ 고창군 종합사회복지관·노인복지관 위탁동의안상정 : 2023.02.
 ○ 수탁자 선정 2023.05.
 ○ 2차 입주자 공고 및 접수 : 2023.05.
 - 87호 중 66호 접수(26A - 18, 36A - 48)

사업명	고창군 고령자 복지주택(울계) 신축	담당자	사회복지과 김명선(☎560-2292)
<p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 인테리어 설계 및 시공 : 2023.09. ~ 12 ○ 고령자 복지주택 완공 : 2023.10. ○ 고령자복지주택 내 사회복지시설 입주전 점검 : 2023.11. ○ 사회복지시설 운영 : 2023.12. 			

사업명	고창읍 가족행복지원센터 청사 신축	담당자	재무과 봉원용(☎560-2480)
-----	--------------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 노후된 읍사무소를 새롭게 신축하여 행정·문화·복지 등 다양한 서비스를 원-스톱으로 제공하여 체감하는 행정서비스 구현

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2024년
- 위 치 : 고창읍 교촌리 283-3번지 일원(6,340㎡)
- 규 모 : 지상 3층/지하 1층, 연면적 4,643㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	17,200	3,781	3,989	8,273	1,157
국 비	1,500	15	1,282	203	
도 비	300		300		
군 비	15,400	3,766	2,407	8,070	1,157
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 기본 및 실시설계 용역 착수 2020.12.
- 군계획시설(공공청사) 결정(변경) 용역 완료 2021. 6.
- 경관심의 완료 2021.10.
- 도원가심사 완료 2022. 1.
- 조달 발주(전북지방조달청) 2022.2.17.
- 공사착공 2022.6. 7.
- 지하층 철근콘크리트 완료 2023. 6.

☐ 향후계획

- 공사 준공 2024.4.

사업명	성두지구 새뜰마을사업	담당자	건설도시과 강승정(☎560-2568)
-----	-------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 취약지역 주민의 기본적인 생활수준보장을 위해 안전·위생 등 기본적인 생활 인프라 확충 및 주거환경개선

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2023년
- 위 치 : 고창읍 성두리 285-4번지 일원
- 규 모 :
 - (안전 및 생활·위생) 사면보강, 구거정비, LPG가스, CCTV, 커뮤니티센터조성
 - (주거환경 개선) 마을안길정비, 노후담장, 노후주택정비 등
 - (휴먼케어 및 역량강화) 일자리창출, 마을활동가, 주민협의체 운영 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,714백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,714	1,880	1,170	664	
국 비	2,600	1,316	819	465	
시 도 비	334	169	105	60	
시군구비	780	395	246	139	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 신규사업 선정 : 2019. 4.
- 마스터플랜 승인(국토부) : 2020. 11.
- 단위사업별 공사 착공 : 2021. 6.
- 집수리 및 지붕개량 공사 추진 : 2022. 1. ~ 12.
- 커뮤니티센터 신축사업 착공 : 2022. 6. ~

☐ 향후계획

- 커뮤니티센터 신축 준공 : 2023. 6.
- 사업정산 등 사업 완료 : 2023. 12.

사업명	고창군 농산물 산지유통센터 지원사업	담당자	농촌활력과 이희영(☎560-2534)		
-----	---------------------	-----	-------------------------	--	--

☐ **사업목적 및 필요성**

○ 농산물종합유통센터의 개보수를 통한 상품화 과정 효율성 증대 및 공동선별·출하 확대로 시장교섭력 제고

☐ **사업개요**

○ 기 간 : 2021. ~ 2022.

○ 위 치 : 고창군 농산물종합유통센터(고창읍 녹두로 1265)

○ 사업내용 : 농산물종합유통센터 시설장비 개보수

- 저온저장고 17동, 선별장 지붕, GAP시설, 창고 등 개보수
- 선별·포장라인 제작 설치(배, 수박, 딸기) 및 선별기 보수(고구마)
- 지게차, 물류기기, 운송차량, 설계·감리 등

☐ **소요자원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 4,000백만원(국 2,000 도 1,000 군 1,000) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,000	2,271	1,661		
국 비	2,000	1,339	627		
시 도 비	1,000	466	517		
시군구비	1,000	466	517		

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

○ 사업대상자 선정 2020. 08.

○ 산지유통센터(APC) 기본설계 용역 시행 2020. 10.

○ 산지유통센터(APC) 실시설계 용역 시행 2021. 02.

○ 산지유통센터(APC) 컨설팅 용역 시행 2021. 03.

○ 농산물 선별라인 우선협상업체 선정 2021. 05.

○ 저온저장고 개보수 업체 선정 및 착공 2021. 09.

○ 유통 시설장비 입찰 및 구입 2021. 10.

○ 저온저장고 개보수 준공 2021. 11.

○ 건축(개보수) 시공업체 선정 및 착공 2021. 11.

○ 건축(개보수) 공사 준공 2022. 06.

○ 농산물 선별라인(배, 수박, 딸기) 설치 완료 2022. 06.

○ 유통 시설장비 추가 구입 2022. 10. ~ 12.

○ 농산물 선별라인(고구마) 개보수 완료 2022. 12.

○ 사업 정산 2023. 01.

☐ **향후계획**

○ 개보수 시설 사후관리 2023. 01. ~ 12.

사업명	고창 솔재 생태축 복원사업	담당자	환경위생과 이승현(☎560-2873)
-----	----------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도로로 단절된 영산기맥 솔재 생태축을 연결·복원함으로써 방장산, 문수사일대 산림지역 생물다양성과 생물학적 수용능력 강화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 06.
- 위 치 : 고창읍 월산리 산38-1번지 일원
- 사업내용 : 생태축 복원 A=2,100m²
- 생태통로 상부 : L=70m, B=30m / 도로(터널) 하부 : L=50m, B=20m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,000	2,286	2,714	-	-
국 비	3,500	1,600	1,900	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,500	686	814	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 소규모환경영향평가 용역 착수 2020. 6.
- 기본 및 실시설계용역 착수 2020. 6.
- 생태통로 공법 협의 및 선정 2020. 11.
- 소규모환경영향평가 용역 완료 2021. 2.
- 기본 및 실시설계용역 완료 2021. 5.
- 공사(1차분) 착공 2021. 6.

☐ 향후계획

- 공사(1차분) 준공 및 2차분 착공 2023. 4.
- 공사(2차분) 준공 2023. 6.

사업명	고창읍 지중화 사업	담당자	건설도시과 유철호(☎560-2561)
-----	------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 고창읍을 관통하는 주요 도로에 대해 지중선로 매설을 통한 보행공간 확보 및 쾌적한 거리조성에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년
- 위 치 : 고창읍 터미널 사거리 ~ 덕산 교차로
- 규 모 : 지중선로 매설(L = 1.4km)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,600	1,689	1,188	723	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,600	689	1,188	723	-
지 방 채	1,000	1,000			
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 지중화 사업 승인통보 : 2019. 12.
- 한전, kt 지중화공사 협약 체결 : 2020. 06.
- 지중화 설계용역 착수(한국전력공사 고창지사) : 2020. 07.
- 지중화 도로복구정비사업 설계용역 착수(고창군) : 2020. 07.
- 지중화 설계용역 완료(한국전력공사 고창지사) : 2022. 05.
- 지중화 도로복구정비사업 설계용역 완료(고창군) : 2022. 05.
- 지중화 지중화 공사 및 도로복구정비사업 착공 : 2022. 06.
- ※ 지중화 공사 한전(고창지사), 복구공사 고창군

☐ 향후계획

- 지중화 공사 준공 : 2023. 08.

사업명	고창군 제2청사 신축	담당자	재무과 정지연(☎560-2479)		
-----	-------------	-----	-----------------------	--	--

☐ **사업목적 및 필요성**

○ 제2청사를 본청 인근에 신축하여 행정조직을 집중 배치하고, 부족한 사무 공간 확보와 민원인의 소통공간 개선을 통해 업무 효율성 및 민원인의 이용 서비스 질 개선 필요

☐ **사업개요**

○ 기 간 : 2020 ~ 2024

○ 위 치 : 고창군 고창읍 읍내리 198-4번지 일원

○ 사업내용 : 지하1층/지상5층, 연면적 1,852㎡

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 8,800백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,800	35	22	315	8,428
국 비					
시 도 비					
시군구비	8,800	35	22	315	8,428
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 6%)**

○ 편입토지 보상 추진 : 2020. 09. ~
 - 편입토지 및 건물 소유주의 민원제기로 협의매수 지연

○ 군계획시설(공공청사) 결정(변경) 용역 : 2020. 06.

○ 기본설계용역 완료 : 2021. 10. ~ 2022. 06.

○ 설계공모 추진 : 2022. 12.

☐ **향후계획**

○ 실시설계용역 추진 : 2023. 01. ~ 2023. 08.

○ 공사입찰 및 착수준비 : 2023. 09.

○ 준공 : 2024. 12.

사업명	스마트원예단지 기반조성사업	담당자	농업정책과 최유종(☎560-2532)
-----	----------------	-----	-------------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

○ 기후 변화로 인한 농업인의 안정적인 생산여건 확보를 위해 시설하우스를 현대화, 자동화 및 스마트팜 구축으로 농업일손 절감 및 생산량 향상에 기여

☐ **사업개요**

○ 기 간 : 2020. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 무장면 옥산리 대산마을 일원

○ 사업내용 : 부지정리, 순·성토, 용·배수공사, 관정, 도로공사, 오폐수처리 등

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 6,146백만원(국 4,302, 도 553, 군 1,291) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,146	683.244	5,462.756		
국 비	4,302.2	478.271	3,823.929		
시 도 비	533.14	61.492	491.648		
시군구비	1,290.66	143.481	1,147.179		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

○ 농림축산식품부 공모사업 선정 : 2020. 03.

○ 위 수탁계약 체결(농어촌공사) : 2020. 11.

○ 세부설계(사업량) 변경 및 사업추진 : 2021. 05. ~ 12.

○ 용배수 공사 및 순성토 운반쌓기 : 2022. 03. ~ 12.

○ 도로 공사 및 시설용수 송수관로 진행 : 2022. 06. ~ 12.

○ 준 공(순성토 확보 및 한파대설 등으로 인한 '23.01.06.) : 2023. 01.

☐ **향후계획**

○ 수출 준비에 따른 하우스 설치 등 : 2023. ~ 2025.

☐ **사업변경 내역**

○ 사 업 량 : 25ha → 18.8ha(농림부 승인 변경)

○ 사업기간 당초 : 2020 ~ 2021

변경 : 2020 ~ 2022(연장)

사업명	고창읍 도시생태축(서식지) 복원사업	담당자	환경위생과 이승현(☎560-2873)
-----	---------------------	-----	-------------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

- 유네스코 생물권보전지역으로 종합적이고 체계적인 생태계 복원·관리 필요
- 도심지역 환경문제 해결과 최상의 생태계서비스 제공

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 고창읍 덕산리 산43-1번지 일원
- 사업내용 : 공원조성 A=88,369㎡
- 습지 등 생물서식공간, 식생복원, 자연관찰로, 안내시설 등

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 11,700백만원(당초 : 15,004백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	11,700	3,700	4,638	3,362	-
국 비	4,900	490	2,930	1,480	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,800	210	1,708	1,882	-
지 방 채	3,000	3,000	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)**

- 사전행정절차 이행
 - 지방재정영향평가, 문화재 지표조사 등
- 토지매입 및 분묘 이장 추진(사유지 70필지 중 52필지 협의 완료) 2021. 1.
- 실시설계용역 착수 2021. 7.

☐ **향후계획**

- 행정절차이행 ~ 2023. 10.
 - 군관리계획(공원) 변경, 소규모환경영향평가, 재해영향평가, 실시계획 인가 등
- 사업시행 및 준공 2023. 10. ~ 2024. 12.

☐ **사업변경 내역**

- 사업규모(당초: A=92,880㎡, 변경: A=88,369㎡)
- 사업기간(당초: 2021~2023년, 변경: 2021~2024년)

사업명	고창 고리포 어촌뉴딜 300사업	담당자	해양수산과 박상곤(☎560-2635)
-----	-------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 고리포지역의 수려한 해안경관과 다양한 유·무형자원을 활용한 마을특화개발로 구시포 해수욕장~상하농원~고리포를 연계한 해양관광벨트 구축으로 해양체험관광 거점지역조성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 1~ 2023. 12
- 위 치 : 고창군 상하면 자룡리 고리포 일원
- 사업내용 : 노후포구정비, 부잔교, 어구보관창고, 돌제방파제정비, 친환경 주차장 조성, 해안노을길, 노을전망쉼터, 비둘기굴·봉수대 복원, 해안사구 관찰학습장, 자룡·신자룡 마을회관 리모델링 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,000	2,000	4,000	4,000	
국 비	7,000	1,400	2,800	2,800	
시 도 비	900	180	360	360	
시군구비	2,100	420	840	840	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 위·수탁 협약체결(한국농어촌공사) : '21.2.
- 기본계획 승인(해수부) 및 고시 : '21.12.
- 실시설계 완료 및 공사발주 : '22.12.

☐ 향후계획

- 사업 총괄준공 : '23.12.

사업명	고창군 서남부권역 파크골프장 조성사업	담당자	체육시설사업소 하선욱(☎560-8914)
-----	----------------------	-----	---------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 활용도가 낮은 공음면 선동리 공동묘지를 파크골프장으로 조성하여 주민의 소득 창출과 관광객을 위한 효율적인 부지 활용
- 건강, 웰빙, 삶의 질에 대한 관심이 높아지면서 생활권내에서 언제라도 편리하게 이용할 수 있는 스포츠 공간을 확충하여 군민의 체육복지 향상

☐ 사업개요

- 사업위치 : 고창군 공음면 선동리 323-3번지 일원
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.
- 사업내용 : 파크골프장 18홀이상, 화장실 등 부대시설

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원(국비 1,050, 군비 2,450)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,500			500	3,000
국 비	1,050			150	900
시 도 비					
시군구비	2,450			350	2,100
지 방 채					
민간자본					
기타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 고창군 파크골프장 기본계획 수립용역 착수 2022. 2.
- 고창군 파크골프장 기본계획 수립용역 완료 2022. 6.
- 실시설계 용역 시행 2023. 08.

☐ 향후계획

- 실시설계 용역 완료 및 공사 착공 2023. 12.
- 공사 준공 및 시설운영 2024. 12.

사업명	문수산 편백숲 그린주차장 조성사업	담당자	산림공원과 이여훈(☎560-2597)
-----	--------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 국민 건강증진, 산림의 현명한 활용, 국토의 균형발전을 위하여 백두대간 서남권 지역에 추진하는 편백숲 공간 재창조사업의 기초 기반시설 구축

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2023
- 위 치 : 고창읍 월산리 산94-1번지 일원
- 규 모 : 주차장 및 편의시설 조성 A=19,762m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원(당초 : 4,500백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,500	3,000	2,500	-	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,500	3,000	2,500	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 문수산 편백숲 주차장 조성사업 실시설계용역 완료 : 2020. 11.
- 문수산 편백숲 주차장 조성사업 1차분 착공 : 2020. 12.
- 문수산 편백숲 주차장 조성사업 2차분 착공 : 2021. 04.

☐ 향후계획

- 문수산 편백숲 주차장 조성사업 1차분 준공 : 2023. 12.
- 문수산 편백숲 주차장 조성사업 2차분 준공 : 2023. 12.

사업명	고창군 구름골 자연휴양림 조성사업	담당자	산림공원과 이여훈(☎560-2597)
-----	--------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 미세먼지, 폭염, 코로나 등 자연사회환경이 급변하는 시대상황에 맞추어 건강한 삶을 위한 산림휴양(치유)시설 조성을 통해 군민 및 관광객에게 휴식, 교육 등 다양한 산림휴양 공간을 제공하여 삶의 질 제고

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2025
- 위 치 : 고창군 아산면 용계라 산24-1번지 외 5필지
- 규 모 : A=54.4ha

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,440백만원(당초 : 9,500백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,440	840	400	4,000	4,200
국 비					
시 도 비	4,300		200	2,000	2,100
시군구비	5,140	840	200	2,000	2,100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 공유재산 및 관리계획 승인 : 2021. 06.
- 타당성 평가 및 사전입지조사용역 완료 : 2021. 10.
- 편입 사유지 보상완료(A=16,402m²) : 2022. 01.
- 기본계획 및 실시설계용역 착수 : 2022. 04.
- 사전재해영향성검토용역, 소규모환경영향평가용역 착수 : 2022. 05.
- 구름골 자연휴양림 지정고시 완료 : 2022. 07.
- 구름골 자연휴양림 공공디자인심의(전라북도) 완료 : 2023. 04.

☐ 향후계획

- 편입 국유지 교환 및 대부 협의 추진 : 2023. 10.
- 구름골 자연휴양림 기본계획 및 실시설계용역 완료 : 2023. 10.
- 구름골 자연휴양림 조성계획 승인 신청 : 2023. 10.
- 구름골 자연휴양림 착공 : 2023. 12.

사업명	고창군립도서관 건립	담당자	문화예술과 박재규 (☎560-2955)
-----	------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 다양한 문화예술을 향유할 수 있는 복합문화 공간 조성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2024년
- 위 치 : 고창읍 월곡리 873번지 일원
- 사업내용 : 부지면적 4,078㎡, 연면적 3,815㎡(지상 2층, 지하 1층)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,000백만원(국비 5,900, 군비 13,100)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	19,000	429	3,434	15,137	
국 비	5,900	18	2,125	3,757	
시 도 비					
시군구비	13,100	411	1,309	11,380	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 48.0%)

- 문체부 도서관 건립 타당성 검토 2020.4.~5.
- 설계공모 시행 2020. 6.
- 지방재정투자 재심사 2021.7.~8.
- 통합설계용역 완료 2021.12.
- 공사 착공 2022. 6.

☐ 향후계획

- 공사 준공 2024. 6.

☐ 사업변경 내역

- 사업기간 : 당초 - 2019~2022, 변경 - 2019~2024
- 총사업비 : 당초 - 11,000백만원(국 5,000, 군 6,000)
변경 - 19,000백만원(국 5,900, 군 13,100)

사업명	동호해수욕장 국민여가캠핑장 조성사업	담당자	관광산업과 손형도(☎560-2954)
-----	---------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 자연체험 프로그램을 접목시킨 국민여가캠핑장을 구축하여 가족단위 관광객이 이용할 수 있는 체류형 관광 체험공간 필요

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2021.
- 위 치 : 고창군 해리면 동호해수욕장 일원
- 사업내용 : 캠핑사이트(30면, 5m*5m), 캠핑사이트별 전기함(30면)
화장실·샤워장·관리동(3동, 120㎡), 정원등(34개), CCTV(6개)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년
계	2,300	1,800	500		
국 비	0				
시 도 비	800	800			
시군구비	1,500	1,000	500		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 기본 및 실시설계용역 완료 : 2020. 08.
- 도 원가심사 완료 : 2020. 10.
- 국유재산(기획재정부) 매입 : 2021. 03.
- 사업 완료 : 2022. 09.
- 캠핑장 운영 : 2022. 10. ~

☐ 향후계획

- 캠핑장 운영 및 유지관리 추진 : 2023. 08. ~

사업명	달빛노을 양고살재 조성사업	담당자	관광산업과 손형도(☎560-2954)
-----	----------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도계~장성간 국지도(15호) 및 도계 석정간 국지도(49호) 건설공사가 2022년 완료되어 기존 국지도 구간은 사용 폐지 예정으로 국지도를 활용한 관광 시설 도입으로 지역관광 활성화 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2024.
- 위 치 : 고창군 고창읍 석정리 양고살재 일원
- 사업내용 : 카페.베이커리, 주차장(17면), 화장실 1개소, 전망대(2개소), 쉼터 및 포토존, 감성정원, 산악자전거 코스연결(W=1.5m, L=1.500m), 보행로 조성 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년
계	6,200		300	2,800	3,100
국 비					
시 도 비	3,000		100	1,400	1,500
시군구비	3,200		200	1,400	1,600
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 타당성평가 및 기본계획 수립 완료 : 2021. 07.
- 지방재정 투자심사 완료 : 2021. 11.
- 실시설계용역 추진 : 2022. 02. ~

☐ 향후계획

- 실시설계용역(토목) 완료 : 2023. 08.
- 토목공사 원가심사(전라북도) 추진 : 2023. 08.
- 관련부서 협의 및 경관심의(군) 추진(건축) : 2023. 09. ~
- 토목공사 추진 : 2023. 09 ~
- 건축공사 추진 : 2023. 12 ~

사업명	북분자 농공단지 전처리시설 설치사업	담당자	상하수도사업소 문준혁(☎560-8991)	
-----	---------------------	-----	---------------------------	--

☐ **사업목적 및 필요성**
 ○ 북분자 농공단지의 공장 입주에 따라 흥덕·부안 공공하수처리시설의 과부하로 폐수 처리에 어려움이 있어 전처리시설을 설치하여 안정적으로 운영

☐ **사업개요**
 ○ 기 간 : 2018. 12. ~ 2023. 06.
 ○ 위 치 : 고창군 부안면 용산리 840번지 일원
 ○ 사업내용 : 전처리시설 설치(Q=700m³/일)

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**
 ○ 총사업비 : 10,200백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,200	259	20	61	
국 비					
시 도 비					
시군구비	10,200	259	20	61	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ **추진상황**
 ○ 실시설계용역 착수 : 2019. 01.
 ○ 공법선정 완료 : 2020. 05.
 ○ 북분자 농공단지 개발계획 변경 검토 : 2021. 12. ~
 - 폐수량 : 당초 700m³/일 → 변경 2,500m³/일(증 1,800m³/일)

☐ **검토결과**
 ○ 기존 북분자 농공단지 내 설치
 - 전처리시설 설치 700m³/일(하수처리시설 1식) - 소요사업비 : 102억원
 ○ 변경 흥덕·부안 공공하수처리시설 증설 부지 내 설치
 - 전처리시설 설치 3,100m³/일(가압부상조) - 소요사업비 : 10억원

☐ **향후계획**
 ○ 기존계획을 변경하여 흥덕·부안 공공하수처리시설사업으로 전처리시설 설치

사업명	발효식초산업 플랫폼 구축사업	담당자	농촌활력과 이선재(☎560-2698)
-----	-----------------	-----	-------------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

○ 발효식품의 산업화를 통해 지역농산물을 활용한 식품 산업 성장과 산업화 도모

☐ **사업개요**

○ 기 간 : 2022년 ~ 2024년

○ 위 치 : 고창군 공음면 선동리 323-3번지 일원

○ 사업내용 : 발효식품 제조가공시설 신축, 체험 및 가공장비 구입 등

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 4,000백만원(국 2000, 군 2000) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,000			158	3842
국 비	2000			79	1921
시 도 비					
시군구비	2000			79	1921
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)**

○ 사전행정절차 이행(군 일상감사 등) : 2023. 4.

○ 제안공모 공고 및 선정 : 2023. 5. ~ 6.

○ 제안공모 당선자 계약 및 설계착수 등 : 2023. 6.

☐ **향후계획**

○ 제안공모 기본 및 실시설계 완료 : 2022. 09.

○ 경관심의 등 각종 심의 완료 : 2022. 11.

○ 발효식품 플랫폼 구축사업 착공 : 2023. 12.

○ 발효식품 플랫폼 구축사업 완공 : 2024. 08.

☐ **사업변경 내역**

○ 현재 발효식초산업 플랫폼 구축사업이 신활력 공유가공센터 조성사업과 체육시설사업소의 서남부권 파크골프장 조성사업과 합해져 총 90억사업으로 시행 되고 있으며, 현재 공사단가가 2021년보다 74%올라 현재 예산에 맞춰 기존 플랫폼 건축규모인 820.65㎡보다 적어진 495㎡로 줄임

사업명	고창 상포권역 어촌뉴딜 300사업	담당자	해양수산과 박상곤(☎560-2635)
-----	--------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 상포권역 정주기반 시설 개선을 통한 어항현대화와 어촌이 보유한 핵심 자원을 활용하여 어촌특화개발 및 주민소득 증대

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 1~ 2024. 12
- 위 치 : 고창군 상암리 ~ 흥덕면 후포리
- 사업내용 : 노후포구 및 호안정비, 부잔교설치, 포구안전시설 조성, 어민회관 조성, 반월 어민광장 조성, 반월 갯벌작업로 정비 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,790백만원(당초:8,200백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,790		1228	2,743	3,819
국 비	5,453		861	1,920	2,672
시 도 비	701		111	247	343
시군구비	1,636		256	576	804
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 위·수탁 협약체결(한국어촌어항공단) : '22.3.
- 기본계획 승인(해수부) 및 고시 : '23.1.

☐ 향후계획

- 실시설계 완료 및 공사발주 : '23.8.
- 사업 총괄준공 : '24.12.

사업명	지역연계 첨단CT 실증사업	담당자	관광산업과 현선희(☎560-2949)
-----	----------------	-----	-------------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

○ 고창 모양성제 축제의 첨단화와 다양한 콘텐츠 확보를 위한 수요자 중심의 지역문화축제 실감 콘텐츠 서비스 플랫폼 기술개발 및 실증

☐ **사업개요**

○ 기 간 : 2021. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 고창읍성 일원

○ 사업내용 : 첨단축제 실감콘텐츠 서비스 기반 기술개발,
콘텐츠 공유 서비스 개발 및 실증, 첨단 안내 및 편의 서비스
개발 및 실증 등

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 9,021백만원(당초 : 8,900백만원) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년
계	9,021	1,229	3,982	3,810	
국 비	4,800	1,100	1,850	1,850	
시 도 비	1,700		886	814	
시군구비	1,700		886	814	
지 방 채					
민간자본					
기 타	821	129	360	332	

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)**

○ 지역연계 첨단CT 연구개발(21~22년도분) : 2022. 5.

○ 지역연계 첨단CT 연구개발(23년도분) : 2023. 6.

☐ **향후계획**

○ 지역연계 첨단CT 실증 : 2023. 10.

☐ **사업변경 내역**

○ 기관부담금 증액으로 총사업비 변경(89억→90억)

사업명	고창 동학농민혁명 성지화 사업	담당자	문화예술과 천건석 (☎560-2956)
-----	------------------	-----	--------------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

○ 동학농민혁명 성지화 사업을 통해 고창군이 가진 선사~근현대까지의 역사 문화유산을 체계적으로 연결하여 지역의 정체성 확립

☐ **사업개요**

○ 기 간 : 2021. ~ 2026.

○ 위 치 : 무장기포지(공음면 구암리 일원), 전봉준 생가터(고창읍 죽림리 일원)

○ 사업내용

- 무장기포 역사공원 : 무장기포역사관, 역사광장, 원형복원지, 전망대 등
- 전봉준 기념공원 조성: 전봉준 생애기념관, 동학마당, 전망대 등

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 24,305백만원(당초 : 22,500백만원) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	24,305		64.9	3,740.1	20,500
국 비	10,250				10,250
시 도 비	14,055				10,250
시군구비			64.9	3,740.1	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 사전행정절차 70%, 전체진도 10%)**

○ 중앙 지방재정 투자심사 승인(조건부) : 2022. 3.

○ 고창 무장기포지 국가지정문화재 사적 지정 : 2022. 5. 2.

- 사전행정절차발생 (지표조사, 표본조사, 발굴조사, 종합정비계획 수립)

○ 사업부지 토지매입 진행 : 2022. 10.

○ 사전행정절차 진행(지표조사, 표본조사, 발굴조사 완료) : 2023. 6.

☐ **향후계획**

○ 문화재 종합정비계획 완료 : 2023. 11.

○ 건축기획 및 공공건축 사업계획 사전검토 완료 : 2023. 12.

○ 사업부지 토지매입 완료 : 2023. 12.

○ 설계공모 통한 기본 및 실시설계 실시 : 2024.

○ 착공 및 준공 : 2024. ~ 2026.

☐ **사업변경 내역**

○ 총사업비 (당초) 225억원 (국102.5 지방122.5) * 토지매입 20억원
(변경) 243.05억원 (국102.5 지방140.55) * 토지매입 및 사전행정절차 38.05억원

○ 사업기간 (당초) 2025년 (변경) 2026년 *사전행정절차 진행으로 사업기간 연장

사업명	농업 창업·가공 교육센터 신축	담당자	농업기술센터 유지수(☎560-8835)		
-----	------------------	-----	--------------------------	--	--

☐ **사업목적 및 필요성**

- 생활과학관 시설낙후에 따른 농산물 이용 실습 교육공간 활용
- 지역농산물 활용 창업아이템 중심의 기술 및 가공 실습교육 구축

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2023. 11.
- 위 치 : 고창군 고창읍 읍내리 515-6번지 외
- 사업내용 : 교육관 신축 1동

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,018백만원(당초 : 3,315백만원) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,018		106	2,912	
국 비	950		66	884	
시 도 비					
시군구비	1,049		40	1,009	
지 방 채					
민간자본					
기 타	1,019			1,019	

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)**

- 기본 및 실시설계 완료 : 2023. 4.
- 인·허가 등 행정절차 이행 : 2023. 4.
- 공사착공 및 추진(가설 및 골조공사) : 2023. 5.

☐ **향후계획**

- 내외부 마감공사 : 2023. 9.~10.
- 신축공사 완료, 준공검사 및 개관 : 2023. 11.
- 농업인회관 운영 조례 제정 : 2023. 11.

☐ **사업변경 내역(해당 시)**

- 사업기간 : (당초)2022년 1월~2023년 7월 / (변경) 2022년 1월~2023년 11월
- 총사업비 : (당초) 3,315백만원(국비950, 군비2,365) /
(변경) 3,018백만원(특별조정교부금1,019, 국비950, 군비1,049)

사업명	구시포항 오션뉴딜사업	담당자	해양수산과 김치우(☎560-2734)
-----	-------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 구시포 연안 및 배후지역의 신재생 에너지 보급 및 온실가스 배출 저감 시설 등 탄소중립을 위한 기본 인프라 시설 구축

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 1 ~ 2025. 12
- 위 치 : 고창군 상하면 구시포 국가어항 일원
- 사업내용 : 구시포해수욕장 친환경 야간 경관 조명설치, 구시포항 전기자동차·선박 충전소 구축, 태양광 발전시설, 해양수질·파고 자동측정 시스템 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,000		1,400	1,400	4,200
국 비	4,900		980	980	2,940
시 도 비	630		126	126	378
시군구비	1,470		294	294	882
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 기본 및 실시설계용역(조경) 발주 및 착수 : '21.2.
- 기본계획 수립 : '22.12.
- 실시설계 용역(조경) 준공 : '23.1.
- 시설공사 발주 및 착공 : '23.5.

☐ 향후계획

- 사업 총괄준공 : '25.12.

사업명	군립미술관 건립사업	담당자	문화예술과 신시호 (☎560-8064)
-----	------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 고창군의 문화예술 발전 및 군민의 문화예술 향수에 기여
- 유네스코 생물권 보전지역의 고창의 특성에 부합하는 생태미술개발을 통한 관광자원 활성화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2026
- 위 치 : 고창읍 도산리 873 일원
- 사업내용 : 고창군립미술관 본관, 창작스튜디오, 야외전시장 등 신규 건립

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,702백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,702			500	10,202
국 비					
시 도 비	4,280.8			200	4080.8
시군구비	6,421.2			300	6121.2
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

- 문체부 공립미술관 설립타당성 사전평가 통과(조건부) : 2022. 05.
- 전북도 지방재정투자심사 통과(조건부) : 2022. 07.
- 군립미술관 공공건축 사전검토 완료(건축공간연구원) : 2023. 08.

☐ 향후계획

- 군립미술관 공공건축심의위원회 개최 : 2023. 09.
- 군립미술관 건축설계 원가심사(전라북도) : 2023. 09.
- 군립미술관 건축설계 일상감사 : 2023. 09.
- 군립미술관 건축설계 제안공모 공고 : 2023. 09.
- 군립미술관 통합설계용역 계약 및 착수 : 2023. 11.
- 군립미술관 공사착공 : 2024. 06.
- 군립미술관 공사준공 : 2026. 05.
- 군립미술관 개관 : 2026. 08.

사업명	운곡 산림레포츠파크 조성사업	담당자	산림공원과 이여훈(☎560-2597)
-----	-----------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 자연휴양림을 기반으로 운곡습지, 고인돌유적지 등 관광 및 산림 부문 연계를 통해 관광콘텐츠로 채워 향후 국민여가·휴양 수요 증가에 효율적 대처

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2025
- 위 치 : 아산면 용계리 산36번지 일원
- 사업내용 : 산림레포츠파크 조성 A=213,128m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,800		1,100	200	4,500
국 비					
시 도 비	2,350			100	2,250
시군구비	3,450		1,100	100	2,250
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 공유재산심의 추진 및 의결 : 2022. 04.
- 산림레포츠파크 타당성평가 용역 완료(적합) : 2022. 07.
- 지방재정투자심사 완료(자체) : 2022. 08.
- 토지 및 지장물 매입 완료 (A=40,728m²) : 2022. 12.
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2023. 05. ~
- 사전행정절차(환경·재해영향평가용역 등) 착수 : 2023. 05. ~

☐ 향후계획

- 기본 및 실시설계 용역, 환경·재해영향평가용역 완료 : 2023. 12. ~
- 산림레포츠파크 조성계획 승인 : 2023. 12.
- 산림레포츠파크 조성사업 추진 : 2024. ~ 2025.

사업명	고창군 청소년 자치문화공간 신축	담당자	인재양성과 김태이(☎560-2927)
-----	-------------------	-----	-------------------------

☐ **사업목적 및 필요성**
☐ 청소년이 기획·운영하고 실험할 수 있는 자치문화 공간 마련
☐ 학생-학부모-마을-학교간 소통과 협력을 통한 마을 공동체 구현

☐ **사업개요**
☐ 기 간 : 2022. 8. ~ 2024. 10.
☐ 위 치 : 고창군 고창읍 보릿골로 35(고창중학교 농구장 부지)
☐ 사업내용 : 청소년이 기획·운영하고 실험할 수 있는 자치문화 공간 신축

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**
☐ 총사업비 : 5,824백만원(당초 : 5,490백만원) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,824		203	5,621	
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,000		203	796	
지 방 채					
민간자본					
기 타	4,824			4,825	

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 4%)**
☐ 2023년 7월: 설계용역 완료
☐ 2023년 8월: 고창중 야외 농구장 시설 → 고창중 실내 강당으로 이전

☐ **향후계획**
☐ 착공(예정) : 2023년 9월
 * 사업주체 : 고창교육지원청(고창군은 고창교육지원청에 분담금(10억원) 지급)

☐ **사업변경 내역**
☐ 2022년 설계용역 유찰로 2023년 TF팀(학생,학부모,교사) 협의회(2023년 3월) 후 최종 설계용역 완료(2023년 7월)
☐ 자치예술미래공간 명칭 변경 → 창의예술미래공간

사업명	고인돌박물관 어드벤처 놀이시설 조성사업	담당자	관광산업과 손형도(☎560-2954)
-----	-----------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 고인돌박물관 주변 노후화된 선사마을 재현시설에 세계유산과 연계된 놀이 시설 및 휴게공간 조성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2024.
- 위 치 : 고창군 도산리 676번지 일원
- 사업내용 : 고인돌 놀이터, 물놀이시설, 휴게시설 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년
계	4,000			200	3,800
국 비					
시 도 비	2,000			100	1,900
시군구비	2,000			100	1,900
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 타당성평가 및 기본계획 수립 완료 : 2021. 12.
- 지방재정 투자심사 완료 : 2022. 08.
- 공유재산 관리계획(안) 의결 : 2022. 12.
- 실시설계용역 추진 : 2023. 05. ~

☐ 향후계획

- 지구단위계획 변경용역 추진 : 2023. 10. ~
- 문화재 현상변경 허가 추진 : 2023. 10.
- 실시설계용역 완료 : 2023. 12.
- 공사발주 및 추진 : 2024. 01. ~ 12.

사업명	신혼부부 및 청년 보금자리 조성사업	담당자	종합민원실 유정미(☎560-2395)
-----	---------------------	-----	-------------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

- 무주택 청년(신혼부부)이 고창을 떠나지 않고 지속 거주, 인구유입 될수 있도록 공동주택 공급

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2022년 ~ 2027년(5년)
- 위 치 : 고창군 고창읍 읍내리 629번지 일원
- 사업내용 : 공동주택 100호

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	20,000				20,000
국 비					
시 도 비	2,165				2,165
시군구비	17,835				17,835
지 방 채					
민간자본					
기 타					

※ 군비 : 지방소멸대응기금

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)**

- 지방소멸대응기금사업 확정 : 2022. 8.
- 도시재생 혁신지구 공모사업 선정 : 2022. 12.
- 공동주택 세부사업
- 공동사업시행 검토 및 협의 : 2023. 1. ~ 12.
- 전라북도 지방소멸대응기금 신청 및 결정 : 2023. 5. ~ 6.
- 공동사업추진 세부협의 및 협약 : 2024. 1.
- 기본계획 및 실시설계 용역 실시 : 2024. 3. ~ 12.

사업명	서남부권 어울림 문화공간 조성사업	담당자	행정지원과 김형열(☎560-8897)
-----	--------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 지방소멸대응의 일환으로 아동 및 청소년, 청년 2030세대의 타지역 유출을 막기 위한 문화·보육·여가활동 공간 확충

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022년~2026년
- 위 치 : 고창군 무장면 무장리 708-1번지외 3필지
- 사업내용 : 서남부권(무장면)에 지역 문화공간(어울림센터) 시설 신축

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,500			450	8,050
국 비					
시 도 비					
시군구비	8,500			450	8,050
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

- 건축기획용역 착수 : 2023. 3.
- 공공건축 심의 : 2023. 6.
- 건축설계공모 공고 : 2023. 6.
- 건축설계공모 심사위원회 개최 및 당선작 선정 : 2023. 8.

☐ 향후계획

- 건축설계공모 당선자 설계계약 : 2023. 8.
- 기본 및 실시설계완료 : 2024. 5.
- 사업 착공 : 2024. 6.
- 사업 준공 : 2026. 7.

사업명	북분자 농공단지 상수관로 매설공사	담당자	상하수도사업소 신청용(☎560-8981)	
-----	--------------------	-----	---------------------------	--

☐ **사업목적 및 필요성**
 ○ 북분자 농공(특화)단지 입주기업 지원을 위한 상수도 기반 시설 구축

☐ **사업개요**
 ○ 기 간 : 2023. 09. ~ 2024. 12.
 ○ 위 치 : 고창군 흥덕면 동사리 ~ 부안면 오산리
 ○ 사업내용 : 송수관로(D300) L=5km, 가압장 1식

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**
 ○ 총사업비 : 4,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,000			2,000	2,000
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,000			2,000	2,000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)**
 ○ 실시설계용역 추진(신활력경제 정책관 기업유치팀) : 2022. 03. ~
 - 실시설계 공정을 90%
 ○ 용산배수지 용량검토 완료 : 2023. 07.

☐ **향후계획**
 ○ 실시설계용역 완료(흥덕~부안 배수지 송수관로 개선공사) : 2023. 09.
 - 국도 22호선 도로점용 및 굴착협의(전주국도관리사업소)
 - 가압장 부지 토지사용 협의(한국농어촌공사)
 - 광역상수도 분기점 협의(수자원공사 부안댐지사)
 ○ 행정절차 이행(계약심사, 일상감사 등) : 2023. 10.
 ○ 공사 발주 : 2023. 11.

사업명	농업근로자 기숙사 건립 지원	담당자	농업정책과 박희영(☎560-2524)		
-----	-----------------	-----	-------------------------	--	--

☐ **사업목적 및 필요성**
 ○ 농촌 고용인력 확보 및 원활한 인력 수급으로 농업경영 안정 도모와 농업 생산성 향상

☐ **사업개요**
 ○ 기 간 : 2022~2023.(※이월 예정)
 ○ 위 치 : 고창군 대산면 매산리 198-8, 198-9(월드모텔)
 ○ 사업내용 : 기숙사 개축(리모델링) ※연면적 950.4㎡(지상 4층)
 - 주요시설 : 2인실 25개, 다목적실, 취사실, 휴게실, 관리실 등

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**
 ○ 총사업비 : 2,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,500		613	1,500	387
국 비	750		184	450	116
시 도 비	225		55	135	35
시군구비	1,525		374	915	236
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)**
 ○ 건물 감정평가 및 현황도면 작성 용역 시행 : 2023. 02.
 ○ 건물 안전점검 용역 시행 : 2023. 03.~05.
 ○ 공유재산 심의 및 건물 매입 및 등기이전 : 2023. 03.~04.
 ○ 건축기획용역 및 공공건축 심의위원회 심의 : 2023. 04.~06.
 ○ 실시설계 발주 공고 및 용역 시행 : 2023. 07.~10.

☐ **향후계획**
 ○ 도 원가심사 및 일상감사 의뢰 : 2023. 11.
 ○ 공사업체 선정(입찰) 및 착공 : 2023. 11.~12.
 ○ 공사 준공 : 2024. 05.(예정)
 ○ 건물 사용승인 및 기숙사 운영 : 2024. 06.~

사업명	구시포항 복합수산물문화센터 건립사업	담당자	해양수산물 이정희(☎560-2631)
-----	---------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 구시포항에 상시 관광객들이 접근할 수 있는 위판장 건립으로 수산물 거래 활성화
- 구시포항 준공 후 기반 시설은 구축되었으나, 위판장이 없어 사매로 판매하고 있음. 어업인들의 불편 해소를 위한 위판장 필요함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 고창군 상하면 자룡리 969-2
- 사업내용 : 수산물 위판장 건립
 - 1 층 : 활·선어 위판장(해수부 위생위판장 기준), 활·선어 판매장, 냉동창고 등
 - 2 층 : 로컬 및 가공수산물 판매장, 사무장, 회의실 등
 - 옥상 : 전망대, 카페

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,000			875	4,125
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,000			700	3,300
지 방 채					
민간자본	1,000			175	825
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 전북도 도시계획위원회 승인 : '21. 12. ~ 2022. 6.
- 지방재정투자심사(자체심사) : '22. 11.
- 지역 상생협력사업 계획서 제출 및 예산확보 : '23. 3. ~
- 보조금 교부 신청접수 및 결정 : '23. 7. ~ 8.

☐ 향후계획

- 사업추진(실시설계용역 등) : '23. 8. ~ 12.
- 착공 및 준공 : '24. 1. ~ 12.

사업명	청년창업농 스마트팜 단지조성 지원사업	담당자	농업기술센터 김형열(☎560-8897)
-----	----------------------	-----	--------------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

○ 고창군 인구감소 및 고령화로 인한 지방소멸위기에 대응하여 청년 인구 유입을 통한 지역경제 위기에 대응

☐ **사업개요**

○ 기 간 : 2023년 ~ 2024년

○ 위 치 : 고창군 성송면 판정리 190번지외 10필지

○ 사업내용 : 스마트팜구축 및 기반구축

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 10,000백만원(당초 : 4,500백만원) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,000			1,750	8,250
국 비					
시 도 비					
시군구비	10,000			1,750	8,250
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 14.7%)**

○ 1차 추경 반영 : 2023. 6.

○ 토지보상 계획 통지 : 2023. 7.

○ 부지 매입 및 등기이전 완료 : 2023. 8.

☐ **향후계획**

○ 건축기획용역 : 2023. 9.

○ 기본 및 실시설계 : 2023. 11.

○ 공사 계약 및 착공 : 2024. 3.

○ 공사준공예정 : 2024. 10.

☐ **사업변경 내역**

○ 총사업비 당초 4,500백만원에서 현재 10,000백만원으로 증액

○ 사업부지 당초 고수면 부곡리 일대에서 현재 성송면 판정리 일대로 변경

