

I-18 구시포항 수산물 위판장 설치

추진부서 (사업주체)	해양수산물과 (고창군)	팀장	김애숙 (2622)	담당자	이정희 (2631)	추진율	전체대비 30%	23년대비 100%
----------------	-----------------	----	---------------	-----	---------------	-----	-------------	---------------

구 분		연도별 목표	세부 추진실적
2022	3분기	◦상생자금 확보 및 고창군 수협 협의	◦ 전북도 도시계획위원회 승인 (2022.6.) － 용도변경 : 보전관리계획→계획관리지역 － 고창 군관리계획(용도지역) 결정(변경) 고시 ◦ 지방재정투자심사(자체심사) (2022.11.) ◦ 원전 상생협력 사업 변경 (2022.11)
	4분기		
2023	1분기	◦사업비 확보 등	◦ 고창군 수협 협의 (2023.~) ◦ 사업계획서 제출(고창군 수협→군→한수원) (2023.3)
	2분기		
	3분기	◦실시설계 등	◦ 1·2차 상생협력 사업비 교부(한수원→군) (2023.8/11.) ◦ 보조금 교부 신청접수 및 일상 감사 등(2023.9.~10.) ◦ 보조금 교부결정 및 사업 추진(실시설계용역)
	4분기	◦사업착공	◦ 사업 추진 (2023.10.~)
2024		◦사업추진 및 준공	
2025		◦수산물 위판장 운영	
2026			

I 위치도(조감도)



II 사업개요

- 위 치 : 상하면 자룡리 969-2(구시포항 일원)
- 사업기간 : 2023 ~ 2024(2년)
- 총사업비 : 50억원(원전상생자금 40 자담 10)
 - 2023년 : 875백만원(원전상생자금 700 자담 175)
- 사업내용 : 수산물 유통장 건립
 - 1 층 : 활선어 유통장(해수부 위생유통장 기준 적용)·판매장, 주유소, 제빙, 냉동창고 등
 - 2 층 : 로컬 및 가공수산물 판매장, 사무실, 회의실 등
 - 옥상 : 전망대, 카페 등
- 사 업 자 : 고창군 수산업협동조합장
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	5,000	-	-	-	5,000
2022	-	-	-	-	-
2023	5,000	-	-	-	5,000
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-

III 지금까지 추진상황

- 전북도 도시계획위원회 승인 2022. 6.
 - 용도변경 : 보전관리지역 → 계획관리지역
 - 고창 군관리계획(용도지역) 결정(변경) 고시 : 2022. 8. 5.
- 지방재정투자심사(자체심사) 2022. 11.
- 원전 상생협력 사업 변경(원전팀) 2022. 11.
 - 지역 상생발전 협력 변경합의서 체결(고창군↔한수원↔고창군의회)
- 사업계획서 제출 요청(군→고창군 수협) 2023. 1.
 - 상생협력 사업비 신청을 위한 지역 상생협력사업 계획서
- 지역 상생협력사업 계획서 제출(고창군 수협→군→한수원) .. 2023. 3.
- 1차 상생협력사업비 교부(한수원→군) 2023. 8.
- 보조금 교부 신청접수 및 일상감사 등 2023. 9. ~ 10.
 - 실시설계비에 대한 교부결정
- 사업추진(실시설계용역) 2023. 10. ~
- 2차 상생협력사업비 교부(한수원→군) 2023. 11.

IV 향후 추진계획

- 실시설계완료 ~ 2024. 2.
- 사업착공 및 준공 2024. 3. ~ 12.