

## Ⅲ-6 선운산 체류형 관광 자원화

추진부서 (사업주체)	산림공원과 (고창군)	팀장	심성화 (8681)	담당자	손종국 (8684)	추진율	전체대비 40%	23년대비 100%
----------------	----------------	----	---------------	-----	---------------	-----	-------------	---------------

구	분	연도별 목표	세부 추진실적
2022	4분기	연구용역 예산확보	◦ 연구용역 예산 1억 확보
	1분기	연구용역 발주	◦ 도립공원 타당성 조사 및 공원계획 변경용역 발주
	2분기	특화사업 추진	◦ 석상골·선운천 생태환경정비 사업 추진
2023	3분기	특화사업 추진	◦ 등산로 정비, 동운암 녹차밭 생태환경 정비 사업 추진
	4분기	연구용역 완료	◦ 도립공원 타당성 조사 및 공원계획 변경용역 중간보고회 참석
2024		공원구역 해제완료	
2025		해제후속조치, 특화사업 추진	
2026		기반시설 유치	

### I 사업개요

- 사업기간 : 2023. 01. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 2,300백만원 (국비 500 도비 540, 군비 1,260)
- 주요내용
  - 관광 활성화 방안 연구용역 추진
  - 체류 기반시설 유치 및 공원환경 개선
  - 체류형 관광 활성화 기반조성을 위한 특화사업 추진
  - 규제해소를 위한 진입로주변 공원구역 해제 추진
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	2,300	500	540	1,260	
기투자					
2023	520		150	370	
2024	500		250	250	
2025	1,000	430	70	500	
2026	280	70	70	140	

### Ⅲ 지금까지 추진상황

- 선운산 공원구역 일부해제 요청(전북도) ..... 2022. 11. 17.  
- 아산면 삼인리 삼인 등 5개 마을 / 6개 지구 (132.65ha)
- 공원계획 변경 및 타당성 조사 전북도 협의 ..... 2023. 01. 04.
- 도립공원구역 일부해제관련 현장 협의 ..... 2023. 04. 05.
- 선운산 공원구역 일부해제 자료 변경제출(전북도) ..... 2023. 04. 20.  
- 아산면 삼인리 선운 1·2 공원마을지구 (27.7ha)
- 관광활성화 방안 연구용역 착수보고 ..... 2023. 04. 27.
- 도립공원계획 변경 수요 확인 자료 제출 ..... 2023. 06. 05.
- 석상골·선운천 생태환경정비 사업 완료 ..... 2023. 06. 12.
- 선운산도립공원 탐방로 및 배수로정비 사업 완료 ..... 2023. 09. 18.
- 관광활성화 방안 연구용역 중간보고 ..... 2023. 10. 11.
- 등산로 정비, 동운암 녹차밭 생태환경 정비 사업 완료 ..... 2023. 11. 01.
- 도립공원 타당성 조사 및 공원계획 변경용역 중간보고회 참석 ..... 2023. 12. 14.
- 관광활성화 방안 연구용역 완료 ..... 2023. 12. 18.

### Ⅳ 향후 추진계획

- 관광활성화 방안 연구용역 활용계획 수립 ..... 2024. 01 ~ 02.
- 대형주차장 재정비 및 차선도색 사업 추진 ..... 2024. 01. ~ 09.
- 공원환경 개선 및 규제해소를 위한 공원구역 해제 추진 ..... 2024. 01. ~ 12.
- 군 관리계획 정비 및 관광활성화를 위한 특화사업 추진 ..... 2025. 01. ~ 12.