

IV-1 통합보훈회관 이전 신축

추진부서 (사업주체)	사회복지과 (고창군)	팀장	염경선	담당자	김은중	추진율	전체대비	23년대비
							20%	100%

구 분		연도별 목표	세부 추진실적
2022	4분기	◦ 계획 수립	-2023년 본예산 편성 대책 보고(2022.9.) -2023년 본예산 설계비 등 확보(1억원)
	1분기	◦ 국가예산 확보	-국가보훈부 지방보훈회관 건립사업 신청(2023.3)
	2분기	◦ 국가예산 확보	-공유재산 관리계획 심사(2023.4.) -2023년 제1회 추경 설계예산 추가확보(1억원) -건축기획용역 시행(2023.7.)
2023	3분기	◦ 지속추진	-국가예산확보를 위한 기재부, 보훈부 방문(2023.7.) -국가예산확보를 위한 국회방문(2023.8.) -2024년도 정부예산안(국가보훈부) 반영(2023.9.) -도 예산확보를 위한 도청 방문 및 도의원 면담(2023.9.)
	4분기	◦ 지속추진	-보훈단체 의견수렴 및 선진지견학(2023.10.) -공공건축심의회 개최 및 원안의결(2023.11.) -건축기획용역준공 및 설계공모 심사위원회 구성(2023.12.)
2024		◦ 지속추진	
2025		◦ 지속추진	

I 위치도(조감도)



II 사업개요

- 위 치 : 고창읍 성산로 57
- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년
- 총사업비 : 43억원(국비 5 도비 5 군비 33)
- 사업내용 : 통합보훈회관 신축(3층, 연면적 850m²)
 - ▶ 용 도 : 1종 근린생활시설
 - ▶ 주요시설 : 단체 사무실, 대회의실, 다목적실, 휴게실 등
- 부지현황 : 대지면적 1,762m²(토지소유 : 고창군)

건축면적 566.11m²(고창군드림스타트 및 고창군가족센터 사용 중)
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		4,300	500	500	3,300	-
2022		-	-	-	-	-
2023		18	-	-	18	-
2024		2,011	250	500	1,261	-
2025		2,271	250	-	2,021	-
2026		-	-	-	-	-
임기후		-	-	-	-	-

III 지금까지 추진상황

- 2023년 설계비 등 예산 확보(*1억원) 2022. 12.
- 국비 공모 신청(국가보훈부) 2023. 3.
- 설계예산 추가 확보(*1억원) 2023. 6.
- 건축 기획용역 시행 및 중앙부처 방문(기재부,보훈부) 2023. 7.
- 국가예산 확보를 위한 국회 방문 2023. 8.
- 2024년도 정부 예산안 반영(국가보훈부) 2023. 9.
- 도 예산 확보를 위한 도청 방문 및 도의원 면담 2023. 9.
- 보훈단체 의견수렴 및 선진지견학(곡성군, 순천시) 2023. 10.


- 건축 기획용역 준공 및 설계공모 심사위원회 구성 2023. 12.

IV 향후 추진계획

- 일반설계 공모 시행 2024. 1.
- 일반설계 공모 작품심사 및 당선작 선정 2024. 2.
- 실시설계 용역 시행 2024. 3.
- 공사발주 및 착공 2024. 8.
 - ※ 고창읍사무소 준공 및 가족센터 이전과 기존건물 철거 후 착공
- 통합보훈회관 신축 준공 2025. 10.

참고 추진실적 증빙자료 (관련 공문, 사진, 보도자료 등)

통합보훈회관 건립 건축기획용역 보고·시행




군민 모두가 행복한
활력 넘치는 **고창**

등록번호	사회복지과-31851	주무관	사회복지팀장	사회복지과장 직무대리	부군수
등록일자	2023. 7. 18.	김은중	염경선	정재민	전결 2023. 7. 18.
결재일자	2023. 7. 18.				
공개여부	비공개(5)				

합 조

— 민선8기 공약사업 추진 —

고창군 통합보훈회관 건립 건축기획용역 보고



사회복지과

국가예산 확보를 위한 중앙부처 출장 (기획재정부, 국가보훈부)

출장결과보고서

1. 일 시: 2023. 7. 18.(화) 10:00 ~ 17:00
2. 장 소: 정부세종청사 기획재정부, 국가보훈부
3. 출 장 자: 사회복지과장, 사회복지팀장 및 담당자
4. 면 담 자:
 - 기획재정부 박주선 사무관(국가보훈부 예산심의 담당) ※기획재정부 제2차관 예산실 사회예산심의관
 - 국가보훈부 박지혜 주무관(국가보훈부 보훈단체협력담당관실) ※박진숙 국장, 조경철 담당관 관외출장
5. 내 용: 통합보훈회관 건립사업 설명 및 의견청취 등
6. 세부내용
 - **기획재정부 의견**
 - ▶ 보훈회관 건립사업 관련, 5월말 경제부처장관회의에서 건축재정 따른 사업 재검토지시
 - ▶ 계속사업에 대해서만 예산 편성 예정(7개사업 17억5천만원)
 - ※사업집행 부진등으로 계속사업 축소 및 신규사업 미반영 결정
 - ▶ 국회에서 요구시 신규사업 반영 가능 의견
 - **국가보훈부 의견**
 - ▶ 1차 사업예산 요구시 계속사업 건에 대해서만 요구
 - 2차(8월중) 사업예산 요구시 신규사업 2건정도 요구 예정(8월중)
7. 부서의견 및 향후계획
 - ▶ 기획재정부와 국가보훈부 간 온도차가 있음에 따라, 국가보훈부에서 기재부 설득이 관건임
 - ▶ 지역 국회의원, 고창출신 의원의 역할이 필요하며, 8월초 국회 방문예정 끝.

주무관	사회복지팀장	사회복지과장 직무대리				
김은중	염경선	정재민	2023. 7. 19.			결 재

사회복지과장 귀하

<국가예산 확보를 위한 국회 출장 및 통합보훈회관 국가예산 심사상황(기재부) 설명 및 확보 건의>
 - 윤준병 의원 / (예결위) 이원택 의원(보좌관) / (정무위) 김성주 의원(비서관), 김희곤 의원(비서관)

