

2023년도 결산기준 재정공시

투자심사 대상사업 추진현황

사업명	무장읍성 관광거점조성	담당자	세계유산과 박종훈(☎560-2954)
-----	-------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 「무장현 관아와 읍성」 복원사업과 연계한 주변 관광인프라 구축을 통해 거점 관광지로 조성하여 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2024년
- 위 치 : 고창군 무장면 성내리 무장읍성 일원
- 사업내용 : 관광기반시설 및 복합문화 공간 조성
 - 친환경 주차장 조성, 보행자둘레길, 교통광장 및 방문자센터
 - 한옥체험관, 복합문화공간, 기타 관광편의시설 설치 등

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,000백만원(국비 5,000, 군비 11,000) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	16,000	11,995	1,571	2,434	
국 비	5,000	5,000	-	-	
군 비	11,000	6,995	1,571	2,434	

□ 추진상황

- 2020년도 : 1,000백만원(국 500 군 500)
 - 1단계(보행자둘레길, 주차장) 공사 완료 : 2020. 8.
 - 2단계(방문자센터, 교통광장) 공사 착공 : 2020. 12.
- 2021년도 : 4,400백만원(국 2,200 군 2,200)
 - 2단계 문화재 현상변경 허가 승인 : 2021. 3.
- 2022년도 : 1,300백만원(군비)
 - 2단계(방문자센터, 교통광장) 공사 준공 : 2022. 6.
 - 3단계(한옥체험관, 복합문화센터) 편입토지 협의 : 2022. 6.~
 - 3단계(한옥체험관, 복합문화센터) 실시설계 : 2022. 11.
 - 3단계(한옥체험관, 복합문화센터) 공사착공 : 2022. 12.
- 2023~2024년도 : 200백만원(군비)
 - 3단계(복합문화센터, 한옥체험관) 편입토지 협의 : 2023. 1.~
 - 3단계 사업부지 편입건물(4동) 철거 : 2024. 6.~

□ 향후계획

- 3단계(한옥체험관, 복합문화센터) 공사준공 : 2024. 12.

사업명	운곡람사르습지 생태관광지 조성	담당자	세계유산과 오익선(☎560-2874)
-----	------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전라북도 생태관광 육성지역으로 지정된 운곡습지를 중심으로 생태관광지를 조성하여 지역주민 소득증대 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 고창군 운곡습지 및 주변마을 일원
- 사업내용 : 생태탐방로 개설, 생태마을 조성, 생태공원 감성체험숲, 생태관찰시설, 탐방객 안내시설 및 편의시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,500백만원
- (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,500	8,100	290	2,110	
국 비	2,400	2,400			
시 도 비	5,500	3,700	218	1582	
시군구비	2,600	2,000	72	528	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 시설공사 준공(‘15~’23년분) : 2019. 5.
- 실시설계용역 완료(‘24년분) : 2024. 6.
- 1차분 공사 추진 : 2024. 6.
- 2차분 공사 원가심사 및 일상감사 추진 : 2024. 7.

□ 향후계획

- 공사 준공(24년 1차분) : 2024. 8.
- 공사 준공(24년 2차분) : 2024. 12.

사업명	고창읍성 대표관광지 육성	담당자	세계유산과 박종훈(☎560-2954)
-----	---------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 역사와 문화가 어우러진 고창읍성 주변을 고창의 대표관광지로 육성함으로써 품격 높은 관광도시 이미지 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2024년(10년간)
- 위 치 : 고창군 고창읍 읍내리 고창읍성 주변
- 사업내용 : 관광기반사업 및 관광진흥사업
 - 고창읍성 체험시설, 고창읍성 민속마을, 관광진흥사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,650백만원(국비 1,600, 도비 12,350, 군비 5,700)
(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	19,650	16,800	1,700	1,900	
국 비	1,600	1,600	-	-	
도 비	12,350	9,850	1,350	1,150	
군 비	5,700	5,350	350	750	

□ 추진상황

- 2021년도 : 2,700백만원(도 1,800, 군 900)
 - 고창읍성 민속마을 실시설계 용역 착수 : 2021. 2.
 - 고창읍성 민속마을 문화재 현상변경 허가 : 2021. 10.
- 2022년도 : 1,500백만원(도비)
 - 고창읍성 체험공간(행랑채) 문화재현상변경 승인 : 2022. 5.
 - 고창읍성 민속마을 문화재 시굴·발굴조사 완료 : 2022. 6.
 - 고창읍성 체험공간(행랑채) 착공 : 2022. 10.
 - 고창읍성 민속마을 실시설계 완료 : 2022. 11.
 - 고창읍성 민속마을 공사계약 및 착공 : 2022. 12.
- 2023~2024년도 : 1,700백만원(도 1350, 군 350)
 - 고창읍성 체험시설 정비 : 2023. 1.
 - 고창읍성 체험공간(행랑채) 준공 : 2023. 11.
 - 고창읍성 민속마을(2차분) 발주 : 2023. 11.
 - 고창읍성 민속마을(3차분) 발주 : 2024. 3.

□ 향후계획

- 고창읍성 민속마을 조성공사 전체분 준공 : 2024. 12.
- 고창읍성 민속마을 운영(문화예술과) : 2025. 2.

사업명	인천강 기수역 훼손지 복원	담당자	세계유산과 오익선(☎560-2874)
-----	----------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 세계가 인정한 유네스코 고창 생물권보전지역의 위상에 맞는 기수역 생태환경 복원을 통해 지속가능한 생태관광 활성화에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2024.(7개년)
- 위 치 : 부안면 용산리 연기마을 일원
- 사업내용 : 연안·내륙습지, 마을광장, 주차장, 초화원·과수원 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,350	6,468	613	1,269	
국 비	6,280	5,173	428	679	
시 도 비					
시군구비	2,070	1,295	185	590	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 인천강 하구 습지보호지역 지정 : 2018. 10.
- 감정평가 및 토지 보상 협의 : 2020. 5.
- 실시설계용역 완료 및 공사 착공 : 2022. 8.
- 공사 준공 : 2024. 6.

□ 향후계획

- 농업생산단지 관수 시설 정비·설치 등 시설 운영 : 2024. 7. ~

사업명	고창읍 온수선(농도304호선) 확포장공사	담당자	건설도시과 유철호(☎560-2561)
-----	------------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 축령산·문수산 편백숲공간 재창조사업으로 조성예정인 문수산 편백림 휴양 조성지로의 접근성 향상을 위한 농어촌도로 확포장 공사 추진

□ 사업개요

- 사업위치 : 고창읍 월산리 온수동 ~ 월산산림욕장(농도304호)
- 사업기간 : 2019. 3. ~ 2024. 12.
- 사업내용 : 농어촌도로 확포장 L=1.3km(2차로, B=8.5m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,070(군비)
- 기투자('21년까지) : 2,470백만원 / '22년도 : 630백만원 / '23년도 : 970백만원
(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,070	2,419	537	780	334
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,070	2,419	537	780	334
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

- 실시설계 추진 : 2019. 7. ~ 12.
- 1차분 공사 추진 : 2020. 2. ~ 2023. 10.
- 2차분 공사 추진 : 2021. 5. ~ 2023. 10.
- 3차분 착공 : 2023. 3. ~
- 시공사 도산 및 사업포기서 제출 : 2023. 12.
- 타절준공 및 잔여공사 설계용역 추진 : 2024. 1. ~ 5.
- 잔여공사 발주 : 2024. 6.

□ 향후계획

- 잔여공사 착공 : 2024. 6.
- 잔여공사 준공 : 2024. 12.

사업명	고창 광승항 어촌뉴딜 300사업	담당자	해양수산물 박성철(☎560-2636)
-----	-------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 고창군 어촌지역의 어업기반시설 개선을 통한 어항 현대화와 어촌이 보유한 핵심 자원을 활용하여 어촌 특화개발 및 주민 소득 증대

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 해리면 광승리 ~ 상하면 용정리
- 사업내용
 - 공통사업 : 광승항 포구 및 선착장 설치, 구시포 구어항 호안정비 및 주차장 조성 등
 - 특화사업 : 광승해양파크 리모델링, 장호어촌체험센터 리모델링, 어구보관창고 및 수산물 건조장, 장호마을 진입로, 가로수 식재 등
 - S/W사업 : 지역협의체 운영 및 관리, 주민역량강화사업 등

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,568백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,568	9,568	-	-	-
국 비	6,698	6,698	-	-	-
시 도 비	860	860	-	-	-
시군구비	2,010	2,010	-	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 기본계획 승인 및 고시 : 2019. 12.
- 시설공사 발주 및 공사 착공(토목·조경) : 2021. 8.
- 항만공사(광승항 포구 및 선착장 설치) 발주 및 착공 : 2022. 7.
- 토목공사 준공 : 2022. 7.
- 사업총괄 준공 : 2023. 12.

사업명	고창 죽도항 어촌뉴딜 300사업	담당자	해양수산물 박성철(☎560-2636)
-----	-------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 고창군 어촌지역의 어업기반시설 개선을 통한 어항 현대화와 어촌이 보유한 핵심 자원을 활용하여 어촌 특화개발 및 주민 소득 증대

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 부안면 봉암리
- 사업내용
 - 공통사업 : 해상둘레길, 선착장·어항 안전 및 조명시설, 쓰레기 집하장 등
 - 특화사업 : 람사르 생태학교, 갯벌전망대 리모델링, 갯벌 건강공원 정비, 마을 경관개선(빈집정비)
 - S/W사업 : 어촌뉴딜 지역협의체 운영, 주민역량강화사업 등

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,123백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,123	9,123	-	-	-
국 비	6,386	6,386	-	-	-
시 도 비	821	821	-	-	-
시군구비	1,916	1,916	-	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 공기관 위수탁 체결(한국어촌어항공단) : 2022. 2.
- 부분시행계획고시 : 2023. 12.
- 건축공사 착공 : 2023. 12.

□ 향후계획

- 건축공사 준공 : 2024. 10.
 - 람사르생태학교, 갯벌 전망공원
- 토목공사 준공 : 2024. 11.
- 사업총괄 준공 : 2024. 12.

사업명	고창군 고령자 복지주택 신축	담당자	사회복지과 정 동 수(☎560-2293)
-----	-----------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 고령자 친화형 사회복지시설과 임대주택이 복합설치된 고령자복지주택 건립으로 행복한 노후생활 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2023
- 위 치 : 고창군 고창읍 읍계리 118
- 사업내용 : 영구임대주택 126세대 및 사회복지시설 조성
 - 26㎡형(56세대), 36㎡형(72세대)
 - 사회복지시설(사회복지관, 경로식당, 체력단련실 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	17,600	17,600	-	-	-
국 비	12,600	12,600	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,400	4,400	-	-	-
지 방 채			-	-	-
민간자본			-	-	-
기 타(LH)	600	600	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 고령자복지주택 공모선정 : 2019. 09.
- 주택건설사업계획 승인(국토부고시 제2019-929호) : 2019. 12.
- 주택 건축설계용역 완료 : 2020. 12.
- 기반시설 공사준공(도로 및 배수로 정비) : 2021. 11.
- 고령자복지주택 공사 착공 : 2021. 11.
- 고령자복지주택 공사 준공 및 입주민 입주 : 2023. 11.

사업명	고창읍 가족행복 지원센터	담당자	재무과 하선옥(☎560-2480)																																																				
<div>□ 사업목적 및 필요성</div> <div>○ 기존 행정복지센터를 새롭게 개편하여 행정·복지 등 다양한 맞춤형 서비스를 주민 중심으로 원-스톱으로 제공하여 체감하는 행정서비스 제공 공간 구축</div> <div>□ 사업개요</div> <div>○ 기 간 : 2022 ~ 2025</div> <div>○ 위 치 : 고창군 고창읍 읍내리 198-3번지 일원</div> <div>○ 사업내용 : 지하1층/지상3층, 연면적 4,686.38㎡</div> <div>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</div> <div>○ 총사업비 : 금18,500백만원 (단위 : 백만원)</div> <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>18,500</td><td>10,290</td><td>5,210</td><td>3,000</td><td>-</td></tr><tr><td>국 비</td><td>1,500</td><td>1,500</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>300</td><td>300</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>16,700</td><td>8,490</td><td>5,210</td><td>3,000</td><td>-</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>민간자본</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>기 타</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> <div>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 94%)</div> <div>○ 군계획시설(공공청사) 결정(변경) 용역 : 2021. 06.</div> <div>○ 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2022. 06.</div> <div>○ 공사착공 : 2022. 06.</div> <div>○ 골조공사(철근콘크리트공사) 완료 : 2024. 01.</div> <div>□ 향후계획</div> <div>○ 토목공사 및 조경공사 완료 : 2024. 07.</div> <div>○ 공사준공 : 2024. 08.</div> <div>□ 사업변경 내역</div> <div>○ 사업내용 : 연면적 4,500㎡ → 4,686.38㎡</div> <div>○ 사업기간 : 2020 ~ 2022 → 2020 ~ 2024</div> <div>○ 총사업비 : 17,200백만원 → 18,500백만원</div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	18,500	10,290	5,210	3,000	-	국 비	1,500	1,500	-	-	-	시 도 비	300	300	-	-	-	시군구비	16,700	8,490	5,210	3,000	-	지 방 채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기 타	-	-	-	-	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																																		
계	18,500	10,290	5,210	3,000	-																																																		
국 비	1,500	1,500	-	-	-																																																		
시 도 비	300	300	-	-	-																																																		
시군구비	16,700	8,490	5,210	3,000	-																																																		
지 방 채	-	-	-	-	-																																																		
민간자본	-	-	-	-	-																																																		
기 타	-	-	-	-	-																																																		

사업명	성두지구 새뜰마을사업	담당자	도시디자인과 최기현(☎560-2567)
-----	-------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 취약지역 주민의 기본적인 생활수준 보장을 위해 안전·위생 등 기본적인 생활 인프라 확충 및 주거환경 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2019. 7. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 고창읍 성두리 285-4번지 일원(성두마을)
- 사업내용 : 안전 및 생활·위생 인프라 조성, 주거환경 개선, 휴먼케어 및 역량강화 등

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,714백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,714	3.190	380	144	-
국 비	2,600	2.346	254	-	-
시 도 비	334	297	37	-	-
시군구비	780	547	89	144	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 신규사업 선정 : 2019. 4.
- 마스터플랜 승인(국토부) : 2020. 12.
- 단위사업별 공사 추진 : 2021. 6. ~ 2023. 12.
 - 보행환경 개선, LPG배관망 구축, 커뮤니티센터 신축, 집수리, 지붕개량 등

□ 향후계획

- 성두지구 식초가공기계 구입 및 설치 : 2024. 7.
- 식초 가공교육 등 주민역량강화 추진 : 2024. 5.
- 사업정산 및 사업완료 : 2024. 12.

사업명	고창군 제2청사 신축	담당자	재무과 정지연(☎560-2479)																																																				
<div>□ 사업목적 및 필요성</div> <div>○ 제2청사를 본청 인근에 신축하여 행정조직을 집중 배치하고, 부족한 사무공간 확보와 민원인의 소통공간 개선을 통해 업무 효율성 및 민원인의 이용 서비스 개선 필요</div> <div>□ 사업개요</div> <div>○ 기 간 : 2020 ~ 2025</div> <div>○ 위 치 : 고창군 고창읍 읍내리 198-3번지 일원</div> <div>○ 사업내용 : 지하1층/지상5층, 연면적 2,483.97㎡</div> <div>□ 소요자원 및 사업비 집행현황</div> <div>○ 총사업비 : 금11,400백만원 (단위 : 백만원)</div> <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>11,400</td><td>57</td><td>552</td><td>8,191</td><td>2,600</td></tr><tr><td>국 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 도 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시군구비</td><td>11,400</td><td>57</td><td>552</td><td>8,191</td><td>2,600</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>민간자본</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>기 타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 13%)</div> <div>○ 군계획시설(공공청사) 결정(변경) 용역 : 2020. 06.</div> <div>○ 기본설계 용역 : 2021. 10.</div> <div>○ 설계공모 추진 : 2022. 12.</div> <div>○ 실시설계용역 완료 : 2023. 12.</div> <div>○ 공사착공 : 2024. 01.</div> <div>□ 향후계획</div> <div>○ 골조공사 완료 : 2025. 02.</div> <div>○ 공사준공 : 2025. 10.</div> <div>□ 사업변경 내역</div> <div>○ 사업내용 : 연면적 1,852㎡ → 2,483.97㎡</div> <div>○ 사업기간 : 2020 ~ 2024 → 2020 ~ 2025</div> <div>○ 총사업비 : 8,800백만원 → 11,400백만원</div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	11,400	57	552	8,191	2,600	국 비						시 도 비						시군구비	11,400	57	552	8,191	2,600	지 방 채						민간자본						기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																																		
계	11,400	57	552	8,191	2,600																																																		
국 비																																																							
시 도 비																																																							
시군구비	11,400	57	552	8,191	2,600																																																		
지 방 채																																																							
민간자본																																																							
기 타																																																							

사업명	고창읍 지중화 사업	담당자	건설도시과 유철호(☎560-2561)
-----	------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 고창읍을 관통하는 주요 도로에 대해 지중선로 매설을 통한 보행공간 확보 및 쾌적한 거리조성에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년
- 위 치 : 고창읍 터미널 사거리 ~ 덕산 교차로
- 규 모 : 지중선로 매설(L = 1.4km)

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,600백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,600	2,877	328		
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,600	1,877	328		
지 방 채	1,000	1,000			
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 지중화 사업 승인통보 : 2019. 12.
- 한전, kt 지중화공사 협약 체결 : 2020. 06.
- 지중화 설계용역 착수(한국전력공사 고창지사) : 2020. 07.
- 지중화 도로복구정비사업 설계용역 착수(고창군) : 2020. 07.
- 지중화 설계용역 완료(한국전력공사 고창지사) : 2022. 05.
- 지중화 도로복구정비사업 설계용역 완료(고창군) : 2022. 05.
- 지중화 지중화 공사 및 도로복구정비사업 착공 : 2022. 06.
- ※ 지중화 공사 한전(고창지사), 복구공사 고창군
- 지중화 사업 지자체 부담금 납부(공사통신) : 2022. 10.
- 지중선로(한전) 매설 및 임시복구 완료 : 2022. 12.
- 도로복구 공사 준공 : 2024. 01.

사업명	고창 솔재 생태축 복원사업	담당자	환경위생과 김인철(☎560-2873)
-----	----------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도로로 단절된 영산기맥 솔재 생태축을 연결·복원함으로써 방장산, 문수사일대 산림지역 생물다양성과 생물학적 수용능력 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 08.
- 위 치 : 고창읍 월산리 산38-1번지 일원
- 사업내용 : 생태축 복 원 A=2,100m²
- 생태통로 상부 : L=70m, B=30m / 도로(터널) 하부 : L=50m, B=20m

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,000	2,286	2,714	-	-
국 비	3,500	1,600	1,900	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,500	686	814	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 소규모환경영향평가 용역 착수 : 2020. 6.
- 기본 및 실시설계용역 착수 : 2020. 6.
- 생태통로 공법 협의 및 선정 : 2020. 11.
- 소규모환경영향평가 용역 완료 : 2021. 2.
- 기본 및 실시설계용역 완료 : 2021. 5.
- 공사(1차분) 착공 : 2021. 6.
- 공사(1차분) 준공 및 2차분 착공 : 2023. 4.
- 공사(2차분) 준공 : 2023. 8.

□ 향후계획

- 사업완료에 따른 모니터링 : 2024 ~

사업명	고창읍 도시생태축(서식지) 복원사업	담당자	환경위생과 김인철(☎560-2873)																																																				
<div>□ 사업목적 및 필요성<ul style="list-style-type: none">○ 유네스코 생물권보전지역으로 종합적이고 체계적인 생태계 복원·관리 필요○ 도심지역 환경문제 해결과 최상의 생태계서비스 제공</div> <div>□ 사업개요<ul style="list-style-type: none">○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.○ 위 치 : 고창읍 덕산리 산43-1번지 일원○ 사업내용 : 공원조성 A=88,369m²<ul style="list-style-type: none">- 습지 등 생물서식공간, 식생복원, 자연관찰로, 안내시설 등</div> <div>□ 소요자원 및 사업비 집행현황<ul style="list-style-type: none">○ 총사업비 : 11,700백만원(당초 : 15,004백만원)<div>(단위 : 백만원)</div><table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>11,700</td><td>3,700</td><td>4,638</td><td>3,362</td><td>-</td></tr><tr><td>국 비</td><td>4,900</td><td>490</td><td>2,930</td><td>1,480</td><td>-</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>3,800</td><td>210</td><td>1,708</td><td>1,882</td><td>-</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td>3,000</td><td>3,000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>민간자본</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>기 타</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table></div> <div>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 57%)<ul style="list-style-type: none">○ 사전행정절차 이행<ul style="list-style-type: none">- 지방재정영향평가, 문화재 지표조사 등○ 토지매입 및 분묘 이장 추진(사유지 70필지 중 66필지 협의 완료) : 2021. 1.○ 실시설계용역 착수 : 2021. 7.○ 행정절차이행 : 2023. 12.<ul style="list-style-type: none">- 군관리계획(공원) 변경, 소규모환경영향평가, 재해영향평가, 실시계획 인가 등</div> <div>□ 향후계획<ul style="list-style-type: none">○ 사업시행 및 준공 : 2023. 12. ~ 2024. 12.</div> <div>□ 사업변경 내역<ul style="list-style-type: none">○ 사업규모(당초: A=92,880m², 변경: A=88,369m²)○ 사업기간(당초: 2021~2023년, 변경: 2021~2024년)</div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	11,700	3,700	4,638	3,362	-	국 비	4,900	490	2,930	1,480	-	시 도 비	-	-	-	-	-	시군구비	3,800	210	1,708	1,882	-	지 방 채	3,000	3,000	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기 타	-	-	-	-	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																																		
계	11,700	3,700	4,638	3,362	-																																																		
국 비	4,900	490	2,930	1,480	-																																																		
시 도 비	-	-	-	-	-																																																		
시군구비	3,800	210	1,708	1,882	-																																																		
지 방 채	3,000	3,000	-	-	-																																																		
민간자본	-	-	-	-	-																																																		
기 타	-	-	-	-	-																																																		

사업명	고창 고리포 어촌뉴딜 300사업	담당자	해양수산물 박성철(☎560-2636)
-----	-------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 고창군 어촌지역의 어업기반시설 개선을 통한 어항 현대화와 어촌이 보유한 핵심 자원을 활용하여 어촌 특화개발 및 주민 소득 증대

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 상하면 자룡리 일원
- 사업내용
 - 공통사업 : 노후 포구정비, 어구 보관창고, 돌제방파제정비, 친환경주차장 등
 - 특화사업 : 고리포붕수대 복원, 해안사구 관찰 학습장, 자룡 마을회관 리모델링 등
 - S/W사업 : 어촌뉴딜 지역협의체 운영, 주민역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,000	10,000	4,000	-	-
국 비	7,000	7,000	2,800	-	-
시 도 비	900	900	360	-	-
시군구비	2,100	2,100	840	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 공기관 위수탁 협약체결(한국농어촌공사) : 2022. 2.
- 기본계획 고시 : 2021. 12.
- 붕수대 복원 준공 : 2023. 12.
- 기본계획 정정고시 : 2024. 6.

□ 향후계획

- 시행계획 고시 : 2024. 7.
- 토목 및 건축공사 착공 : 2024. 8.
- 토목공사 준공 : 2024. 12.
- 사업 총괄준공 : 2025. 12.

사업명	고창군 서남부권역 파크골프장 조성사업	담당자	체육청소년시설사업소 이여훈(☎560-8914)
-----	----------------------	-----	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 활용도가 낮은 공음면 선동리 공동묘지를 파크골프장으로 조성하여 주민의 소득 창출과 관광객을 위한 효율적인 부지 활용
- 건강, 웰빙, 삶의 질에 대한 관심이 높아지면서 생활권 내에서 언제라도 편리하게 이용할 수 있는 스포츠 공간을 확충하여 군민의 체육복지 향상

□ 사업개요

- 사업위치 : 고창군 공음면 선동리 323-3번지 일원
- 사업기간 : 2022. 12. ~ 2024. 12.
- 사업내용 : 파크골프(18홀), 화장실 등 부대시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원[도비(전환) 1,050, 군비 2,450] (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,500	-	-	500	3,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,050	-	-	150	900
시군구비	1,450	-	-	350	2,100
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 지방재정 투자심사 완료 : 2021. 4.
- 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 완료 : 2022. 6.
- 공유재산관리계획 승인 : 2023. 1.
- 실시설계용역 착수 : 2023. 8.
- 문화재(지표, 표본, 시굴, 발굴) 조사 용역 완료 : 2023. 12.
- 무연분묘 개장용역 완료 : 2024. 5.
- 실시설계용역 완료 : 2024. 6.
- 공사 발주 : 2024. 6.

□ 향후계획

- 공사 추진 : 2024. 7.
- 공사 준공 : 2024. 12.

사업명	문수산 편백숲 그린주차장 조성사업	담당자	산림녹지과 이시인(☎560-2605)
-----	--------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 국민 건강증진, 산림의 현명한 활용, 국토의 균형발전을 위하여 백두대간 서남권 지역에 추진하는 편백숲 공간 재창조사업의 기초 기반시설 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2024.
- 위 치 : 고창읍 월산리 산94-1번지 일원
- 사업내용 : 주차장 및 편의시설 조성 A=19,762m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,500	3560	40	1,900	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,500	1560	40	1,900	-
지 방 채	2,000	2,000	-	-	-
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 문수산 편백숲 주차장 조성사업 실시설계용역 완료 : 2020. 11.
- 문수산 편백숲 주차장 조성사업 1차분 착공 : 2020. 12.
- 문수산 편백숲 주차장 조성사업 2차분 착공 : 2021. 04.
- 문수산 편백숲 주차장 조성사업 1차분 준공 : 2022. 12.

□ 향후계획

- 공사 준공 및 완료 : 2024. 12.

사업명	고창군 구름골 자연휴양림 조성사업	담당자	산림복지과 정편성(☎560-2606)
-----	--------------------	-----	-------------------------

□ **사업목적 및 필요성**

- 미세먼지, 폭염 등 자연·사회환경이 급변하는 시대 상황에 맞추어 건강한 삶을 위한 산림휴양(치유)시설 조성을 통해 군민 및 관광객에게 휴식, 교육 등 다양한 산림휴양 공간을 제공하여 삶의 질 제고

□ **사업개요**

- 기 간 : 2022. ~ 2025.
- 위 치 : 고창군 아산면 용계리 산24-1번지 일원
- 사업내용 : 자연휴양림 조성(숲속의 집, 숲속야영장, 산책로 및 탐방로 등)

□ **소요자원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 9,440백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,440	1,240	42	1,000	7,158
국 비					
시 도 비	4,300	200	21	500	3,579
시군구비	5,140	1,040	21	500	3,579
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ **추진상황(추진단계 및 진도 : 28%)**

- 공유재산 관리계획 승인 : 2021. 06.
- 타당성평가 및 사전입지조사용역 완료 : 2021. 10.
- 편입 토지 보상완료 : 2022. 01.
- 기본계획 및 실시설계용역 착수 : 2022. 04.
- 재해영향성검토, 소규모환경영향평가용역 착수 : 2022. 05.
- 자연휴양림 지정·고시 완료 : 2022. 07.
- 공공디자인 심의(도) 완료 : 2023. 04.
- 자연휴양림 조성계획 승인(도) 신청 : 2024. 03.

□ **향후계획**

- 자연휴양림 조성계획 승인 : 2024. 09.
- 대상 토지 교환(고창군↔산림청) : 2024. 09. ~ 11.
- 자연휴양림 조성사업 착공 : 2024. 12.

사업명	고창황윤석도서관 건립	담당자	문화예술과 봉원용 (☎560-2955)
-----	-------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 다양한 문화예술을 향유할 수 있는 복합문화 공간 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2025년
- 위 치 : 고창읍 월곡리 873번지 일원
- 사업내용 : 부지면적 4,078㎡, 연면적 3,815㎡(지상 2층, 지하 1층)

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,000백만원(국비 5,900, 군비 13,100) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	19,000	429	3,434	15,137	351
국 비	5,900	18	2,125	3,757	
시 도 비					
시군구비	13,100	411	1,309	11,380	351
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- 문체부 도서관 건립 타당성 검토 : 2020. 4. ~ 5.
- 설계공모 시행 : 2020. 6.
- 지방재정투자 재심사 : 2021.7.~8.
- 통합설계용역 완료 : 2021.12.
- 공사 착공 : 2022. 6.

□ 향후계획

- 공사 준공 : 2024. 6.

□ 사업변경 내역

- 사업기간 : 당초 - 2019~2022, 변경 - 2019~2024
- 총사업비 : 당초 - 11,000백만원(국 5,000, 군 6,000)
 변경 - 19,000백만원(국 5,900, 군 13,100)

사업명	달빛노을 양고살재 조성사업	담당자	세계유산과 박종훈(☎560-2954)
-----	----------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 신설 도로 개통 이후 기존 도로(국지도 15호선)는 고창군으로 이관 예정으로 국지도를 활용한 관광시설 도입으로 지역관광 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2025년(4개년)
- 위 치 : 고창읍 석정리 양고살재 일원
- 사업내용 : 복합문화공간, 주차장(17면), 화장실 1개소, 전망대(2개소),쉼터 및 포토존, 감성정원, 산악자전거 코스연결(W=1.5m, L=1,500m), 보행로 조성 등

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,200백만원(도비 3,000, 군비 3,200) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,200	3,100	3,100	1,600	1,500
도 비	3,000	1,500	1,500	750	750
군 비	3,200	1,600	1,600	850	750

□ 추진상황

- 2022년 ~ 2023년 : 3,100백만원(도비 1,500, 군비 1,600)
 - 기본계획 및 지방재정 투자심사 : 2021. 12.
 - 실시계획용역(토목) 착수 : 2022. 4.
 - 원가심사(전북도) 및 계약심사(군) : 2023. 11.
 - 석정온천 관광지 조성계획(변경) 용역 추진 : 2023. 11.
 - 공사(토목, 조경) 착공 : 2023. 12.

□ 향후계획

- 예산변경협의 및 용역발주 : 2024. 10.
- 공사(토목, 조경) 준공 : 2024. 12.

□ 사업변경 내역

- 복합문화공간 민간투자유치 추진으로 토목, 조경 사업비를 제외한 잔여 사업비에 대하여 사업계획 변경하여 추진 검토

사업명	고창 상포권역 어촌뉴딜 300사업	담당자	해양수산물 박성철(☎560-2636)
-----	--------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 고창군 어촌지역의 어업기반시설 개선을 통한 어항 현대화와 어촌이 보유한 핵심 자원을 활용하여 어촌 특화개발 및 주민 소득 증대

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 부안면 상암리 ~ 흥덕면 후포리
- 사업내용
 - 공통사업: 노후 포구정비 및 호안정비, 포구안전시설 조성 등
 - 특화사업: 반월 갯벌 작업로, 어민회관 • 어민광장 조성, 어부길 정비
 - S/W사업: 어촌뉴딜 지역협의체 운영, 주민역량강화사업 등

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,790백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,790	3,973	2,743	3,817	-
국 비	5,453	2,781	1,920	2,672	-
시 도 비	701	358	247	343	-
시군구비	1,636	834	576	802	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 공기관 위수탁 협약 체결(한국어촌어항공단) : 2022. 2.
- 기본계획 고시 : 2023. 1.
- 실시설계용역 착수 : 2023. 6.

□ 향후계획

- 기본계획 변경 및 고시 : 2024. 7.
- 시행계획 승인 및 고시 : 2024. 7.
- 시설공사 발주 및 착공 : 2024. 8.
- 사업 총괄준공 : 2024. 12.

사업명	지역연계 첨단CT 실증사업	담당자	세계유산과 유성희(☎560-2949)
-----	----------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 고창 모양성제 축제의 첨단화와 다양한 콘텐츠 확보를 위한 수요자 중심의 지역 문화축제 실감 콘텐츠 서비스 플랫폼 기술개발 및 실증

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 고창읍성 일원
- 사업내용 : 첨단축제 실감콘텐츠 서비스 기반 기술개발, 콘텐츠 공유 서비스 개발 및 실증, 첨단 안내 및 편의 서비스 개발 및 실증 등

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,021백만원(당초 : 8,900백만원) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,021	5,211	3,838		
국 비	4,800	2,950	1,850		
시 도 비	1,700	886	814		
시군구비	1,700	886	814		
지 방 채					
민간자본					
기 타	821	129	360	332	

□ 추진상황

- 지역연계 첨단CT 연구개발(21~22년도분) : 2022. 5.
- 지역연계 첨단CT 연구개발(23년도분) : 2023. 6.
- 지역연계 첨단CT 실증 : 2023. 10.
- 지역연계 첨단CT 실증 연구 결과물 이관 : 2023. 12.
- 콘텐츠융합진흥원→ 고창군

□ 향후계획

- 지역연계 첨단CT 유지관리 : 2024. 1. ~

□ 사업변경 내역

- 기관부담금 증액으로 총사업비 변경(89억→90억)

사업명	고창 동학농민혁명 성지화 사업	담당자	문화예술과 이승현(☎560-2956)
-----	------------------	-----	-------------------------

□ **사업목적 및 필요성**

- 동학농민혁명 성지화 사업을 통해 고창군이 가진 선사~근현대까지의 역사문화 유산을 체계적으로 연결하여 지역의 정체성 확립

□ **사업개요**

- 기 간 : 2021. ~ 2026.
- 위 치 : 무장기포지(공음면 구암리 일원), 전봉준 생가터(고창읍 죽림리 일원)
- 사업내용
 - 무장기포 역사공원 : 무장기포역사관, 역사광장, 원형복원지, 전망대 등
 - 전봉준 기념공원 조성; 전봉준 생애기념관, 동학마당, 전망대 등

□ **소요자원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 24,305백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	24,305	95	2,507	2,000	19,703
국 비	10,250			500	9,750
시 도 비	14,055				9,953
시군구비		95	2,507	1,500	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ **추진상황(추진단계 및 진도 : 사전행정절차 74%, 전체진도 12%)**

- 중앙 지방재정 투자심사 승인(조건부) : 2022. 3.
- 고창 무장기포지 국가지정문화재 사적 지정 : 2022. 5. 2.
 - 사전행정절차발생 (지표조사, 표본조사, 발굴조사, 종합정비계획 수립)
- 사업부지 토지매입 진행 : 2022. 10. ~
- 사전행정절차 진행(지표조사, 표본조사, 발굴조사 완료) : 2023. 6.
- 건축기획 및 공공건축 사업계획 사전검토 완료 : 2023. 12.
- 문화재 종합정비계획 승인 : 2024. 6.

□ **향후계획**

- 설계공모 통한 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2024. 9.
- 사업부지 토지매입 완료 : 2025. 12.
- 착공 및 준공 : 2025. ~ 2026.

□ **사업변경 내역**

- 총사업비 (당초) 225억원 (국102.5 지방122.5) * 토지매입 20억원
(변경) 243.05억원 (국102.5 지방140.55) * 토지매입 및 사전행정절차 38.05억원
- 사업기간 (당초) 2025년 (변경) 2026년 *사전행정절차 진행으로 사업기간 연장

사업명	농업 창업·가공 교육센터 신축	담당자	농업기술센터 농촌개발과 이형진(☎560-8814)
-----	------------------	-----	--------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 농업인 전문 교육 시설 확충하고 수요와 트렌드를 반영한 프로그램 운영으로 농업의 6차산업화 등 부가가치 향상 기반 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2023.
- 위 치 : 고창군 고창읍 읍내리 515-6번지 일원
- 사업내용 : 농업인 창업 가공 교육센터 1동 신축
 - 1층 : 농업인 창업가공 교육 시설
 - 2층 : 농업인단체사무실 및 교육장, 관리실, 세미나실 - 3층 : 대강당

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,134백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계			3,134		
국 비			950		
시 도 비			1,019		
시군구비			1,165		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 기본 및 실시설계 준공 : 2023. 4
- 공사 착공 : 2023. 5. ~ 12.
 - 공사준공일 : 2023. 12. 10.
- 농업인 창업·가공 교육센터 준공식 : 2024. 1. 25.
- 제과제빵 등 교육 프로그램 운영 : 2024. 2. ~

□ 향후계획

- 농업인 창업·가공 교육센터 운영 : 2024. ~
 - 지역자원 활용 창업가공 교육 프로그램 운영
 - 농업인대학 교육, 농업인단체 워크숍 및 세미나 운영

사업명	농업근로자 기숙사 건립 지원	담당자	농업정책과 오 석(☎560-2524)
-----	-----------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 농촌 고용인력 확보 및 원활한 인력 수급으로 농업경영 안정 도모와 농업 생산성 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2022~2024.
- 위 치 : 고창군 대산면 매산리 198-8, 198-9(월드모텔)
- 사업내용 : 기숙사 개축(리모델링) ※연면적 950.4㎡(지상 4층)
- 주요시설 : 2인실 24개, 다목적실, 취사실, 휴게실, 관리실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,500		1,085	1,415	
국 비	750		496	254	
시 도 비	225		8	217	
시군구비	1,525		581	944	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 44%)

- 건물 감정평가 및 현황도면 작성 용역 시행 : 2023. 02.
- 건물 안전점검 용역 시행 : 2023. 03.~05.
- 공유재산 심의 및 건물 매입 및 등기이전 : 2023. 03.~04.
- 건축기획용역 및 공공건축 심의위원회 심의 : 2023. 04.~06.
- 기숙사 공사 추진(착공) : 2023. 12.

□ 향후계획

- 공사 준공 : 2024. 05.
- 입소자 입소 및 기숙사 운영 : 2024. 05.

사업명	구시포항 오션뉴딜 사업	담당자	해양수산과 강현신(☎560-2635)
-----	--------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 구시포항 및 배후지역의 신재생 에너지 보급 및 온실가스 배출 저감시설 등 탄소 중립을 위한 기본 인프라 시설 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 상하면 구시포 국기어항 일원
- 사업내용
 - 블루에너지 : 태양광 발전시설, 전기차 충전소 설치 등
 - 해양·체험지킴이 : 해양수질·파고 자동측정시스템, 해양감시시스템 등
 - 친환경 경관지킴이 : 구시포연안 배후지역 노후전력 설비 재생에너지 전환 등

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,000	2,800	1,400	2,100	2,100
국 비	4,900	1,960	980	1,470	1,470
시 도 비	630	252	126	189	189
시군구비	1,470	588	294	441	441
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 공기관 위수탁 협약 체결(한국해양환경공단) : 2022. 5.
- 기본계획 수립 : 2022. 12.
- 블루에너지 실시설계용역 착수 : 2023. 8.
- 친환경 경관지킴이 사업 준공 : 2023. 9.

□ 향후계획

- 블루에너지(태양광발전시설 등) 공사 발주 및 착공 : 2024. 7.
- 해양체험 지킴이(CCTV, 수질·파고측정시스템) 실시설계용역 추진 : 2024. 7. ~ 9.
- 기본계획 변경승인(에너지저장장치(ESS) 도입) 등 : 2024. 7.
- 사업총괄 준공 : 2025. 12.

사업명	고창군립미술관 건립사업	담당자	문화예술과 봉원용 (☎560-2955)
-----	--------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 고창군의 문화예술 발전 및 군민의 문화예술 향수에 기여
- 유네스코 생물권 보전지역의 고창의 특성에 부합하는 생태미술개발을 통한 관광자원 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2026
- 위 치 : 고창읍 도산리 873 일원
- 사업내용 : 고창군립미술관 본관, 창작스튜디오, 야외전시장 등 신규 건립

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,702백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,702			500	10,202
국 비					
시 도 비	4,280.8			200	4080.8
시군구비	6,421.2			300	6121.2
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)

- 문체부 공립미술관 설립타당성 사전평가 통과(조건부) : 2022. 05.
- 전북도 지방재정투자심사 통과(조건부) : 2022. 07.
- 군립미술관 공공건축 사전검토 완료(건축공간연구원) : 2023. 08.

□ 향후계획

- 군립미술관 공공건축심의위원회 개최 : 2023. 09.
- 군립미술관 건축설계 원가심사(전라북도) : 2023. 09.
- 군립미술관 건축설계 일상감사 : 2023. 09.
- 군립미술관 건축설계 제안공모 공고 : 2023. 09.
- 군립미술관 통합설계용역 계약 및 착수 : 2023. 11.
- 군립미술관 공사착공 : 2024. 09.
- 군립미술관 공사준공 : 2026. 05.
- 군립미술관 개관 : 2026. 08.

사업명	운곡 산림레포츠파크 조성사업	담당자	산림녹지과 정편성(☎560-2606)
-----	-----------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 자연휴양림을 기반으로 운곡습지, 고인돌유적지 등 관광 및 산림 부문 연계를 통해 향후 국민여가·휴양 수요 증가에 효율적 대처

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2025.
- 위 치 : 고창군 아산면 용계리 산36번지 일원
- 사업내용 : 산림레포츠파크 조성(로프, 네트, 레일 등을 활용한 체험시설 등)

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,800백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,800	1,100	58	2,300	2,342
국 비					
시 도 비	2,350	-	29	1,150	1,171
시군구비	3,450	1,100	29	1,150	1,171
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 공유재산 심의 의결 : 2022. 04.
- 산림레포츠파크 타당성평가 용역 완료(적합) : 2022. 07.
- 지방재정투자심사(자체) 완료 : 2022. 08.
- 토지 및 지장물 매입 완료 : 2022. 12.
- 기본계획 및 실시설계용역 착수 : 2023. 05.

□ 향후계획

- 기본계획 및 실시설계용역 완료 : 2024. 10.
- 산림레포츠파크 조성계획 승인 : 2024. 11.
- 산림레포츠파크 조성사업 착공 : 2024. 12.

사업명	고창군 청소년 창의·예술 미래공간 신축	담당자	인재양성과 서명희(☎560-2927)
-----	-----------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 청소년이 기획·운영하고 실험할 수 있는 자치문화 공간 마련
- 학생-학부모-마을-학교간 소통과 협력을 통한 마을 공동체 구현

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 8. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 고창군 고창읍 보릿골로 35(고창중학교 농구장 부지)
- 사업내용 : 청소년이 기획·운영하고 실험할 수 있는 자치문화 공간 신축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,824백만원(당초 : 5,490백만원) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,824	203	1,291	4,330	0
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,000		1,000	0	0
지 방 채					
민간자본					
기 타	4,824	203	291	4,330	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 설계용역 완료 : 2023. 7.
- 고창군 야외 농구장 시설 → 고창중 실내 강당으로 이전 : 2023. 8.
- 착공 : 2023. 11.
- * 사업주체 : 고창교육지원청(고창군은 고창교육지원청에 분담금(10억원) 지급)

□ 향후계획

- 청소년 창의·예술 미래공간 준공(예정) : 2024. 12.

□ 사업변경 내역

- 2022년 설계용역 유찰로 2023년 TF팀(학생,학부모,교사) 협의회(2023년 3월) 후 최종 설계용역 완료(2023년 7월)
- 자치예술미래공간 명칭 변경 → 창의예술미래공간

사업명	고인돌박물관 어드벤처 놀이시설 조성사업	담당자	세계유산과 손형도(☎560-2952)
-----	-----------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 고인돌박물관 주변 노후화된 선사마을 재현시설에 세계유산과 연계된 놀이시설 및 휴게공간 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2024.
- 위 치 : 고창군 도산리 676번지 일원
- 사업내용 : 고인돌 어드벤처 놀이시설, 휴게시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년
계	4,000			1,600	2,200
국 비					
시 도 비	2,000		100	800	1,100
시군구비	2,000		100	800	1,100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 타당성평가 및 기본계획 수립 완료 : 2021. 12.
- 지방재정 투자심사 완료 : 2022. 08.
- 공유재산 관리계획(안) 의결 : 2022. 12.
- 실시설계용역 추진 : 2023. 05. ~
- 지구단위계획 변경용역 추진 : 2023. 10. ~

□ 향후계획

- 문화재 현상변경 허가 추진 : 2024. 7.
- 실시설계용역 완료 : 2024. 8.
- 공사발주 및 추진 : 2024. 9. ~ 2025. 12.

사업명	신혼부부 및 청년 보금자리 조성 지원사업	담당자	도시디자인과 김남곤(☎560-2395)
-----	------------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 우리군의 터미널과 인근주차장 부지가 국토교통부 「도시재생 혁신지구 국가시범사업」 공모에 선정되어 쇠퇴되는 도심의 교통거점을 유기농가공 산업 육성 및 주거지원시설 등 융복합 조성하기 해당 사업과 연계 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 01. ~ 2027. 12.
- 위 치 : 고창읍 읍내리 629번지의 외 2필지
- 사업내용 : 운수시설, 상업시설(청년지원), 연구시설, 공동주택 등

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	20,000	-	-	9,165	10,835
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	20,000	-	-	9,165	10,835
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 신규사업 선정 : 2022. 12.
- 혁신지구 지정 및 사업계획(변경)고시 : 2023. 12.
- 업무협약 추진(고창군 ↔ LH) : 2024. 01. ~ 2024. 06.

□ 향후계획

- LH공사 경투심 요청 및 추진 : 2024. 07. ~ 2024. 09.
- 사업 실시설계 등 용역발주 및 추진 : 2024. 10. ~ 2025. 12.
- 사업 추진 및 총괄 준공 : 2025. 01. ~ 2027. 12.

사업명	서남부권 어울림 문화공간 조성사업	담당자	재무과 하선옥(☎560-2480)
-----	--------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지방소멸대응의 일환으로 아동 및 청소년, 청년 2030세대의 타지역 유출을 막기 위한 문화·보육·여가활동 공간을 조성하여 청소년, 청년의 창의혁신 체험 공간 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2026
- 위 치 : 고창군 무장면 무장리 708-1 일원
- 사업내용 : 지하1층/지상3층, 연면적 2,181.49㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 금8,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,500	1,000	6	4,000	3,494
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,000	-	-	2,506	3,494
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	2,500	1,000	6	1,494	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 공유재산심의회 의결 : 2022. 11.
- 건축기획용역 완료 : 2023. 06.
- 설계공모 심사 : 2023. 06. ~ 08.
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2024. 06.
- 용역 완료보고회 : 2024. 07.

□ 향후계획

- 공사 착공 : 2024. 08.
- 공사 준공 : 2026. 10.

사업명	북분자 농공(특화)단지 상수관로 매설공사	담당자	상하수도사업소 유도경(☎560-8981)
-----	------------------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 북분자 농공(특화)단지 내 신규 기업의 입주로 추가적인 용수 필요에 따른 상수도 기반 시설 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 01. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 고창군 흥덕면 동사리 ~ 부안면 오산리
- 사업내용 : 송수관로 (D300) L=5km, 가압장 1식

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,000	-	-	1,500	2,300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 공사발주(총괄분) : 2024. 2.
- 공사 총괄 계약 및 착공 : 2024. 3.
- 1차분 공사 추진 : 2024. 4.

□ 향후계획

- 1차분 공사 준공 : 2024. 12.
- 2차분 공사 추진 : 2025. 1.

사업명	구시포항 복합수산물문화센터 건립사업	담당자	해양수산물 이주봉(☎560-2627)
-----	---------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 구시포항 준공 후 기반 시설은 구축되었으나, 위판장이 없어 사매로 판매하고 있어 어업인들의 불편 해소를 위한 위판장 건립

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 고창군 상하면 자룡리 969-2
- 사업내용 : 수산물 위판장 건립
 - 1 층 : 활·선어 위판장(해수부 위생위판장 기준), 활·선어 판매장, 냉동창고 등
 - 2 층 : 사무장, 회의실 등
 - 옥상 : 전시실, 창고, 회의실 등

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비(당초 : 5,000백만원, 변경 : 5,210백만원) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,210	250		4,960	
국 비					
시 도 비	210			210	
시군구비	4,000	200		3,800	
지 방 채					
민간자본	1,000	50		950	
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 지역 상생협력사업 계획서 제출 : 2023. 3.
- 상생협력사업비 교부 : 2023. 8.
- 보조금 교부 신청접수 및 일상감사 등 : 2023. 7. ~ 9.
- 보조금 교부결정 및 사업추진 : 2023. 10. ~

□ 향후계획

- 사업추진(실시설계용역 등) : 2024. 2. ~ 9.
- 착공 및 준공 : 2024. 10. ~ 2025. 6.

□ 사업변경내역

- 총사업비
 - 당초 : 5,000백만원(원전 4,000, 자담 1,000)
 - 변경 : 5,210백만원(도비 210, 원전 4,000, 자담 1,000) * 2024년 변경

- ☐ **사업변경 내역**

사업명	발효식품단지 조성사업 (발효식품산업 플랫폼 구축사업)	담당자	농촌활력과 박지슬(☎560-2698)
-----	----------------------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 발효 식품산업의 안정적인 생산 인프라 구축 및 경쟁력 강화와 기술 개발·상품화·소스화를 통한 농식품산업의 성장 기반 마련
- 발효식품 산업화를 통한 지역농산물 부가가치 향상 및 가공시설 공유를 통한 초기 시설투자비 절감과 창업 기회 확대 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2024.
- 위 치 : 공음면 선동리 323-3번지 일원
- 사업내용 : 발효식품플랫폼, 공유가공센터

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,000	516	-	516	3,484
국 비	2,000	258	-	258	1,742
시 도 비					
시군구비	2,000	258	-	258	1,742
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

- 사전 행정절차 이행 : 2023. 02. ~ 04.
- 지방재정투자심사, 공유재산심의, 공공건축심의 등
- 제안공모 조달청 공고 및 당선작 선정 : 2023. 05.
- 기본 및 실시 설계 용역 착수 : 2023. 06.
- 공사발주 : 2023. 12.
- 공사착공 : 2024. 3.

□ 향후계획

- 공사준공 : 2024. 12

사업명	고창 반다비 체육센터 건립사업	담당자	체육청소년시설사업소 이여훈(☎560-8914)
-----	------------------	-----	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장애인, 비장애인 모두가 함께하는 스포츠 환경 조성
- 사회배려계층의 체육·교육·문화체험 제공을 통한 복지증진 및 사회활동강화

□ 사업개요

- 사업위치 : 고창읍 읍계리 94번지 일원, 사회복지시설 지구 내
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사업내용 : 장애인체육관 및 평생학습센터 건립
 - 부지면적 9,193㎡, 연면적 3,500㎡, 지하1층·지상2층
 - 실내체육관, 수중운동실, 체력단련실, 일반교실 등

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,000백만원
[국비(기금) 4,000, 도비 3,000, 군비 7,000(특교세 600, 군비6,400)] (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	14,000	-	-	800	13,200
국 비	4,000	-	-	200	3,800
시 도 비	3,000	-	-	-	3,000
시군구비	7,000	-	-	600	6,400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 지방재정투자심사 승인 : 2023. 3.
- 건축기획 용역 착수 : 2023. 8.
- 건축기획 용역 중지 : 2023. 11.
 - 사업위치 변경, 장애인단체와 협의 등
- 사업위치 변경 : 2024. 3.
 - 사회복지 시설 지구 내 위치 변경
- 공공건축 사업계획 사전검토 완료 : 2024. 5.
- 사업계획 변경승인 신청(문체부) : 2024. 6.

□ 향후계획

- 공공건축 심의 : 2024. 7.
- 건축기획용역 준공 : 2024. 7.
- 설계 공모 : 2024. 7. ~ 9.
- 공유재산 심의·관리계획 변경 : 2024. 9.
- 기본 및 실시설계 : 2024. 10. ~ 2025. 7.
- 공사착공 및 준공 : 2025. 8. ~ 2026. 12.

사업명	고창군 국민안심해안사업	담당자	해양수산과 강현신(☎560-2635)
-----	--------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 기후 변화에 따른 해일, 파랑, 연안침식 등으로부터 국토를 보전하고 국민이 연안을 쾌적하게 이용할 수 있도록 완충구역 확보

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 6. ~ 2027 . 12.
- 위 치 : 상하면 용정리 ~ 장호리 명사십리 일원
- 사업내용 : 명사십리 해안사구 복원, 침식방지 울타리, 연안 지중화 공사 등

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	15,000	-	-	780	14,220
국 비	10,500	-	-	550	9,954
시 도 비	1,350	-	-	70	1,280
시군구비	3,150	-	-	160	2,986
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 일상감사 및 원가감사 추진 : 2023. 12.
- 사업수행능력(PQ) 및 입찰의뢰 : 2024. 1. ~ 2.
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2024. 3.

□ 향후계획

- 기본 및 실시설계용역 추진 : 2024. 2. ~ 12.
 - 제 3차 연안정비계획 변경추진(2024. 5. ~ 8.)
 - 제 3차 연안정비계획 변경승인(2024. 9.)
- 시설공사 발주 및 착공 : 2024. 12.
- 사업 총괄 준공 : 2027. 12

사업명	선셋드라이브 명소화사업	담당자	세계유산과 여진아(☎560-8533)
-----	--------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 세계자연유산으로 등재된 고창갯벌의 아름다운 천혜 자연경관과 조화를 이루는 야간경관 인프라 구축을 통한 지역 관광거점 조성
- 서해안 지역의 다양한 관광자원을 개발하고, 관광객이 머물 수 있는 콘텐츠 확대를 통한 체류형 관광 유도로 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 심원면 만돌리 1043-1 일원
- 사업내용 : 경관조명 및 휴게공간 조성 등

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원(국 3,000 / 군 3,000) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,000	-	85	210	5,705
국 비	3,000	-	42.5	105	2852.5
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,000	-	42.5	105	2852.5
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 서해안권 종합발전계획(변경) 수립 : 2021. 7.
- 서해안권 종합발전계획(변경) 고시 : 2021. 11.
- 2023년 해안 및 내륙권 발전사업 신규사업 반영 : 2023. 1.
- 기본계획수립 용역 추진 : 2023. 9. ~ 2024. 4.
- 전북도 및 국토부 기본계획 승인 : 2024. 5.
- 실시설계 용역 착수 : 2024. 6

□ 향후계획

- 실시설계 용역 추진 : 2024. 6. ~ 12.
- 전북도 및 국토부 실시설계 승인 : 2024. 12.
- 시설 조성공사 추진 : 2025. ~ 2026.

□ 사업변경 내역

- (당초) 총사업비 5,800백만원 → (현재) 총사업비 6,000백만원

사업명	고창농악전수관 증축	담당자	문화예술과 배혜민(☎560-2448)
-----	------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 고창농악전수관 숙박시설 부족에 따른 숙소 공간 확충을 통한 전통문화예술 체류형 체험 공간 확보로 전통문화 계승·발전에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2025
- 위 치 : 고창군 성송면 학천리 603번지
- 사업내용 : 전수교육을 위한 기숙사 신축

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,765백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,765			5.6	2,759.4
국 비	1,000				1,000
시 도 비					
시군구비	1,765			5.6	1,759.4
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 기본 및 실시설계용역 시행 : 2023. 10. 17.
- 대지현황측량 용역 시행 : 2023. 12. 1.
- 지반조사 용역 시행 : 2023. 12. 13.
- (중기)공유재산관리계획 변경 승인 : 2024. 3. 4.
- 매장유산 참관조사 및 지반조사 용역 시행 : 2024. 3. 12.
- 일상감사 및 계약심사 완료 : 2024. 6. 21.

□ 향후계획

- 공사착공 : 2024. 8.
- 공사준공 : 2025. 4.

□ 사업변경 내역

- 연약지반으로 인한 사업대상지 변경
 - 당초 : 고창군 성송면 향산 1길 106
 - 변경 : 고창군 성송면 학천리 603

사업명	고창군 통합보훈회관 건립사업	담당자	사회복지과 김은중(☎560-2274)
-----	-----------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 현 보훈회관의 공간이 협소하여 7개 단체 중 4개 단체만 입주해 있고 사무실의 기능만 갖추고 있어 단체 간 교류 및 소통에 어려움이 있음
- 보훈가족의 화합 및 복지 증진을 위한 매개체와 구심점 강화를 위한 통합 공간을 조성하고 나라사랑 정신을 전하는 공간으로 활용하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2025.
- 위 치 : 전북특별자치도 고창군 고창읍 교촌리 233-5번지
- 사업내용 : 보훈회관 신축 1동(지상 3층, 연면적 987㎡)
- 주요시설 : 단체 사무실, 다목적실, 소회의실, 휴게실, 갤러리 및 휴식공간, 하늘정원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,300백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,300		18	2,111	2,171
국 비	500			250	250
시 도 비	500			500	
시군구비	3,300		18	1,361	1,921
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 건축 기획용역 시행 : 2023. 7.
- 일반 설계공모 공고 및 시행 : 2024. 1.
- 기본 및 실시설계용역 시행 : 2024. 11.
- 사업부지 건축물(현 가족센터) 해체계획서 작성 용역 시행 : 2019. 10.

□ 향후계획

- 공사발주 및 착공 : 2024. 9.
- 보훈회관 준공 및 개관식 : 2025. 10.

사업명	특화품목 6차 산업화사업	담당자	농촌활력과 김기덕(☎560-5696)
-----	---------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 농촌지역에 부존하는 유·무형 향토자원을 발굴, 1,2,3차 산업과 연계한 농촌융복합 산업을 육성하여 궁극적으로 농가 소득 증대 및 농촌 지역경제 활력 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 4. 28. ~ 2026. 12. 31
- 위 치 : 고창군 일원
- 사업내용 : 절임가공시설구축(5개소), 기술지원 및 홍보 마케팅 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,000		-	400	1,600
국 비					
시 도 비	1,000			200	800
시군구비	790			140	650
지 방 채					
민간자본					
기 타	210			60	150

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50 %)

- 추진방향 수립 및 추진주체 모집 : 2023. 1. ~ 3.
- 23년 특화품목(김치/절임) 6차 산업화사업 공모 신청 : 2023. 3. 24.
- 특화품목 6차 산업화사업 공모선정 : 2023. 4. 4.
- 사업비 : 20억원(도비 10 군비 7.9 자담 2.1) / 전라북도
- 김치절임산업 육성을 위한 세부계획 승인 : 2023. 9.
- 23년 세부계획 승인에 따른 사업완료 : 2023. 12.
- SW : 연구개발, 홍보마케팅, 사업단 구축 / HW : 절임배추공장 리모델링 2개소
- 24년 특화품목 육성을 위한 세부계획 수립 : 2024. 1. ~ 2.
- 24년사업계획 승인에 따른 세부사업별 사업추진 : 2024. 3.~
- 김치(절임) 시설구축 : 2개소(신축))/ 제품개발, 홍보마케팅 등

□ 향후계획

- 24년 사업계획 승인에 따른 세부사업별 사업추진
- 김치(절임) 시설구축 : 3개소(24년 2(신축) 25년 1(신축))
- 김치산업 중장기 발전계획 수립 및 연계사업 발굴 : 2024
- 김치(절임) 관련 업체 및 농가 역량강화 및 네트워크 구축 : 2024 ~ 2026
- 김치 양념개발 및 절임배추 표준공정 수립 등 : 2024 ~ 2026
- 김치산업 활성화를 위한 제품개발 및 홍보마케팅 등 : 2024 ~ 2026

사업명	고창읍 월곡~공설운동장 도로개설 사업	담당자	도시디자인과 나윤채(☎560-2564)																																																				
<div><div>□ 사업목적 및 필요성</div><div>○ 도시가로망 구축을 통한 주민들의 교통편의 제공으로 쾌적한 주거환경 도모</div></div>																																																							
<div><div>□ 사업개요</div><div>○ 기 간 : 2023. 7. ~ 2025. 12.</div><div>○ 위 치 : 고창읍 월곡리 253번지 일원</div><div>○ 사업내용 : 도로개설 L=650m, B=10m, 회전교차로 개선 1식</div></div>																																																							
<div><div>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</div><div>○ 총사업비 : 3,600백만원(군비) (단위 : 백만원)</div><table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr></thead><tbody><tr><td>계</td><td>3,600</td><td>-</td><td>62</td><td>1,000</td><td>2,538</td></tr><tr><td>국 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>3,600</td><td>-</td><td>62</td><td>1,000</td><td>2,538</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>민간자본</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>기 타</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table></div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	3,600	-	62	1,000	2,538	국 비	-	-	-	-	-	시 도 비	-	-	-	-	-	시군구비	3,600	-	62	1,000	2,538	지 방 채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기 타	-	-	-	-	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																																		
계	3,600	-	62	1,000	2,538																																																		
국 비	-	-	-	-	-																																																		
시 도 비	-	-	-	-	-																																																		
시군구비	3,600	-	62	1,000	2,538																																																		
지 방 채	-	-	-	-	-																																																		
민간자본	-	-	-	-	-																																																		
기 타	-	-	-	-	-																																																		
<div><div>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)</div><div>○ 실시설계착수 및 완료 : 2023. 7. ~ 2024. 4</div><div>○ 감정평가 및 보상협의 추진 : 2024. 5.</div><div>○ 총괄사업 계약 및 1차분 착공 : 2024. 6. ~</div></div>																																																							
<div><div>□ 향후계획</div><div>○ 1차분 추진 및 준공 : 2024. 7. ~ 12.</div><div>○ 2차분 추진 및 준공 : 2025. 2. ~ 12.</div></div>																																																							

사업명	명사십리 해안도로 확포장공사	담당자	건설도시과 유철호(☎560-2561)
-----	-----------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도로폭이 협소하여 차량통행이 불편한 군도 확포장으로 주민 불편 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 위 치 : 고창군 상하면 용정리(장호어촌체험마을 ~ 구시포해수욕장)
- 규 모 : 도로확포장 : L=2.1km, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000(군비)
- '23년도 : 200백만원 / 이후계획 : 3,800백만원
- ※ 이 월 액 : 111백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,000	-	47	226	3,727
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,000	-	47	226	3,727
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 소규모환경영향평가용역 착수 : 2023. 7.
- 실시설계용역 착수 : 2023. 8.
- 전북지방환경청 사전협의(1차) : 2023. 12.
- 전북지방환경청 사전협의(2차) : 2024. 4.
- 전북지방환경청 사전협의(3차) : 2024. 7.

□ 향후계획

- 소규모환경영향평가용역 및 환경영향평가 협의 완료 : 2024. 8.
- 실시설계용역 완료 : 2024. 9.
- 편입토지 보상 추진 : 2024. 9. ~
- 행정절차 이행 완료 : 2024. 12.
- 공사 추진 : 2025. 3. ~ 2026. 12

사업명	고수 봉산마을(리도206호선) 확포장공사	담당자	건설도시과 유철호(☎560-2561)
-----	------------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도로폭이 협소하여 차량통행이 불편한 농어촌도로의 확포장으로 주민 불편 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년
- 위 치 : 고창군 고수면 봉산리 산48-10 ~ 236-10
- 규 모 : 본선도로 L=780m, B=7.8m. 부체도로 413m, B=6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,525(군비 1,525, 조정교부금 1,000)
- 기투자('21년까지) : 2,470백만원 / '22년도 : 630백만원 / '23년도 : 970백만원
- ※ 이 월 액 : 1,125백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,525	1,125	575	825	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,525	1,125	575	825	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 실시설계용역 착수 : 2020. 5.
- 실시설계 완료 : 2022. 6.
- 공사 총괄 및 1차분 발주 : 2022. 11.
- 1차분 착공 : 2022. 12.
- 1차분 준공 : 2024. 5.
- 2차분 착공 : 2024. 5.

□ 향후계획

- 2차분 준공 : 2024. 10.

사업명	고창 공용터미널 뒤 상가매입	담당자	도시디자인과 이명진(☎560-2568)
-----	-----------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 우리군의 터미널과 인근주차장 부지가 국토교통부 「도시재생 혁신지구 국가시범사업」 공모에 선정되어 쇠퇴어가는 도심의 교통거점을 유기농가공 산업 육성 및 주거 지원시설 등 융복합 조성하기 위해 터미널 뒤 상가매입

□ 사업개요

- 매입기간 : 2023. 01. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 고창읍 읍내리 629-8번지
- 사업내용 : 부지면적 4,522㎡

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,000	-	2,881	4,119	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,000	-	2,881	4,119	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 신규사업 선정 : 2022. 12.
- 혁신지구 지정 및 사업계획고시 : 2023. 03.
- 추가편입 상가 감정평가 : 2023. 04.
- 보상 협의 및 추진 : 2023. 05. ~ 2024. 12.
- 편입상가 영업보상비 감정평가 및 확정 : 2024. 01. ~ 2024. 07.

□ 향후계획

- 영업보상비 지급 : 2024. 07. ~ 2024. 11.
- 편입상가 철거 및 사업 추진 : 2025. 01. ~ 2025. 03.

사업명	심원면 실내체육시설 건립사업	담당자	체육청소년시설사업소 문승주(☎560-8921)
-----	-----------------	-----	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 심원면 실내체육관을 건립하여 주민 체육 편의시설 제공 및 건강 증진을 새롭게 실현하여 주민 삶의 질 향상을 도모

□ 사업개요

- 사업위치 : 심원면 연화리 713번지 일원
- 사업기간 : 2022. 12. ~ 2025. 12.
- 사업내용 : 실내체육관 1동
 - 부지면적 4,788㎡, 연면적 1,500㎡ 이내
 - 실내체육관, 헬스장, 다목적실 등

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 5,000백만원
[국비(균특) 1,000, 도비 1,400, 군비 2,600(특교세 1,000, 군비 1,600)]
(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,000	-	-	-	4,000
국 비	1,000	-	-	-	-
시 도 비	1,400	-	-	-	1,400
시군구비	2,600	-	-	-	2,600
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 토지매입 완료 : 2022. 3.
- 특별교부세 10억원 확보 : 2022. 12.
- 건축기획 용역 추진 : 2023. 1. ~ 4.
- 실시설계용역 착수 : 2023. 10.

□ 향후계획

- 실시설계 완료 : 2024. 7.
 - 행정절차 이행(도 원가심사, 건축허가, 용도지역변경)
- 공사 착공 및 준공 : 2024. 9. ~ 2025. 12.

사업명	고창군 갯벌 식생복원사업	담당자	해양수산물 정안선(☎560-2645)
-----	---------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 염생식물 군락지 조성을 통한 생태계 복원으로 갯벌의 생태적 기능 회복 및 탄소 흡수력 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2026
- 위 치 : 고창군 상하면 명사십리 해안사구 및 심원면 갯벌 일원
- 사업내용 : 염생식물 군락지 조성 및 친수시설 설치

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	15,000			4,716	10,284
국 비	10,500			3,301	7,199
시 도 비	2,250			707	1,543
시군구비	2,250			708	1,542
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 전문가 자문 회의 : 2024. 2.
- 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수 : 2024. 6.

□ 향후계획

- 기본 및 실시설계용역 완료 : 2025. 6.
- 사업 총괄 준공 : 2026. 12.

사업명	농촌관광 스타마을 조성사업	담당자	세계유산과 손형도(☎560-2952)
-----	----------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 고창의 특산품인 복분자를 활용한 와인테마의 관광명소를 조성하고 이를 거점으로 주변마을(진마, 용계, 용산, 안현마을 등)과 연계한 체험, 축제, 교육 등 프로그램 운영을 통해 전라북도의 대표적인 농촌관광지 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2023~2024
- 위 치 : 고창군 부안면 용산리 복분자 유원지 일원
- 사업내용 :
 - 오감만족 와인 체험마루(복분자 리큐르 아뜰리에)조성, 와인족욕 체험센터, 와인 체험 전시 프로그램운영, 주조 아카데미 운영
 - 사계절 축제 한마루 와인빌리지 조성, 사계절축제 운영, 와인투어 패키지 운영, 와인빌리지 특화경관조성)

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,000			2,500	7,500
국 비					
시 도 비	4,000			1,150	2,850
시군구비	4,000			1,350	2,650
지 방 채					
민간자본	2,000				2,000
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 농촌관광 스타마을 조성사업 공모 선정 : 2023. 06.
- 지방재정 투자심사 완료(도) : 2023. 11.
- 마을공동체 조직(사무국) 구성 완료 : 2024. 01.
- 기본계획 및 실시설계용역 추진 : 2024. 04.

□ 향후계획

- 기본계획 및 실시설계용역완료 : 2024. 12.
- 마을사업 선정 및 추진 : 2024. 11.
- 사업 착공 및 추진 : 2024. 12.

사업명	람사르 운곡습지 센터 건립	담당자	세계유산과 오익선(☎560-2874)
-----	----------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 운곡습지센터 건립으로 습지생태보존에 대한 인식을 증진시키고 다양한 생태가치를 전시, 관광객 생태프로그램 참여 유도 등 생태관광 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. ~ 2026.(3개년)
- 위 치 : 아산면 운곡리 221-7번지 일원
- 사업내용 : 습지 센터 건립(전시관, 생태교육실 등)

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,000	0	0	285	
국 비	5,600	-	-	200	5400
시 도 비					
시군구비	2,400	-	-	85	2315
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 공유재산 관리계획 반영 : 2024. 5.
- 군관리계획 결정(변경) 용역 추진 : 2020. 5.
- 건축기획 및 사업계획 사전검토 완료 : 2024. 7.

□ 향후계획

- 공공건축심의 추진 : 2024. 7.
- 설계공모(제안공모) 추진 : 2024. 9.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2024. 11.
- 공사 착공 : 2025. 8.

사업명	고창 드론통합지원센터 기반시설 조성	담당자	도시디자인과 나윤채(☎560-2564)
-----	---------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 국토부 드론 산업발전 기본계획에 따라 드론산업 인프라 구축 및 교육·자격시험 등 드론산업 육성을 위한 입지선정으로 「호남권 드론통합지원센터 건립사업」을 위한 기반시설 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 7. ~ 2026. 5.
- 위 치 : 성내면 조동리 184-4번지
- 사업내용 : 부지조성 89,560㎡, 도로개설 L=230m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,100백만원(도비 1,950 군비 11,150) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	13,100	-	1,398	5,000	6,702
국 비	-	-		-	-
시 도 비	1,950	-		1,950	-
시군구비	11,150	-	1,398	3,050	6,702
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계중)

- 호남권 드론인프라 입지 선정(국토부) : 2023. 2.
- 군관리계획 결정(변경) 용역 및 실시설계용역 착수 : 2023. 7.
- 토지 및 지장물 보상협의 추진 : 2023. 11. ~
- 매장유산(문화재) 표본·시굴조사 완료 : 2024. 5.
- 매장유산(문화재) 정밀발굴조사 계약 및 착수 : 2024. 6.

□ 향후계획

- 실시설계 완료 및 관련기관, 부서 협의 완료(농지 등) : 2024. 8.
- 군계획위원회 자문 및 심의, 전라북도 도시계획위원회 심의 : 2024. 9.
- 매장유산(문화재) 정밀발굴조사 완료 및 실시계획인가 협의 : 2024. 10.
- 기반시설 조성사업 발주(착공) 및 준공(고창군) : 2024. 11.

사업명	에너지자립 영농마을 조성사업	담당자	신활력경제정책관 황기영(☎560-2357)
-----	-----------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 에너지자립기반을 구축하여 귀농귀촌을 원하는 가구에 경제적 부담을 줄여주고, 마을사업을 통해 정주여건도 개선하여 인구유입을 촉진시킬 수 있는계기 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2024.~2026.
- 위 치 : 고창군 일원
- 사업내용 : 태양광 신재생에너지 설치 지원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원(지방소멸대응기금 2,000 자부담금 500) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비					
지 방 채					
민간자본	500	-	-	-	500
기 타(기금)	2,000	-	-	-	2,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

- 에너지 자립마을 지방소멸대응기금 확정 : 2023.11.
- 에너지 자립마을 우수 시·군 견학 : 2024.02.~03.
- 신·재생에너지 업체 사업 컨설팅 : 2024.03.
- 추진지침 · 사업세부계획 수립 : 2024.04.
- 한국전력 계통연계 협의(1차) : 2024.04.
- 고창군 에너지 기본 조례 전부개정 : 2024.05.
- 수요조사 실시 : 2024.05.~06.
- 한국전력 계통연계 협의(2차) : 2024.06.
- 실행계획 수립 : 2024.07.

☐ **향후계획**

- 사업대상지 선정 : 2024. 7.
- 실시설계 용역 추진 : 2024. 7. ~ 8.
- 협약 체결(군·조합·시공업체) : 2024.09.
- 착공 : 2024. 10.
- 준공 : 2024. 12.

☐ **사업변경 내역**

- 비교표

구 분		변 경 전	변 경 후
사업명		에너지자립 영농마을 조성사업	에너지 자립마을 조성사업
사업비 (백만원)	지방소멸 대응기금	3,000	2,000
	자부담금	1,000	500
사업량		고창군 일원 4개소 (2,000kw)	고창군 일원 (1,400kw)

사업명	고창종합테마파크 조성사업	담당자	신활력경제정책관 정승호(☎560-2348)
-----	---------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 염전습지 및 노을대교 등 관광단지 개발사업 및 자연자원과 연계한 체류형 관광지 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 12.
- 위 치 : 심원면 만돌리 960-106번지 일원
- 사업내용 :

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,500	-	-	-	2,500
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,500	-	-	-	2,500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 지구단위계획구역 결정 군계획위원회 심의 완료(원안가결) : 2024. 7. 5.
- 사업부지 순성토 매입계획 공고 : 2024. 7.

□ 향후계획

- 순성토 매입 신청서 접수 : 2024. 8.
- 성토운반 및 정지작업 : 2024. 10. ~ 12.

사업명	람사르 운곡습지 국가생태문화탐방로 조성사업	담당자	세계유산과 유지연(☎560-2687)
-----	-------------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 운곡습지 탐방열차 운행으로 발생하는 보행자 안전사고 방지를 위하여 도보 전용 탐방로 필요 및 우수한 생태자원환경 활용으로 외부 관광객 유입 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 아산면 용계리 산 14-2
- 사업내용 : 수변 데크 탐방로 조성(L=3km), 포토존 및 안내시설 설치 등

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원(국비 1,500, 군비 1,500) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,000	-	-	300	2,700
국 비	1,500	-	-	150	1,350
시군구비	1,500	-	-	150	1,350

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 공모사업 확정 : 2023. 10.
- 지방재정투자심사 완료 : 2023. 11.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2024. 4.
- 소규모 환경영향평가 용역 추진 : 2024. 7.

□ 향후계획

- 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2024. 11.
- 공사 착공 : 2025. 1.
- 공사 준공 : 2026. 12

사업명	국지도15호선 입체교차로 설치사업	담당자	건설도시과 박진형(☎560-2562)																																																				
<div>□ 사업목적 및 필요성</div> <div>○ 보건소 및 종합사회복지관 앞 국지도15호선 입체교차로 설치를 통하여 시설을 이용하는 주민들의 접근성 향상</div> <div>□ 사업개요</div> <div>○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년</div> <div>○ 위 치 : 고창읍 읍계리(고창군보건소) 일원</div> <div>○ 규 모 : 입체교차로 1개소 설치</div> <div>□ 소요자원 및 사업비 집행현황</div> <div>○ 총사업비 : 2,500(도비 1,500, 군비 1,000)</div> <div>- 기투자 : 750백만원(도비)</div> <div>- 2024년도 : 1,000백만원(도비 750, 군비 250)</div> <div>- 이후계획 : 750백만원(군비) (단위 : 백만원)</div> <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>2,500</td><td>509</td><td>30</td><td>890</td><td>1,071</td></tr><tr><td>국 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>1,500</td><td>509</td><td>19</td><td>890</td><td>82</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>1,000</td><td>-</td><td>11</td><td>-</td><td>989</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>민간자본</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>기 타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</div> <div>○ 실시설계 및 관계기관 협의 등 : 2021. 9. ~ 2022. 5.</div> <div>○ 사업총괄계약 및 1차분 착공 : 2022. 7.</div> <div>○ 편입토지 보상협의(1~5차) : 2022. 8.</div> <div>○ 공사중지 : 2022. 9.</div> <div>○ 토지 및 지장물 재감정평가</div> <div>○ 주민설명회 개최(2차)</div> <div>○ 토지보상협의 완료</div> <div>□ 향후계획</div> <div>○ 공사 재착공 및 준공</div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	2,500	509	30	890	1,071	국 비						시 도 비	1,500	509	19	890	82	시군구비	1,000	-	11	-	989	지 방 채						민간자본						기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																																		
계	2,500	509	30	890	1,071																																																		
국 비																																																							
시 도 비	1,500	509	19	890	82																																																		
시군구비	1,000	-	11	-	989																																																		
지 방 채																																																							
민간자본																																																							
기 타																																																							