

민선8기 공약사업 추진상황보고회(1분기)

목 차

<input type="checkbox"/> 추진상황보고회 개요	4
<input type="checkbox"/> 기획예산실	9
<input type="checkbox"/> 종합민원실	21
<input type="checkbox"/> 신활력경제정책관	29
<input type="checkbox"/> 행정지원과	53
<input type="checkbox"/> 관광산업과	59
<input type="checkbox"/> 문화예술과	75
<input type="checkbox"/> 사회복지과	89
<input type="checkbox"/> 인재양성과	103
<input type="checkbox"/> 농업정책과	125
<input type="checkbox"/> 농촌활력과	137
<input type="checkbox"/> 해양수산과	157
<input type="checkbox"/> 축 산 과	171
<input type="checkbox"/> 산림공원과	179
<input type="checkbox"/> 안전총괄과	193
<input type="checkbox"/> 건설도시과	201
<input type="checkbox"/> 보 권 소	211
<input type="checkbox"/> 농업기술센터	223
<input type="checkbox"/> 체육시설사업소	239
<input type="checkbox"/> 상하수도사업소	247

민선8기 공약사업 추진상황보고회(1분기)

- 민선8기 공약사업의 성공적인 추진을 위해 2023. 1분기 공약사업의 전체적인 추진상황을 점검하고 군민에게 공개하고자 함

I 보고서 개요

- (일 시) 2023. 3. 23.(목) 09:15 ~ 10:50
- (장 소) 2층 상황실
- (참석대상) 군수, 명예청년군수, 부군수, 국장, 공약 담당부서장 등
- (보고부서) 공약 주관 19개 부서(환경위생과, 재무과 제외)
- (보고내용) 공약사업 6개 분야 80개 사업 추진상황 보고

II 시간계획

시 간		내 용	비 고
09:15 ~ 09:17	2'	■ 개 회	기획팀장
09:17 ~ 09:20	3'	■ 명예청년군수 인사말씀	
09:20 ~ 10:47	87'	■ 공약별 추진상황 보고	담당부서장
10:47 ~ 10:50	3'	■ 마무리 말씀	군수
10:50 ~		■ 폐 회	기획팀장

Ⅲ 공약사업 개요

- 비 전 : 군민 모두가 행복한 활력 넘치는 고창
- 전략목표 : 6대분야 15대전략 80개 세부사업
- 분야별 현황

구분	분야	사업수	비고
	6대분야	80개	
1	고루 잘 사는 풍요로운 농어촌	20개	
2	좋은 기업, 좋은 일자리, 생동하는 지역경제	14개	
3	천혜의 환경, 누리고 즐기는 문화관광 1번지	18개	
4	안전하고 행복한 아름다운 동행	14개	
5	미래를 준비하는 지역인재 육성	6개	
6	존중과 화합으로 하나되는 군민	8개	

- 부서별 현황 (19개 부서, 완료 4건, 정상추진 75건, 미착수 1건)

부 서 명	건수	추진실적			부 서 명	건수	추진실적		
		정상 추진	미착수	완료 (계속)			정상 추진	미착수	완료 (계속)
합 계	19개 부서					80건	75	1	4
기 획 예 산 실	4	3	-	1	해 양 수 산 과	5	4	1	-
중 합 민 원 실	2	2	-	-	축 산 과	2	2	-	-
신 활력경제정책관	10	10	-	-	산 림 공 원 과	5	5	-	-
행 정 지 원 과	1	1	-	-	안 전 총 괄 과	2	1	-	1
관 광 산 업 과	6	6	-	-	건 설 도 시 과	3	3	-	-
문 화 예 술 과	4	4	-	-	보 건 소	4	3	-	1
사 회 복 지 과	5	5	-	-	농 업 기 술 센 터	6	6	-	-
인 재 양 성 과	8	8	-	-	체 육 시 설 사 업 소	2	2	-	-
농 업 정 책 과	3	3	-	-	상 하 수 도 사 업 소	1	1	-	-
농 촌 활 력 과	7	6	-	1					

IV

공약사업 추진현황 총괄목록(부서별)

부서명	관리번호	사업명	사업기간	추진율		진행상황
계		총 80개사업 (완료4 정상75 미착수 1)		전체	'23	
기획 예산실	VI-1	군정에 세대·계층별 평등한 참여 확대	'23~'26	15%	15%	정상
	VI-2	고창 총 행복지수도입	'22~'26	20%	10%	정상
	VI-3	공공갈등예방 및 해결조례 제정	'23	10%	10%	정상
	VI-5	쉽고 빠른 규제개혁 원스톱 서비스	'22~'26	100%	100%	완료
종합 민원실	II-6	청년주택공급 확대 및 신혼부부 주택 대출이자 지원	'23~'26	10%	30%	정상
	IV-8	저소득층 그린 리모델링 사업 보조금 확대	'23~'26	10%	20%	정상
신활력 경제 정책관	II-1	고창일반산업단지에 첨단 ESG기업 유치	'22~'26	10%	5%	정상
	II-2	전력·수소에너지 클러스터 조성	'22~'30	5%	0%	정상
	II-3	기업 운영자금 융자 지원 확대	'22~'26	20%	25%	정상
	II-4	소상공인 융자 지원 확대	'22~'26	20%	25%	정상
	II-7	관계인구 10만시대	'22~'26	35%	10%	정상
	II-8	청년 창업클러스터 조성	'23~'27	10%	15%	정상
	II-9	청년정책 거버넌스 구축	'22.8.~	60%	55%	정상
	II-10	노을대교 건설과 연결도로망 확장·정비	'22~'30	10%	5%	정상
	III-1	세계자연유산고창갯벌 생태복합관광지 조성	'22~'30	5%	1%	정상
	VI-6	고향사랑기부제 활성화	'22~'26	25%	33%	정상
행정 지원과	VI-7	뿌리고창인 정책적 지원 우대	'22~'26	20%	50%	정상
관광 산업과	III-2	문수산권 관광지 조성	'22~'24	50%	10%	정상
	III-8	콘도·호텔 등 대형숙박시설 유치	'23~'28	10%	10%	정상
	III-9	관광코스(테마별, 일정별) 개발 연계를 통한 관광활성화	'23~'26	10%	10%	정상
	III-10	반려동물과 함께하는 관광	'23~'25	20%	30%	정상
	III-14	전통시장~모양성 문화관광거리 조성	'22~'24	10%	20%	정상
	III-15	고창읍성 한옥·민속마을 조성	'21~'24	40%	20%	정상
문화 예술과	III-3	문화유적 정비 및 관광자원화	'22~'26	10%	10%	정상
	III-4	무장읍성의 복원 마무리 및 내부 관광자원화	'22~'25	40%	40%	정상
	III-5	동학농민혁명 성지화 사업	'22~'26	5%	30%	정상
	III-16	문화예술 향유기회 확대	'23~'26	2%	2%	정상

부서명	관리 번호	사업명	사업기간	추진율		진행 상황
사회 복지과	IV-1	통합보훈회관 이전 신축	'22~	5%	20%	정상
	IV-2	기억과 존중의 보훈문화 확산 기반 마련	'22~	50%	100%	정상
	IV-3	어르신들의 활력있는 사회·경제활동 지원	'22~'26	50%	50%	정상
	IV-6	장애인 자립 및 인권 보호를 위한 제도적 기반 마련	'22~'23	60%	10%	정상
	IV-9	사회복지분야 종사자 처우개선	'22~	5%	5%	정상
인재 양성과	IV-10	영유아 상해보험료 지원	'23~'26	10%	10%	정상
	V-1	고창지역 초·중고 졸업 대학생 등록금 등 지급	'23~'26	10%	0%	정상
	V-2	고창군 평생학습센터 설립 운영	'22~'25	10%	10%	정상
	V-3	청소년 문화공간 확충	'23	10%	10%	정상
	V-4	입시지원에서 창의와 행복교육 지원으로 전환	'23~'26	30%	10%	정상
	V-5	방과 후 돌봄시설 시스템 강화				
	V-5-1	공동육아나눔터 설치 및 운영	'23~'26	10%	10%	정상
	V-5-2	고창군 지역아동센터 운영 활성화 지원	'23~'26	10%	25%	정상
	V-6	어린이 365일 24시간 케어 전담 어린이집 마련	'23~'26	10%	25%	정상
	VI-4	고창의 중요정책 결정에 반드시 여성참여	'23~'26	25%	25%	정상
농업 정책과	I-1	내·외국인 농촌 인력지원센터 설치	'22~'26	20%	40%	정상
	I-2	농작물 재해보험 가입비 지원 확대	'22~'26	29%	0%	정상
	I-3	농기계구입지원 확대 및 첨단농기계 확충				
	I-3-1	농기계구입지원 확대	'23~'26	15%	25%	정상
	I-3-2	첨단농기계 확충	'23~'26	15%	40%	정상
농촌 활력과	I-7	주요농산물 최저가격 보장기금 조성	'23~'27	5%	20%	정상
	I-8	고창형 푸드플랜 구축	'22~'25	40%	20%	정상
	I-14	지역생산물 유통체계 구축과 지역마케팅 강화	'22~'26	25%	25%	정상
	II-5	김치 특화단지 조성	'24~'27	10%	10%	정상
	II-11	읍면소재지 행복거점 자족도시 건설	'19~'24	30%	30%	정상
	II-12	교통약자 1천원 택시 운행 확대	'23~'26	100%	100%	완료
	III-11	명품 관광 푸드코트 설치	'22~'23	90%	90%	정상
해양 수산과	I-15	어촌신활력 해양개발 및 광승·죽도 어촌정주어항 추진	'22~'26	40%	80%	정상
	I-16	친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축	'22~'26	50%	25%	정상
	I-17	연안바다목장 조성	'24~'28	0%	0%	미착수
	I-18	구시포항 수산물 위판장 설치	'23~'24	10%	10%	정상
	III-12	고창 해안권역 관광 활성화	'23~'26	10%	10%	정상

부서명	관리 번호	사업명	사업기간	추진율		진행 상황
축산과	I-4	스마트축산 ICT융복합 지원사업	'23~'26	10%	0%	정상
	I-19	동물복지인증 확대, 축산브랜드 개발	'23~'25	0%	0%	정상
산림 공원과	I-20	임산물 가공산업 육성	'23~'30	10%	10%	정상
	Ⅲ-6	선운산 체류형 관광 자원화	'23~'26	5%	5%	정상
	Ⅲ-7	100대 명산 방장산 관광자원화	'22~'23	20%	20%	정상
	Ⅲ-13	숲가꾸기와 명품 숲 관광자원화	'23~'26	10%	10%	정상
	Ⅲ-17	고창 중앙공원 조성	'18~'23	80%	90%	정상
안전 총괄과	IV-11	군민의 재해예방 및 친환경 하천 조성	'22~'28	20%	10%	정상
	Ⅵ-8	고창군 재난기본소득(3차) 지급	'22	100%	100%	완료
건설 도시과	I-9	소규모 발기반 정비사업	'23~'26	4%	20%	정상
	Ⅱ-13	공영주차장 확대	'23~'26	2%	10%	정상
	Ⅱ-14	전선 지중화사업 확대	'23~'29	1%	5%	정상
보건소	IV-4	어르신 임플란트·틀니 의료비 지원	'23~'26	20%	40%	정상
	IV-5	어르신 건강을 위한 마을 주치의사제	'22~'26	20%	28%	정상
	IV-12	출산장려금 및 산후조리비 지원확대	'22~'26	20%	6%	정상
	IV-13	감염병 전담조직 강화	'22	100%	100%	완료
농업기술 센터	I-5	마을 드론 방제 확대	'23~'26	10%	30%	정상
	I-6	농작업 대행서비스 구축	'23~'25	30%	10%	정상
	I-10	청년 창업농 영농정착 상향지원	'23~'25	20%	20%	정상
	I-11	청년 농림축수산업 가업승계 활성화	'23~'24	20%	20%	정상
	I-12	농업창업과 주택구입 대출 확대(이차보전)	'23~'26	5%	50%	정상
	I-13	농업인회관 건립	'22~'23	10%	10%	정상
체육시설 사업소	Ⅲ-18	고창군 파크골프장 확충사업	'23~'25	5%	15%	정상
	Ⅵ-7	생활밀착형(장애인) 국민체육센터 및 장애인 평생학습센터 건립	'23~'25	5%	5%	정상
상하수도 사업소	IV-14	흥덕·부안 공공하수처리시설 증설	'23~'26	10%	10%	정상

1

기획예산실

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(기획예산실)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
4	-	1	3	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황 (완료, 정상, 부진, 미착수)	비고
VI-1	군정에 세대·계층별 평등한 참여 확대	2023~2026	6,541.4	정상	
VI-2	고창 총 행복지수 도입	2022~2026	211	정상	
VI-3	공공갈등예방 및 해결조계 제정	2023	비예산	정상	
VI-5	쉽고 빠른 규제개혁 원스톱 서비스	2022~	비예산	완료	

VI-1 군정에 세대·계층별 평등한 참여확대

추진부서 (사업주체)	기획예산실 (고창군)	담당팀장	황민안 (2232)	담당자	전성현 (2237)
사업기간	2023 ~ 2026	총사업비	6541.4백만원(군 6541.4)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 15%
					23년대비 15%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
제안제도 공모 실시	2회	3회	3회	3회	3회	
주민참여예산 증액 편성	730.1	1,081	1,300	1,300	1,300	

1 사업개요

【고창군 제안제도 운영 개편】

- 기 간 : 2022 ~ 계속
- 대 상 : 고창군민 누구나
- 내 용 : 제안제도 운영 대상별 이원화 및 활성화 추진

기존제도		확대방안				
<ul style="list-style-type: none">- 군민참여 정책 아이디어 제안 공모 1회 실시(접수기간 : 2022. 5. ~ 9.)- 공모분야 : 군정 전반에 관한 사항- 예산액 : 4.6백만원	⇒	<table><tr><td>공무원 제안</td><td><ul style="list-style-type: none">- 군민참여 정책 아이디어 제안 공모 연중 접수- 정책아카데미 등 집합교육시 아이디어 제안 제출 검토- 다수 제안아이디어 제출 부서에게 인센티브 제공</td></tr><tr><td>군민 제안</td><td><ul style="list-style-type: none">- 군민참여 정책 아이디어 제안 공모 연중 접수- 상반기 : 청년계층을 위한 아이디어 테마 공모 실시- 하반기 : 여성을 위한 아이디어 테마 공모 실시</td></tr></table>	공무원 제안	<ul style="list-style-type: none">- 군민참여 정책 아이디어 제안 공모 연중 접수- 정책아카데미 등 집합교육시 아이디어 제안 제출 검토- 다수 제안아이디어 제출 부서에게 인센티브 제공	군민 제안	<ul style="list-style-type: none">- 군민참여 정책 아이디어 제안 공모 연중 접수- 상반기 : 청년계층을 위한 아이디어 테마 공모 실시- 하반기 : 여성을 위한 아이디어 테마 공모 실시
공무원 제안	<ul style="list-style-type: none">- 군민참여 정책 아이디어 제안 공모 연중 접수- 정책아카데미 등 집합교육시 아이디어 제안 제출 검토- 다수 제안아이디어 제출 부서에게 인센티브 제공					
군민 제안	<ul style="list-style-type: none">- 군민참여 정책 아이디어 제안 공모 연중 접수- 상반기 : 청년계층을 위한 아이디어 테마 공모 실시- 하반기 : 여성을 위한 아이디어 테마 공모 실시					

【주민참여예산제 확대】

- 기 간 : 2022 ~ 계속
- 구성인원 : 60명(4개 분과)
- 내 용 : 주민참여예산제 운영 확대 추진
 1. 주민참여예산위원 60명 구성
 2. 다양한 채널(홈페이지, SNS, 플래카드 등)을 통한 홍보 및 주민참여예산학교 운영 등을 통한 관심도 및 참여율 증대
 3. 군민 민원제기·의견제시 시 주민참여예산제 연계를 통한 해결방법 안내

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	총 액	6,541.4	-	-	6,541.4	-
	2022	1,304.6	-	-	1,304.6	-
	2023	1,309.2	-	-	1,309.2	-
	2024	1,309.2	-	-	1,309.2	-
	2025	1,309.2	-	-	1,309.2	-
	2026	1,309.2	-	-	1,309.2	-
	임기 후	-	-	-	-	-

② 지금까지 추진상황

【고창군 제안제도】

- 제안제도 개선방안 검토 추진 2022. 8. ~ 9.
- 2023 군민참여 정책아이디어 공모계획 수립 2023. 3.

【주민참여예산제도】

- 주민참여예산 위원(60명) 위촉 2022. 8.
- 2023년 주민참여예산 예산편성(26건, 1,081백만원) 2022. 12.
- 2024년도 예산편성을 위한 주민참여예산 제안사업 집중공모 접수 2023. 2. ~

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 제안 참여율 저조에 따른 참여율 제고방안
 - 긍정전반 제안제도 연중접수(연말 최종 선정) 운영 : 군민, 공무원
 - 지역발전을 위한 주제별 공모제안 접수 추진(상·하반기 2회)
 - 정책아카데미, 합동평가 워크숍 등 직원 집합교육시 제안 아이디어 발굴 및 제출 검토
- 제안 아이디어 실시율 제고 방안
 - 접수제안에 대한 실무부서 검토 의뢰(1차심사) 및 검토의견서 제출
 - 최종 채택안에 대한 실무부서의 실시계획서 제출(1개월 이내)

④ 향후 추진계획

- 정책아이디어 공모 및 읍·면 홍보 2023. 4월
- 군민참여 정책아이디어 제안 공모 점검 분기별
- 지역발전을 위한 주제별 공모제안 접수 추진 2023. 5월
- 주민참여예산위 역량강화 워크숍 운영 및 현장모니터링단 구성 2023. 5.

Ⅵ-2 고창 총 행복지수 도입

추진부서 (사업주체)	기획예산실 (고창군)	담당팀장	황민안 (2232)	담당자	양준철 (2242)
사업기간	2022 ~ 2026	총사업비	211백만원(군비 211)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 20% 23년대비 10%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
행복도 조사 실시		1회		1회		

1 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 211백만원(군비 211)
- 사업내용 : 군민 행복도 조사 실시, 행복학 명사 특강 및 워크숍 개최
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	211	-	-	211	-
2022	33	-	-	33	-
2023	82	-	-	82	-
2024	22	-	-	22	-
2025	52	-	-	52	-
2026	22	-	-	22	-
임기후	-	-	-	-	-

② 지금까지 추진상황

- 행복기본계획 연구 용역 추진2022. 8. ~2023. 1.
- 고창 총 행복지수 도입 추진계획 수립 2023. 2.
 - 정기적인 행복도 조사 실시, 행복학명사 특강 및 워크숍 개최
- 고창형 행복지표 현황

대영역	소영역	항목(지표)	조사방법
개인	물적자산	· 재산, 소득, 소비, 주거	면접조사 (주관지표), 통계청자료 (객관지표) 활용
	건강/교육	· 건강, 교육	
	일	· 일의 양과 질	
	여가/문화	· 온라인활동, 워라벨, 여가활동	
사회	공공서비스	· 예산, 복지, 교통	
	기반시설	· 의료, 문화, 교육, 기초인프라	
	참여(거버넌스)	· 민·관협력, 민·민협력	
	안전/신뢰	· 안전, 신뢰	
	사적관계	· 가족, 대인관계	
자연	자연환경	· 자연환경	
	지속가능성	· 회복력, 지속가능정책	
	주관적행복감	· 주관적 행복감	
지역	고창군 특성지표	· 농수축산 정책 만족도 · 역사문화자연유산 자부심 등	

③ 향후 추진계획

- 민선 8기 고창군민 행복도 조사 용역 실시 2023. 7.
 - 군민 2,000명 대상 1:1 대면 조사 실시(추경 60백만원 반영)
 - 행복취약분야 개선을 위한 행복증진정책 발굴
- 행복학 명사 특강 및 워크숍 개최 2023. 10.
 - 행복정책 공감대 형성 및 행복사례 공유 교육 등(추경 22백만원 반영)

VI-3

공공갈등예방 및 해결조례 제정

추진부서 (사업주체)	기획예산실 (고창군)	담당팀장	황민안 (2232)	담당자	양준철 (2242)
사업기간	2023	총사업비	비예산		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 10%
					23년대비 10%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
조례 제정	-	조례 제정	-	-	-	-
매뉴얼 배포	-	매뉴얼 배포	-	-	-	-

① 사업개요

- 사업기간 : 2023
- 사업비 : 비예산
- 사업내용 : 공공갈등 예방 및 해결에 관한 조례 제정 및 갈등관리 매뉴얼 작성
- 제정근거 : 공공기관의 갈등 예방과 해결에 관한 규정(대통령령)

② 주요내용

- 적용대상 및 범위
 - 고창군 주요시책을 둘러싸고 일어나는 갈등의 해결 또는 갈등 예방이 필요한 사항
- 갈등영향분석
 - 시책 수립·시행 및 변경 시 갈등 예상 시 갈등영향분석 실시
- 갈등관리심의위원회 설치 및 운영
 - 위원수 : 11명 이내(군의원, 대학교수·변호사·언론인, 군민단체 대표, 공무원 등)
 - 역할 : 군에서 갈등예방 및 관리 시책수립 및 추진, 갈등관리 대상사업의 지정·조정, 갈등사항 심의·권고, 갈등영향분석 등

○ 갈등조정협의회 설치 및 운영

- 위원수 : 9명 이내(위원회 위원, 이해관계인, 관계전문가 등)
- 역 할 : 갈등 사안별 조정 및 해결 모색

○ 타시군 현황

구 분	조 례 명	주요내용	비 고
전북도	공공갈등 예방 및 조정·해결에 관한 조례	갈등조정 자문위원회 : 15명 갈등조정 실무위원회	2015년
전주시	갈등 예방 및 관리를 위한 조례	갈등관리 심의위원회 : 20명 갈등조정협의회 : 11명	2011년
익산시	갈등 예방 및 관리를 위한 조례	갈등관리 심의위원회 : 20명 갈등조정협의회 : 11명	2020년
군산시	공공갈등 예방 및 조정에 관한 조례	갈등관리 심의위원회 : 11명 갈등조정협의회 : 11명	2015년
완주군	갈등 예방 및 관리를 위한 조례	갈등관리 심의위원회 : 10명 갈등조정협의회 : 7명	2022년
장수군	환경피해로 인한 주민갈등 예방 및 조정에 관한 조례	갈등관리 심의위원회 : 12명	2021년
임실군	공공갈등 예방과 해결에 관한 조례	갈등관리심의위원회 : 11명 갈등조정협의회 : 11명	2023년
고창군	공공갈등 예방 및 해결에 관한 조례	갈등관리심의위원회 : 11명 갈등조정협의회 : 9명	

3 향후 추진계획

- 『고창군 갈등 예방 및 관리 조례』 제정계획 수립 2023. 3.
- 조례 입법예고 2023. 4.
 - 성별영향평가, 부패영향평가, 규제심사 등
- 조례규칙 심의회 2023. 4.
- 조례 의회 상정 2023. 4.
- 조례 공포 2023. 5.
- 갈등관리심의위원회 설치 및 운영 2023. 5.
- 갈등조정협의회 설치 및 운영 2023. 5.
- 갈등관리 매뉴얼 작성 및 배포 2023. 5.

VI-5 쉽고 빠른 규제개혁 원스톱 서비스

추진부서 (사업주체)	기획예산실 (고창군)	담당팀장	강윤희 (2235)	담당자	신동철 (2256)
사업기간	2022 ~ 계속추진	총사업비	비예산		
임기 중 목표	완료	추진상황	완료(계속추진)	추진율	전체대비 100%
					23년대비 100%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
쉽고 빠른 규제개혁신고센터 상시 운영		홈페이지 원클릭 배너 설치	계속추진			
민원 원스톱 서비스 운영	민원 원스톱 서비스 운영	계속추진				

① 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ (계속추진)
- 대 상 : 군정 전반의 불합리한 규제 등
- 내 용
 - 허가팀 신설로 인·허가 원스톱서비스 운영 및 절차 간소화
 - 주민 권리 제한 및 의무 부과하는 행정규제 심사강화 및 정비
 - 지역 성장의 걸림돌이 되는 규제발굴 및 경제분야 규제 중점 개혁

② 지금까지 추진상황

- 종합민원실 허가팀 신설 및 인·허가 원스톱서비스 추진
- 쉽고 빠른 규제개혁신고센터 상시 창구 개설 및 운영
 - 오프라인 : 상시 창구 운영(대외협력팀) / 1월 창구개설
 - 온 라 인 : 홈페이지 원클릭 인포존(배너) 설치 완료
 - 지방기업 움부즈만 규제애로신고센터
 - 규제개혁신문고
 - 규제입증책임제
- 2월 중 규제혁신의 날 운영 5건 발굴

③ 향후 추진계획

- 종합민원실 허가팀 운영 및 원스톱서비스 추진 연 중
- 쉽고 빠른 규제개혁신고센터 상시 운영 연 중
 - 오프라인 : 상시 창구 운영(대외협력팀) / 1월 창구개설
 - 온 라 인 : 홈페이지 원클릭 인포존(배너) 설치 / 행정지원과 협조
 - 지방기업 옴부즈만 규제애로신고센터
 - 규제개혁신문고
 - 규제입증책임제
- 규제개혁 발굴 접수 및 개선 연 중
 - 법령, 제도 : 소관 중앙부처, 규제개혁 신문고 등 규제과제 개선 건의
 - 자치 법규 : 군 자체 규제과제는 소관부서에서 검토·협의 후 자치법규 개선
- 월 1회 규제혁신의 날 운영 매월 25일
- 규제혁신 직원 교육 추진 상반기 중
 - 전문가 초빙, 규제개선 사례 중심의 실무교육 등
- 타 지자체의 규제개선 우수사례 벤치마킹 추진 상/하반기
 - 규제개선 우수사례를 벤치마킹하여 군정에 접목

2

종합민원실

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(종합민원실)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
2	-	-	2	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황 (완료, 정상, 부진, 미착수)	비고
Ⅱ-6	청년주택공급 확대 및 신혼부부 주택 대출이자 지원	2023~2026	4,024	정상	
Ⅳ-8	저소득층 그린 리모델링 사 업 보조금 확대	2023~2026	2,040	정상	

Ⅱ-6 청년주택공급 확대 및 신혼부부 주택 대출이자 지원

추진부서 (사업주체)	종합민원실 (고창군)	담당팀장	김순덕 (2377)	담당자	유정미(2395) 장수미(2385)
사업기간	2023 ~ 2026	총사업비	4,024백만원(국 1,360, 도 50, 군 2,614)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 10% 23년대비 30%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	합계	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
주택공급	80호	35호	15호	15호	15호	-
대출이자 지원	450건	100건	110건	120건	120건	-

① 사업개요

구분	주 택 공 급	대출이자 지원	비고
사업기간	2023년 ~ 2026년	2023년~2026년	
사업량	80호	450건	
대상	청년·신혼부부	혼인신고기준 5년 이내 신혼부부	
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공공임대주택 공급 ◦ 농촌주택개량사업 <ul style="list-style-type: none"> - 청년 주택신축시 1.5%이자지원 ◦ 그린리모델링지원사업 <ul style="list-style-type: none"> - 저소득 청년신혼부부 주택 리모델링 지원 ◦ 빈집재생 희망하우스 <ul style="list-style-type: none"> - 빈집리모델링 후 4년간 무료임대 ◦ 매입임대주택 <ul style="list-style-type: none"> - 매입주택 시중시세의 50%이내 임대 	주택구입·신축, 전세 대출이자 지원 ※대출잔액 2%이내 최대200만원 (3년간)까지 이차지원	
사업비	3,124백만원	900백만원	

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	4,024	1,360	50	2,614	
기투자					
2023	231	2.5	12.5	216	
2024	1,251	452.5	12.5	786	
2025	1,271	452.5	12.5	806	
2026	1,271	452.5	12.5	806	
임기 후					

② 추진상황 및 향후계획

구분	사업명	추진상황	향후계획	비고
주택 공급	공공임대 주택 공급	◦1차모집(청년계약) : 33호 ◦국민임대주택 추가모집 공고, 홍보, 신청 : '23.3.	◦영구임대주택 추가모집 공고 및 홍보 : '23.3. ◦영구임대 신청접수 및 검증 : '23.4.~마감시까지 ◦공공임대주택 입주 : '23.9.~10.	고수, 무장
	농촌주택 개량사업	◦'23년 사업 계획수립 및 신청접수 : '23.3. ※청년 11명 접수	◦'23년 대상자 선정 및 추진(1차) : '23.3.~12. ◦'23년 대상자 추가신청 및 추진 : '23.4.~12. ◦'24년~'26년 사업추진	
	그린리모델링 지원사업	◦'23년 사업 계획수립 및 위수탁계약체결 : '23.2. ◦대상자 확정(청년 4명) : '23.3.	◦'23년 사업추진 및 정산 : '23.4. ~12. ◦'24년~'26년 사업추진 및 정산	
	빈집재생 희망하우스	◦'23년 사업계획 수립 및 접수 : '23.3.	◦'23년 사업 대상자 확정 및 추진 : '23.4.~12. ◦'24년~'26년 사업추진	
	매입임대 주택사업	※연말 사업신청	◦'24년 매입임대사업 국토부 신청 : '23.12. ◦'24년 사업승인 및 추진 : '24.1.~12. ◦'25년, '26년 사업 추진	
지원	신혼부부 주택대출이자 지원사업	◦지원조례 제정 : '22.10. ◦사업계획수립 및 신청 접수 : '23.1.~3. ※1차분 : 36명 신청	◦'23년 사업신청 및 지급(분기별) : '23.4.~12. ◦'24년~'26년 사업추진	

VI-8 저소득층 그린리모델링 사업보조금 확대

추진부서 (사업주체)	종합민원실 (고창군)	담당팀장	김순덕 (2377)	담당자	장수미 (2385)
사업기간	2023 ~ 2026	총사업비	2,040백만원(국 850, 군 1,190)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 10% 23년대비 20%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	합계	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
사업대상자(동)	340동	85동	85동	85동	85동	-

1 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업량 : 340동
- 사업비 : 2,040백만원(국850, 군1,190)
- 지원규모 : 가구당 600만원 이내 * 가구당 500만원 ⇒ 600만원 증액
- 대상 : 기초생활수급자, 차상위계층 중 주거 취약 가구
- 사업내용 : 저소득층 노후주택에 그린 리모델링 및 범죄예방 시설 설치 등
 - 에너지가 절약되는 고성능 단열, 창호, 조명, 보일러 설치
 - 편리한 주거 환경을 위한 문턱제거, 미끄럼 방지 타일, 안전 손잡이 설치
 - 안전한 주택을 위한 방범창·방범 방충망 등 시설 보수
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	2,040	850		1,190	
기투자					
2023	510	212.5		297.5	
2024	510	212.5		297.5	
2025	510	212.5		297.5	
2026	510	212.5		297.5	
임기 후					

② 지금까지 추진상황

○ 민선8기 공약사업 호당 지원금액 확대를 위한 본예산 확보

※ 호당지원금 500만원→600만원, '23년 사업비 510백만원(도212.5, 군비 297.5)

○ 2023년 사업 추진 계획 수립 2023. 2.

○ 고창지역자활센터와 위탁계약 체결 2023. 2.

○ 사업신청 및 대상자 확정(85동) 2023. 3.

③ 향후 추진계획

○ 사업 추진 및 지도 점검 2023. 4. ~ 11.

○ 사업 완료 및 정산 2023. 12.

○ 수혜자 만족도 조사 실시 2023. 12.

○ '24년 ~ '26년 저소득층 그린리모델링 지원사업 추진
..... 2024. 1. ~ 2026. 12.

3

신활력경제정책관

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(신활력경제정책관)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
10	-	-	10	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황 (완료, 정상, 부진, 미착수)	비고
Ⅱ-1	고창일반산업단지에 첨단 ESG기업 유치	2022~2026	500	정상	
Ⅱ-2	전력·수소에너지 클러스터 조성	2022~2030	100,000	정상	
Ⅱ-3	기업 운영자금 융자 지원 확대	2022~2026	2,800	정상	
Ⅱ-4	소상공인 융자 지원 확대	2022~2026	4,100	정상	
Ⅱ-7	관계인구 10만시대	2022~2026	519	정상	
Ⅱ-8	청년 창업클러스터 조성	2023~2027	1,334	정상	
Ⅱ-9	청년정책 거버넌스 구축	2022.8.~	302	정상	
Ⅱ-10	노을대교 건설과 연결도로망 확장·정비	2022~2030	632,000	정상	
Ⅲ-1	세계자연유산고창갯벌 생태복합관광지 조성	2022~2030	370,698	정상	
Ⅵ-6	고향사랑기부제 활성화	2022~2026	1,358	정상	

Ⅱ-1

고창일반산업단에 첨단 ESG기업 유치

추진부서 (사업주체)	신활력경제정책관 (고창군)	담당팀장	최주화 (2345)	담당자	채철웅 (2354)
사업기간	2022 ~ 2026	총사업비	500백만원 (군비)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 10% 23년대비 5%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
산업단지 분양률(%)	-	30	50	70	100	

① 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업위치 : 고창일반산업단지 일원
 - 조성면적 : 837,370.1㎡/ 분양면적 : 633,502.3㎡/ 입주면적 : 74,285.5㎡

구 분	분양면적(㎡)			비고
	합 계	산업용지	지원용지	
합 계	633,502.3	611,141.2	22,361.1	
입주면적	74,285.5	67,923.1	6,362.4	
잔여면적	559,216.8	543,218.1	15,998.7	
분 양 률	11.7%	11.1%	28.5%	

※ 분양(예정)가 : 산업용지(78,000원/㎡), 지원용지(200,000원/㎡)

- 총사업비 : 500백만원 (군비)
- 사업내용
 - 친환경 첨단 미래산업 ESG 기업유치 추진
 - 우량기업 유치 집중홍보와 투자기업 안정적 정착 서비스 제공
- 재원 및 투자계획 (단위: 백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	500	-	-	500	-
2023	200	-	-	200	-
2024	150	-	-	150	-
2025	100	-	-	100	-
2026	50	-	-	50	-

② 지금까지 추진상황

- 첨단ESG 기업, 선도기업 등 우량기업 유치를 위한 전략적 활동 전개
 - 투자유치 지원단 및 기업유치 협력 추진단 구성·운영
 - 타겟·우량기업 대상 군수 서한문 및 투자환경 소개자료 발송 : 280개사
- 고창일반산업단지의 이미지를 개선하고 성공적인 기업유치를 위한 방안으로 명칭변경 추진
 - 설문조사 결과 '고창신활력산업단지' 선정 및 '23년 3월에 명칭변경 완료
- 투자기업 맞춤형 인센티브 지원 확대
 - 대규모 기업 유치를 위한 분양가 지원 비율 상향
 - 청년기업 육성을 위한 보조금 지원 확대
- 고창신활력산업단지 홍보영상 게재
 - 스틸광고(용산역, 수서역) : 2023. 02. 27. ~ 03. 30.(기간 중 1개월)
 - 영상광고(용산역) : 2023. 03. 06. ~ 04. 06.(기간 중 1개월)

③ 향후 추진계획

- 첨단 ESG 기업 중심 전략적 투자유치 활동 전개
 - 투자유치 지원단 운영(연중 수시) 및 투자유치설명회 개최(상·하반기)
 - 투자유치 유관기관(전북도 기업유치추진단 등)과의 연결 채널 확보 및 관련정보 수집
 - One-stop 서비스 지원체계 구축을 통한 모든 행정절차(타겟 기업의 발굴, 상담, 유치, 사후관리)의 신속 처리
- 전략적 투자유치 마케팅 및 홍보 활성화
 - 군 홈페이지, 언론 등 고창군의 투자환경과 투자기업 맞춤형 인센티브 홍보
- 기업들의 신속한 투자를 위한 기업유치 협력 추진단 가동(연중 수시)
 - 협력부서 : 기획예산실, 종합민원실, 환경위생과, 상하수도사업소 등
 - 기업유치 관련 기관 및 전문가 참여
- 유치기업 사후관리를 위한 기업애로 시스템 구축·운영(연중 수시)
 - 기업인과의 간담회 개최(연 1회 이상)를 통해 청취된 애로사항·건의사항 등의 관리카드화로 이에 대한 추진상황 및 제도 개선사항 지속관리
 - 찾아가는 기업애로 현장기동반 운영 및 소통 채널을 운영함으로써 현장 중심의 기업애로 체계 구축·활성화

Ⅱ-2 전력·수소에너지 클러스터 조성

추진부서 (사업주체)	신활력경제정책관 (고창군)	담당팀장	유석상 (2347)	담당자	김원구 (2356)
사업기간	2022 ~ 2030	총사업비	100,000백만원(민자 100,000)		
임기 중 목표	착수	추진상황	정상	추진율	전체대비 5% 23년대비 0%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
클러스터 조성	-	-	-	-	-	공사착공

① 사업개요

- 위 치 : 고창군 상하면 용정리 일원(한전 고창전력시험센터 일원)
- 사업기간 : 2022. ~ 2030.
- 사 업 비 : 100,000백만원(민자)
- 사업내용 : 전력 신산업 R&D단지조성, 전력에너지 신산업 육성단지 조성,
연구소 및 ESG 기업 등 투자유치를 통한 에너지 클러스터 조성
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	100,000	-	-	-	100,000
2022	해	당	없	음	
2023					
2024					
2025					
2026					
임기후	100,000	-	-	-	100,000

② 지금까지 추진상황

- 노을대교 건립에 따른 관광자원 및 에너지자원 발굴 용역 착수 2022. 10.
 - 서남권 해상풍력 발전단지연계 지역산업 발전 사업발굴
 - 생산되는 재생에너지를 활용한 RE100 산업단지 조성 방안 제시
- 전력·수소에너지 클러스터 조성사업 설명(산자부) 2022. 10.
- 전력·수소에너지 클러스터 조성사업 설명(국회의원) 2022. 11.
- 관광자원 및 에너지자원 발굴 용역 실무협의회(1차) 2023. 01.
- 관광자원 및 에너지자원 발굴 용역 실무협의회(2차) 2023. 02.

③ 향후 추진계획

- 관광자원 및 에너지자원 발굴 연구 용역 준공 2023. 07.
 - 입지 선정 및 사업계획 구상
- 사업시행자 선정 및 재원조달계획 수립
- 국토부 지정계획 조정회의 및 산업입지정책 심의
- 산업단지 지정계획 고시(전북도)
- 산업단지계획수립 및 실시설계, 재해영향평가, 문화재 조사 지표 조사용역 등
- 문화재 시굴·발굴, 토지 매입
- 공사 착공 및 준공

Ⅱ-3 기업 운영자금 융자 지원 확대

추진부서 (사업주체)	신활력경제정책관 (고창군)	담당팀장	최주화 (2345)	담당자	김나은 (2261)
사업기간	2022 ~ 2026	총사업비	2,800백만원(군비)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 20% 23년대비 25%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
중소기업 육성자금 융자 지원 건수	25개소	30개소	35개소	40개소	45개소	50개소

1 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.(계속추진)
- 총사업비 : 2,800백만원(군비)
- 사업대상 : 관내 공장등록 제조업체
- 사업내용 : 중소기업 운전·시설자금 융자 및 이차보전금 지원
 - 업체당 최대 5억원 한도(단, 10년 이상 사업 영위한 기업은 1회 한정 최대 10억원 한도)
 - 연 5% 이내 이차보전금 지원, 3년 거치 일시상환(1회 1년 연장 가능)
- 지원근거 : 고창군 중소기업육성기금 설치 및 운영 조례
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	2,800	-	-	2,800	-
2023	700	-	-	700	-
2024	700	-	-	700	-
2025	700	-	-	700	-
2026	700	-	-	700	-

② 지금까지 추진상황

- 고창군 중소기업육성기금 설치 및 운영 조례 개정 2022. 11.
 - 기금의 용도·한도액 확대 및 이차보전 비율 상향 등 제도적 추진 근거 마련
- 중소기업육성자금 지원사업 확대 홍보 2022. 11.
 - 지원제도 확대함으로써 이장된 회의, 각종 행사 및 회의 등 사업 홍보 추진
- 금융기관 업무협약(변경) 체결 2022. 12.
 - 기금 용자 용도·이차보전 비율 상향 등 지원 확대를 위한 기존 협약 변경 체결(고창군 ↔ 전북은행 NH농협은행)
- 중소기업육성자금 이차보전 지원사업 계획 수립 2023. 1.
- 중소기업육성자금 지원 공고 및 홍보 2023. 1.
 - 고창군 홈페이지 및 읍·면 이장회보 게재 홍보
- 상반기 신청서 접수 및 융자지원 결정 통보(1차) 2023. 2.
 - 융자신청 ⇒ 적격심사(중소기업육성기금 운용심의위원회 심의) ⇒ 지원 결정통보
 - 상반기 1차 적격 여부 심의 후 융자 시행 : 8개 업체/3,900백만원

③ 향후 추진계획

- 중소기업 육성자금 융자 사업추진 연중상시
 - 융자신청 ⇒ 적격심사(중소기업육성기금 운용심의위원회 심의) ⇒ 지원 결정통보
- 중소기업육성자금 이차보전금 지급 반기별
 - 금융기관 중소기업 육성자금 융자 이차보전금 지원 ⇒ **5% 이내**(6월, 12월)

Ⅱ-4 소상공인 용자 지원 확대

추진부서 (사업주체)	신활력경제정책관 (고창군)	담당팀장	임상명 (2344)	담당자	김희정 (2351)
사업기간	2022 ~ 2026	총사업비	4,100백만원(기 2,700 군 1,400)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 20% 23년대비 25%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
소상공인 운전자금 용자 지원 건수	1,321명	200명	220명	250명	270명	

1 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ (계속추진)
- 사업비 : 4,100백만원(기금 2,700 *군비 1,400)*소상공인 특례보증 출연금
- 지원대상 : 고창군 내에서 사업장을 운영중인 소상공인
- 사업내용 : 소상공인 운전자금 용자 및 이차보전금 지원
 - 소상공인 사업자당 최대 3천만원 대출 지원(보증지원 출연금 지급)
 - 3년(1년 거치 2년 상환)
 - 연5% 이내 이차보전금 지원
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	4,100	-	-	4,100	-
2023	2,000	-	-	2,000	-
2024	700	-	-	700	-
2025	700	-	-	700	-
2026	700	-	-	700	-

② 지금까지 추진상황

- 고창군 소상공인 지원에 관한 기본 조례개정2022. 11.
 - 이차보전 지원 상향(4% ⇒ 5%), 소상공인 주소지 기준 완화로 지원 사각지대 해소
- 소상공인 운전자금 홍보 및 교육 2022. 11.
 - 관내 소상공인 대상으로 2023년 정부 소상공인지원 사업 및 고창군 자체사업 홍보
- 전북신용보증재단, 관내 금융기관 업무 협약 체결 2022. 12.
- 소상공인 운전자금 용자 공고 및 신청접수(1분기) 2023. 01.
 - 적격 여부 심의 후 용자 시행 : 74명 2,165백만원

③ 향후 추진계획

- 소상공인 운전자금 용자 사업추진 분기별
 - 공고 및 신청접수 ⇒ 용자 대상선정 심의 ⇒ 결과 통보(1월, 4월, 7월, 10월)
- 소상공인 이차보전금 지원 분기별
 - 금융기관 소상공인 운전자금 용자 이차보전금 지원 ⇒ 5% 이내(3월 6월 9월 12월)

Ⅱ-7 관계인구 10만시대

추진부서 (사업주체)	신활력경제정책관 (고창군)	담당팀장	전민중 (2342)	담당자	김서영 (2348)
사업기간	2022 ~ 2026	총사업비	519백만원(군비)		
임기 중 목표	추진(100%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 35% 23년대비 10%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
군정소식지 구독자	24,000	29,000	33,000	37,000	41,000	45,000
고향사랑기부자 수	-	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000
사이버고창군민 신청자 수	-	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000

1 사업개요

- 사업명 : 관계인구 10만명 확보
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 총 519백만원(군비)
- 사업내용
 - 고향사랑기부제 참여자 확대
 - 사이버 고창군민제도 발행자 모집
 - 군정소식지 구독자수 추가 확보 등
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	고향사랑기부제	사이버고창군민	군정소식지	기타
총액		519	294	93	132	-
2022		50	28	-	22	-
2023		301	266	13	22	-
2024		42	-	20	22	-
2025		42	-	20	22	-
2026		42	-	20	22	-
임기후		42	-	20	22	-

② 지금까지 추진상황

- 사이버 고창군민제도 시책 추진계획 수립 2022. 09.
- 관계인구 10만 달성을 위한 조례 제정 및 예산 확보 ... 2022. 11.
 - 고창군 고향사랑기부금 모금 및 운용에 관한 조례 및 사이버군민제도 운영에 관한 조례
- 고향사랑기부제 시행 2023. 1. ~
- 군정소식지 구독자 수 지속 확보(행정지원과 협조) 2023. 1. ~
- 사이버 고창군민제도 참여 기업 협의 추진 2023. 01.
 - 힐링카운티, 석정온천휴스파, 책마을해리, 토굴발효된장 등
- 관계인구 발굴 확보(82,133명) 2023. 03.

③ 향후 추진계획

- 사이버 고창군민제도 참여 기업 협의 추진 2023. 03.
 - 개인 카페, 모범음식점, 고창cc 등
- 사이버 고창군민증 홈페이지 운영 2023. 05.
 - 군민증 발급자 확보를 위한 sns홍보 및 이벤트 실시
 - 사이버 고창군민혜택 할인가맹점 지속 발굴
 - 사이버 고창군민증 홍보물 제작(포스터, 현수막 등)
- 사이버 고창군민홈페이지 사업 점검 및 보안 2023. 09. ~

Ⅱ-8 청년 창업클러스터 조성

추진부서 (사업주체)	신활력경제정책관 (고창군)	담당팀장	윤효근 (2346)	담당자	임은지 (2364)
사업기간	2023 ~ 2027	총사업비	1,334백만원(국비 23, 도비 278, 군비 763, 기타 270)		
임기 중 목표	추진(90%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 10% 23년대비 15%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
청년 창업가 육성	5명	14명	12명	12명	12명	12명
맞춤형 창업 교육지원	10명	10명	10명	12명	12명	12명

① 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원(도시재생 혁신지구와 중점연계 추진)
- 사업기간 : 2023. ~ 2027.
- 사 업 비 : 1,334백만원(국 23, 도 278, 군 763, 기타 270)
- 사업내용
 - 사무실, 회의실, 취·창업 지원실 등 창업클러스터 조성(도시재생 혁신지구 내)
 - 도시재생 혁신지구 내 청년창업 예정분야 집중육성
 - 맞춤형 창업교육 지원을 통한 창업꿈나무 육성
 - 고창군 내 유희시설 창업공간 조성 및 지원
 - 민·관 거버넌스 구축을 통한 창업 청년 육성
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,334.8	23.1	278.4	763.3	270
2022		49.8	23.1	3.4	23.3	-
2023		395	-	162.5	232.5	-
2024		265	-	112.5	152.5	-
2025		245	-	-	155	90
2026		190	-	-	100	90
임기후		190	-	-	100	90

② 지금까지 추진상황

- 청년기본 조례 제정 및 일자리 창출 지원에 관한 조례 개정 '22. 11.
- 청년 창업지원에 대한 근거 마련

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 도시재생 혁신지구 준공기간(`27)에 따라 청년 거점 공간조성 지연
☞ 유희시설 활용 창업지원, 청년 네트워크 동아리 활동 지원사업 추진 및 로컬잡센터 이전 시 유희공간 활용 예정

④ 향후 추진계획

- 청년 잡(JOB) 실험실 운영 2023. 3. ~
- 지역 농산물을 이용한 다양한 식음료 및 디저트 개발판매, 계절별 청년꾸러미 상품 등 판매
- 청년기본계획 수립 2023. 3. ~ 9.
- 청년 창업 실태조사 및 수요분석을 위한 연구용역 실시 후 수립
- 유희시설 활용 창업지원 2023. 4. ~
- 청년마을 만들기 활용 등 관내 분산형 창업클러스터 조성
- 창업경진대회 추진 2023. 6. ~ 9.
- 유망 창업 아이템(사업모델) 발굴 및 심사에 따른 창업지원금 지원
- 맞춤형 창업 교육지원 2023. 7. ~
- 도시재생 혁신지구 내 청년창업 예정분야 집중육성
- 청년창업 거점 공간 조성(도시재생 혁신지구 내) 2027. 12.
- 청년창업 아이디어 발굴 및 실현을 위한 공간 마련

Ⅱ-9 청년정책 거버넌스 구축

추진부서 (사업주체)	신활력경제정책관 (고창군)	담당팀장	윤효근 (2346)	담당자	성다혜 (2367)
사업기간	2022. 8. ~	총사업비	302백만원(군비)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 60% 23년대비 55%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
청년정책 위원회 및 협의체 구성·운영	-	6회	6회	6회	6회	6회
명예 청년군수제 시행	-	4회	4회	4회	4회	4회
청년 네트워크 동아리 운영	-	4개소	4개소	4개소	4개소	4개소
청년 온라인 플랫폼 구축 및 운영	-	구축 완료	운영	운영	운영	운영

1 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~
- 사업비 : 302백만원(군비)
- 사업내용 : 청년의 정책 결정 과정 참여 절차 보상을 위한 법적·제도적 근거 마련
 - 청년정책 위원회 : 부군수 주재(15명), 청년정책 기본계획 수립 및 추진실적 점검평가 등 추진
 - 청년정책 협의체 : 관내 청년 대상 협의체 구성(30명), 각종 청년정책 제안 및 의견수렴
 - 청년정책 네트워크 : 청년 소통창구 마련을 위한 청년 간 협력체계 구축 및 청년 이슈 상시 공유
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		302	-	-	302	-
2022		2	-	-	2	-
2023		140	-	-	140	-
2024		40	-	-	40	-
2025		40	-	-	40	-
2026		40	-	-	40	-
임기후		40	-	-	40	-

② 지금까지 추진상황

- 고창군 청년기본조례 제정 2022. 11.
 - 청년정책 협의체 및 네트워크, 청년정책 지원 등 제도적 추진 근거 마련
- 거버넌스 구축을 위한 청년단체 의견수렴 및 선진사례 발굴 2022. 10 ~ 12.
 - 청년정책 방향 안내 및 논의, 타 지자체 견학
- 청년정책 협의체 및 위원회 구성 2023. 1.
 - 청년정책 의견수렴과 조정 등을 위한 협의체(청년 30명) 및 위원회(전문가 등 15명) 구성
- 청년정책 협의체 발대식 및 정기총회 2023. 1.
- 청년정책 위원회 위촉식 및 정기총회 2023. 3.
- 청년 네트워크 동아리(4개소) 모집 2023. 3.
- 2023년 1분기 명예 청년군수제 시행 2023. 3.
- 청년 네트워크 운영을 위한 온라인플랫폼 구축 2023. 2. ~ 10.

③ 향후 추진계획

- 청년정책 기본계획 수립 2023. 3. ~ 9.
 - 청년 의견 수렴 및 청년정책위원회 심의를 통한 청년정책 기본계획 마련
- 명예청년 군수제 운영 분기별
- 청년정책 협의체 운영 분기별
- 청년정책 위원회 운영 반기별
- 청년정책 제언 및 의견수렴, 주민참여예산제 연계 연중
 - 청년정책 네트워크 → 청년정책 협의체 → 청년정책 위원회 → 주민참여예산제로 이어지는 상향식 정책 수립과정 확립

Ⅱ-10 노을대교 건설과 연결도로망 확장·정비

추진부서 (사업주체)	신활력경제정책관 (국토교통부)	담당팀장	전민중 (2342)	담당자	조강호 (2363)
사업기간	2022 ~ 2030	총사업비	632,000백만원(국비)		
임기 중 목표	추진(50%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 10% 23년대비 5%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
노을대교 건설	기본계획 수립	기본설계	실시설계	공사 착공	공사 추진	공사 준공
연결도로망 확장·정비	수요조사	후보사업 선정	예타통과	상위계획 반영	설계 추진	착공 및 준공

1 사업개요

[노을대교 건설]

- 위 치 : 고창군 해리면 금평리 ~ 부안군 변산면 도청리
- 사업기간 : 2022. ~ 2030.
- 사업비 : 3,870억원(국비)
- 사업내용 : L=8.861km, B=10m(2차로 신설)
- 시행기관 : 국토교통부(익산국토관리청)

[연결도로망 확장·정비]

- 위 치 : 고창군 해리면 동호리 ~ 영광군 홍농읍 칠곡리(국도 77호선 변경지정)
- 사업기간 : 2023. ~ 2030.
- 사업비 : 2,450억원(국비)
- 사업내용 : L=20km(4차로 확장 19.5km, 고리포 대교 0.5km)
- 시행기관 : 국토교통부(익산국토관리청)
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	632,000	632,000	-	-	-
2022	100	100	-	-	-
2023	31,000	31,000	-	-	-
2024	118,600	118,600	-	-	-
2025	118,600	118,600	-	-	-
2026	118,700	118,700	-	-	-
임기 후	245,000	245,000	-	-	-

② 지금까지 추진상황

- 제5차 국토·국지도 5개년('21~ '25)계획 반영 2021. 9.
 - 노을대교 일괄예타 통과
- 기본계획수립 및 기본조사 용역(익산청) 2021. 12.
- 설계·시공 일괄입찰(턴키) 입찰공고(1~4차) 2022. 6. ~ 11.
 - 도금액(3,449억 6천만원)에서 설계비 125억 6천만원을 추가 반영
- 도로망 상위계획 반영대상 신규사업 수요조사 제출 2022. 9.
 - 고창군 해리면 동호리 ~ 영광군 홍농읍 칠곡리(국도 77호선 변경지정)
- 익산청 방문(건의사항 전달 및 업무협의) 2022. 9.
- 고창·부안 익산청 합동 방문(과장급) 2022. 11.
- 고창·부안군수 공동건의문 발표(기자회견) 2023. 1.
 - 노을대교 조기 착공 및 4차선 확장 건의
- 입찰방식 변경(턴키→익산청 기본설계 후 실시설계·시공) 2023. 2.

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 계속되는 유찰로 인한 사업지연 우려
 - ☞ 입찰방식 변경(턴키→익산청 기본설계 후 실시설계·시공 입찰) 및 기본설계 기간 최소화 및 긴급입찰 등 기간 단축 요구
- 노을대교의 4차선 반영 필요
 - ☞ 기본설계시 4차선 검토 요구 및 정치권 공동 대응

④ 향후 추진계획

- 고창·부안 익산청 합동 방문(과장급 / 2차) 2023. 3.
- 제6차 국토·국지도 5개년('26~ '30)계획 수요조사 제출 2023. 3.
- 노을대교 기본설계 추진(익산청) 2023. 4. ~ 12.
- 노을대교 4차선 확장 반영 지속 건의 수시
- 제2차 국가도로망 종합계획('21~ '30) 변경계획 반영 건의 수시
- 제6차 국토·국지도건설 5개년계획('26~ '30)에 반영 건의 수시
- 노을대교 실시설계 및 시공 2024. ~

Ⅲ-1 세계자연유산 고창갯벌 생태복합관광지 조성

추진부서 (사업주체)	신활력경제정책관 (고창군)	담당팀장	전민중 (2342)	담당자	조강호 (2363)
사업기간	2022 ~ 2030	총사업비	370,698백만원(국비9,800, 군비10,898, 민자350,000)		
임기 중 목표	추진(50%)	추진상황	정상	추진율	<div> <div>전체대비</div> <div>23년대비</div> </div> <div> <div>5%</div> <div>1%</div> </div>

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
대형숙박시설·리조트 조성	투자 유치	기본계획 수립	설계 추진	공사 착공	공사 추진	공사 준공
노을 생태갯벌 조성	부지 매입 등	기본계획 수립	설계 추진	공사 추진	공사 준공	

1 사업개요

- 위 치 : 고창군 심원면 염전부지 일원(만돌리·고전리)
- 사업기간 : 2022. ~ 2030.
- 총사업비 : 370,698백만원(국 9,800, 군 10,898, 민자 350,000)
- 사업규모 : 1,790,715㎡(심원 염전부지 54만여평)
- 사업내용 : 고창 종합테마파크(휴양형 복합리조트), 노을 갯벌 생태정원 등
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	370,698	9,800	-	10,898	350,000
2022	900	300	-	600	-
2023	2,362	782	-	1,580	-
2024	58,000	4,000	-	4,000	50,000
2025	109,436	4,718	-	4,718	100,000
2026	100,000	-	-	-	100,000
임기 후	100,000	-	-	-	100,000

② 지금까지 추진상황

- 군관리계획 변경(문화시설) 2019. ~ 2020.
- 부지 매입 2020. ~ 2022.
- 염전개발 기본계획 및 타당성조사 용역 추진 2021. ~ 2023.
- 16.9억원(국 3, 군 13.9 - 염전 전체부지에 대한 마스터 플랜 수립)
- 노을,생태갯벌 조성사업 확정(국토부/196억원) 2021. 12.
- 기본계획 및 타당성조사 용역 중간보고회 2022. 12. 15.
- (주)용평호텔앤리조트 투자협약 2022. 12. 28.
- 고창군↔(주)용평리조트 사업계획 협의(1차) 2023. 2. 10.

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 염전부지(15농가, 871,862㎡)는 고창갯벌천일염영농조합법인과
2022년 ~ 2024년까지 사용 허가가 되어 있음 (관리부서:해양수산과)
- 염전어가와 해리농협(천일염가공사업소)은 연 5,000톤을 생산할 수 있는
염전 규모 유지를 원함
⇒ 소금6차산업화(생산시설+염전체험)를 포함한 생태복합관광지 조성 필요

④ 향후 추진계획

- 고창군↔(주)용평리조트 사업계획 협의(2차) 2023. 4.
- 민·관 추진위원회 재구성(사유: 개발방향 변경) 및 회의 2023. 4.
- 주민설명회 개최 2023. 4. ~ 5.
- 국토부·전북도 개발계획(변경) 및 개발구역지정 협의 2023. 5. ~ 6.
- 기본계획 수립 및 타당성조사 용역 최종보고회 2023. 6.
- 노을,생태갯벌 조성사업 실시설계 추진 2023. 7. ~
- 대형숙박시설 등 고창갯벌 생태복합관광지 조성 추진 2024. ~

VI-6 고향사랑기부제 활성화

추진부서 (사업주체)	신활력경제정책관 (고창군)	담당팀장	전민중 (2342)	담당자	박경태 (2349)
사업기간	2022 ~ 2026	총사업비	1,358백만원(군 1,358)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 25% 23년대비 33%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
기금모금액	-	10억	40억	100억	200억	400억

① 고향사랑기부제 개요

- 모금목표 : 7,500백만원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사 업 비 : 1,358백만원(군비)
 - 2023년 본예산 : 266백만원
- 사업내용
 - 고향사랑기부금 모금 및 고향사랑기금 설립 및 운영(2023년 목표액 : 1,000백만원)
 - ※ 총 예산 대비 기부금 목표액 10% 달성 점진적 추진
 - 고창 농특산물 등 답례품 지속발굴 및 선정으로 지역경제활성화
 - 답례품 제공, 감사문발송 등 기부자 관리를 통한 기부제의 정착
- 답례품현황 : 41개(농수축산물·가공품 34, 관광상품 6, 유가증권 1)
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,358	-	-	1,358	-
기투자		28	-	-	28	-
2023		266	-	-	266	-
2024		266	-	-	266	-
2025		266	-	-	266	-
2026		266	-	-	266	-
임기 후		266	-	-	266	-

② 지금까지 추진상황

- 고향사랑기부금 실무 협의체 구성·운영 2022. 9.~10.
 - 15명, 1협의체, 3개분야 구성/기부금 운영방안 및 답례품 개발, 홍보방법 발굴
- 기부금 답례품 선정 2022. 10.~12.
 - 답례품 전수조사(2차) : 65개 품목(특산품, 관광, 서비스, 7대 전략 작물 등)
 - 답례품선정위원회 구성 및 운영 : 답례품 31개 품목 선정, 공급업체 선정 평가방법 등
 - 답례품 공급업체 간담회 및 공급계약 체결 : 34개 업체
 - 답례품 포장재 디자인 등 개발 : 포장박스, 테이프, 스티커, 감사장, 봉투 등
- 「고창군 고향사랑기부금 모금 및 운용에 관한 조례」 제정 2022. 11.
- 「고창군 고향사랑기부금운용심의위원회 구성」 2022. 12.
- 기부제 홍보 영상 제작 및 이벤트 추진 2023. 2.
- 수서·용산 스틸컷 및 동영상 광고 2023. 3.

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 홍보비 사용 한도에 대한 규제로 예산 확보 및 홍보 한계
⇒ 고창방문의해 추진단 및 농촌활력과 홍보비 집행 시 병행 홍보

④ 향후 추진계획

- 고향사랑기부제 안착을 위한 정기 기부자 확보 지속추진
 - 재외군민, 자매결연기관 유대강화 및 고창 연관 기업체 지속 발굴 및 홍보
- 기부금 유치 및 답례품을 통한 지역 특산품 홍보 지속추진
 - 관련 부서 연계활동을 통한 기부제와 시너지 효과 창출
- 특색있고 공감받는 기금사업 발굴을 통한 목표액 달성 지속추진

4

행정지원과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(행정지원과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
1	-	-	1	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황 (완료, 정상, 부진, 미착수)	비고
VI-7	뿌리고창인 정책적 지원 우대	2022~2026	40	정상	

Ⅵ-7 뿌리고창인 정책적 지원 우대

추진부서 (사업주체)	행정지원과 (고창군)	담당팀장	최순필 (2302)	담당자	임하영 (2315)
사업기간	2022 ~ 2026	총사업비	40백만원(군 40)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 20% 23년대비 50%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
고창군 뿌리고창인 선정 및 우대에 관한 조례 제정 여부		제정				
뿌리 고창인 선정			1,000명			

① 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~
- 사업비 : 50백만원
- ‘뿌리고창인’ 정의
 - 70년 이상 고창군과 함께하신 고창군민으로 출생부터 고창에 계속해서 살고있는 사람
 - 고창군에서 3대 이상 계속해서 거주하고 있는 세대 구성원 전부
 - * 3대 이상 : 조부모(고창군 거주 또는 거주 중 사망), 부모 자녀(고창군 출생 거주)
 - * 일부가 전출할 경우 선정 제외
- ‘뿌리고창인’ 우대 정책
 - 군에서 보조하는 각종 사업 신청 시 가산점 부여
 - 군에서 설치·운영 및 위탁하는 기관 또는 시설을 이용할 경우 해당 조례 또는 규칙에서 정하는 바에 따라 사용료·입장료·수강료 등 감면
 - 뿌리고창인 기념행사, 간담회 등에 소요되는 경비 지원
 - 그 밖에 군수가 필요하다고 인정하는 행정적·재정적 지원

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	40	-	-	40	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	20	-	-	20	-
2025	10	-	-	10	-
2026	10	-	-	10	-
임기후	-	-	-	-	-

② 지금까지 추진상황

- 뿌리고창인 선정 세부기준 마련 : 2022. 10.
- ‘고창군 뿌리고창인 선정 및 우대에 관한 조례’ 제정 : 2022. 12.
 - 뿌리고창인 정의, 선정방법, 운영위원회, 우대정책 등 제도적 추진 근거 마련
- ‘고창군 뿌리고창인 선정 및 우대에 관한 조례’ 공포 : 2023. 1.

③ 향후 추진계획

- 뿌리고창인 운영위원회 구성 : 2023. 6.
- 뿌리고창인 운영위원회 개최 : 2023. 7.
 - 뿌리고창인 세부 선정기준, 우대정책 등 토론
- 제1기 뿌리고창인 신청 접수 : 2023. 10.
- 제1기 뿌리고창인 심사 선정 : 2023. 12.
- 제1기 뿌리고창인증 발급 및 우대정책 실행 : 2024. 1.

5

관광산업과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(관광산업과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
6	-	-	6	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비	진행상황 (완료, 정상, 부진, 미착수)	비고
Ⅲ-2	문수산권 관광지 조성	2020~2023	23,900	정상	
Ⅲ-8	콘도, 호텔 등 대형숙박시설 유치	2023~2028	364,000	정상	
Ⅲ-9	관광코스(테마별, 일정별) 개발 연계를 통한 관광활성화	2023~2026	400	정상	
Ⅲ-10	반려동물과 함께하는 관광	2023~2025	250	정상	
Ⅲ-14	전통시장~모양성 문화관광거리 조성	2022~2024	500	정상	
Ⅲ-15	고창읍성 한옥·민속마을 조성	2021~2024	6,700	정상	

Ⅲ-2 문수산권 관광지 조성

추진부서 (사업주체)	관광산업과 (고창군)	담당팀장	윤병준 (2951)	담당자	안찬 (2953)
사업기간	2020 ~ 2023	총사업비	23,900백만원 (국12,000, 도 2,400, 군 9,500)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 50%
					23년대비 10%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
문수산권 관광지 조성률(%)		60%	100%			

① 사업개요

- 문수산 주변 관광자원화 사업(고창군)
 - 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
 - 사업비 : 5,400백만원(도 2,400, 군 3,000)
 - 사업내용 : 신기계곡 환경개선, 생태습지공원 조성, 명매기샘 정비, 조산저수지 주변정비
- 문수산 편백숲 공간 재창조사업(산림청)
 - 사업기간 : 2018년 ~ 2023년
 - 사업비 : 1,200백만원(국 1,200)
 - 사업내용 : 치유센터(2동), 치유정원, 숲속놀이터, 숲문화마당, 치유의길(무장애데크), 숲
태교정원 등
- 문수산 편백숲 주차장 조성공사(고창군)
 - 사업기간 : 2020년 ~ 2023년
 - 사업비 : 6,500백만원(군 6,500)
 - 사업내용 : 주차장, 스카이워크, 엘리베이터 등
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산			
		계	국비	도비	군비
총액		23,900	12,000	2,400	9,500
기투자			12,000	1,650	7,550
2023				750	1,950
2024					
2025					
2026					
임기 후					

② 지금까지 추진상황

- 문수산 주변 관광자원화 사업 추진(공정률 : 40%)
- 문수산 편백숲 공간재창조 추진(공정률 : 80%)
- 문수산 편백숲 주차장 조성(1차분) 준공
- 조산저수지 수(水)테마 관광개발 설계용역

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 문수산 주변 관광자원화 사업 편입토지 매입이 어려워 사업 지연
→ 사업계획 변경(조산저수지를 활용한 수(水)테마 관광개발)하여 추진(전북도 관광산업과 승인)

④ 향후 계획

- 조산저수지(한국농어촌공사) 사용허가 협의 2023. 03.
- 문수산 편백숲 공간재창조 사업완료 2023. 06.
- 문수산 편백숲 주차장 조성 사업완료 2023. 06.
- 조산저수지 수(水)테마 조성공사 추진 2023. 05.~2024.
- 문수산 주변 관광자원화 사업완료 2024. 12.

Ⅲ-8 콘도 · 호텔 등 대형숙박시설 유치

추진부서 (사업주체)	관광산업과 (고창군)	담당팀장	김영화 (2942)	담당자	정승호 (2947)
사업기간	2023 ~ 2028	총사업비	364,000백만원(군비 14,000 민자 350,000)		
임기 중 목표	착공	추진상황	정상	추진율	전체대비
					23년대비
					10%
					10%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
대형숙박시설 설립(%)				50%	100%	

① 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2027
- 사업비 : 364,000백만원 정도(군비 14,000 민자 350,000)
- 위치 : 심원 염전부지 일원
- 사업규모 : 대지 66,000m² 정도 / 300실 규모의 대형숙박시설
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		364,000			14,000	350,000
기투자						
2023						
2024		15,000				15,000
2025		214,000			14,000	200,000
2026		135,000				135,000
임기 후						

② 지금까지 추진상황

- 기업유치 지속 추진2022. ~
- 고창군⇄기업 간 투자협약(MOU) 체결2022. 12.
- 사업추진을 위한 TF 구성2023. 1.

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 해당사항 없음

④ 향후 추진계획

- 개발계획 수립2023. 1. ~
- 전라북도⇄기업 간 투자협약(MOU) 체결2023. 5.
 - 컨셉설계 및 기획설계 추진
- 도시계획 수립(지구단위계획)2023. 6. ~
 - 환경·재해·교통영향평가 등
- 기반시설 기본계획 변경2023. 6. ~
 - 기반시설(상하수도 등) 용량 확보 및 환경부 승인
- 기본 및 실시설계 추진 2024. 1. ~
- 공사 착공 2025. 12. ~

Ⅲ-9 관광코스 테마별 일정별 개발 연계를 통한 관광활성화

추진부서 (사업주체)	관광산업과 (고창군)	담당팀장	나윤옥 (2941)	담당자	현선희 (2949)
사업기간	2023~2026	총사업비	400백만원(군비)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 10%
					23년대비 10%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
순환형 시티투어 운영		1식	1식	1식	1식	

① 사업개요

- 위 치 : 고창군 주요 관광지 일원
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업내용 : 세계자연유산 고창갯벌, 세계문화유산 고인돌, 인류무형문화유산 고창농악과 고창판소리 등 고창의 역사 문화의 연결점을 연결하는 관광코스 및 다양한 문화콘텐츠 개발
(석정온천~고창읍성~고인돌박물관~운곡람사르습지~선운산~상하농원~학원농장)
- 총사업비 : 400백만원(군비400)
 - 유네스코 세계유산 투어 개발 운영(순환형 시티투어 운영)
 - 매주 토·일요일, 공휴일/ 1일 4순환/ 총 50일 운영
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산			
		계	국비	도비	군비
총액					400
기투자					
2023					100
2024					100
2025					100
2026					100
임기 후					

② 지금까지 추진상황

- 운영계획 수립 2023. 2. ~

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 해당없음

④ 향후 추진계획

- 용역업체 선정 계약 의뢰 2023. 3. ~
- 한정면허 부여(교통행정팀) 2023. 3. ~
- 시티투어 차량 랩핑, 홍보 등 2023. 3. ~
- 시티투어 운행 개시 2023. 4.~11.
- 시티투어 연차 추진계획 수립 매년
- 시티투어 운영 및 만족도 조사 매년

Ⅲ-10 반려동물과 함께하는 관광

추진부서 (사업주체)	관광산업과 (고창군)	담당팀장	윤병준 (2951)	담당자	이여훈 (2954)
사업기간	2023 ~ 2025	총사업비	250백만원 (기금 90 군이 50 지방비 110)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 20%
					23년대비 30%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
반려동물 관광지 조성률(%)		30%	60%	100%		

1 사업개요

- 사업명 : 펫권존중, 펫친화, 펫시티, 고창으로!
- 사업기간 : 2023년~2025년(3년간)
- 사업내용
 - 펫 파크텔(놀이터+호텔) 2개소 : 석정온천단지, 복분자유원지
 - 민간 펫 특화관광지 1개소 : 상하농원
 - 펫 시티파크 2개소 : 나들목공원, 제일공원
 - 펫 관련 소규모 행사 : 전국 우수 반려견 경연대회 등
- 연도별 투자계획 : 2,500백만원(국1000 군1500)

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총액		2,500	1,000		1,500	
기투자						
2023		500			500	
2024		1,000	500		500	
2025		1,000	500		500	
2026						
임기 후						

② 지금까지 추진상황

- 23년도 반려동물 숙박시설 보조사업 대상자 접수 및 확정 2022. 10.
- 펫 파크텔
 - 석정온천 협의(위치, 규모, 품종 협의 중) 2023. 1.~3.
 - 복분자유원지 공사 착공 2023. 04.
(펫빌라1동, 펫글램핑10동, 펫카페 1개소)
- 민간 펫 특화관광지(상하농원)
 - 상하펫랜드(펫 놀이공원) 협의 중 2023. 3.
- 펫 파크시티
 - 나들목공원(펫카페) : 산림공원과 협의 중
 - 제일공원(미니동물원, 알파카, 토끼, 돼지, 양 등) : 산림공원과 협의 중

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 제일공원의 경우, 주변 거주인구 2천세대 밀집지역으로서 반려동물 관련시설 및 미니동물원·놀이터 설치 최적지임에 따라 별도 예산확보 필요

④ 향후일정

- 각종 공모사업 예산 확보 2023. 12.
- 관내 주요관광지 반려동물 입장 협의 2023. 06.
- 관내 주요 도시공원 및 공공시설 반려동물 입장 협의 2023. 06.
- 각종 공사 착공 및 완료 2023. 6. ~ 2025.

Ⅲ-14 전통시장~모양성 문화관광거리 조성

추진부서 (사업주체)	관광산업과 (고창군)	담당팀장	윤병준 (2951)	담당자	이여훈 (2954)
사업기간	2022 ~ 2024	총사업비	500백만원 (군)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 10%
					23년대비 20%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
아시안 푸드거리 조성률(%)		50%	100%			

1 사업개요

- 사업명 : 아시안 푸드거리 조성
- 사업기간 : 2022년~2024년(3개년)
- 사업내용 : 매주 토요일 전통시장 거리를 통제하여 다국적 문화의 음식을 판매·체험 할 수 있는 야시장 운영
 - 행정 : 입구 조형물 설치 및 교통통제
 - 민간 : 매대 설치 및 운영
- 연도별 투자계획 : 500백만원(군비)

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	500			500	
기투자					
2023	500			500	
2024					
2025					
2026					
임기 후					

② 세부 사업내용

- 총 구역 : 5.5km, 약 100여개 점포
- 관내 외국인수 : 약 6천여명
- 위치도



- 운영방법 : 매주 금, 토요일 / 18시~24시 노상 야시장 운영
 - 1구역 (2023. 5월 ~ 12월)
 - : 고창읍성 민속촌(저잣거리) 조성사업(60억)과 연결하여 아시안 푸드거리를 조성하여 1구역 시범적으로 운영
 - 2구역 : 2024. 1월 ~ 6월(계획)
 - 3구역 : 2024. 8월 ~ 12월(계획)

③ 지금까지 추진상황

- 전통시장 상인회 및 점포 소유자 사업 설명 2022. 10.
- 상인회 및 점포 소유자 협의
 - 2022년 2회, 2023년 1회 면담

④ 추진상 애로사항 및 대책

- 상인회 및 점포 소유자 협의 결과, 기존 상인 1세대는 긍정적이나, 일부 2세대 상인들의 반대의견 있음
 - 지속적으로 협의하고, 1구역 우선 시행

⑤ 향후 추진계획

- 다문화음식거리 1구역 시범 운영 2023. 05.
- 1구역 시범 운영하여 성공사례로 만들어 다양한 점포 운영자 확보하여 고창형 아시안 야간관광 활성화

Ⅲ-15 고창읍성 한옥 · 민속마을조성

추진부서 (사업주체)	관광산업과 (고창군)	담당팀장	윤병준 (2951)	담당자	안찬 (2953)
사업기간	2021 ~ 2024	총사업비	6,700백만원 (국 5,900, 군 800)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 40%
					23년대비 20%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
고창읍성 민속마을 조성률(%)		60%	100%			

① 사업개요

- 사업명 : 고창읍성 민속마을조성
- 사업기간 : 2021년~2024년(4개년)
- 사업내용 : 한옥 숙박시설, 주차장, 정자, 연못 및 장승공원 등
- 연도별 투자계획 : 6,700백만원(도비 5,900, 군비 800)]

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	6,700	2,900	2,700	1,100	
기투자	4,600	2,100	1,400	1,100	
2023	1,200	500	700		
2024	900	300	600		
2025					
2026					
임기 후					

② 지금까지 추진상황

- 고창읍성 민속마을 문화재 발굴조사 완료 2022. 06.
- 고창읍성 민속마을 실시설계 완료 2022. 11.
- 고창읍성 민속마을 공사 착공 2022. 12.
- 고창읍성 한옥·민속 관광거리 조성 기본계획 용역 2023. 2.

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 해당없음

④ 향후 추진계획

- 고창읍성 민속마을 공사 추진 2023. 1. ~ 12.
- 고창읍성 체험시설 운영(문화예술과) 2023. 04.
- 고창읍성 민속마을 운영계획 수립 2024. 03.
- 고창읍성 민속마을 공사 준공 2024. 12.

6

문화예술과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(문화예술과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
4	-	-	4	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
Ⅲ-3	문화유적 정비 및 관광자원화	2022~2026	6,245	정상	
Ⅲ-4	무장읍성의 복원 마무리 및 내부 관광자원화	2022~2025	3,338	정상	
Ⅲ-5	동학농민혁명 성지화 사업	2022~2026	23,585	정상	
Ⅲ-16	문화예술 향유기회 확대	2023~2026	18,013	정상	

Ⅲ-3

문화유적 정비 및 관광자원화

- 유적지 정비 및 사적지정 추진
- 신재효판소리공원, 동리 신재효 자료총서 발간

추진부서 (사업주체)	문화예술과 (고창군)	담당팀장	김지연, 유성빈 김연섭 (2445, 2443, 8043)	담당자	김진, 박재규, 김숙희, 정재훈 (2943, 2955, 2457, 8061)
사업기간	2022 ~ 2026	총사업비	6,245백만원 (국 3,409 도 900.5 군 1,935.5)		
임기 중 목표	추진(60%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 10% 23년대비 10%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표(백만원)					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
문화재 보수정비 예산 확보	1,920	250	100	2,000	1,000	-
문화재 사적 지정	반암리 청자요지 : 도지정 문화재 → 국가지정 문화재 승격 봉덕리 고분군 : 국가지정 문화재 확대 지정					
신재효판소리공원 및 자료총서 발간		425	345	205		

1 사업개요

(단위:백만원)

단위과제	세부 사업명	사업비	사업내용
문화유적지 정비 및 사적지정 추진	1) 봉덕리고분군 복원 및 관광자원화 - 1,2호분 사적지정 (2015.9.)	750 국) 385 도) 162.5 군) 202.5	-사적(3,4호분) 확대 추진 - 종합정비계획 수립 - 부지매입 - 복원·정비사업
	2) 용계리 청자요지 복원·정비 사업 - 사적지정 (1991.2.)	3,820 국) 2,604 도) 558 군) 658	- 건물지 및 탐방로 정비 - 가마터 보호각 설치
	3) 반암리 청자요지 복원·정비 사업 - 도지정 (2022.1.)	700 국) 350 도) 165 군) 185	- 사적 지정 추진 - 종합정비계획 수립 - 부지매입 - 복원·정비사업
신재효 판소리공연 및 동리신재효 자료총서 발간	1) 신재효 판소리공원 프로그램 운영	군) 615	- 판소리 아카데미 운영 - 판소리 산공부 운영
	2) 동리 신재효 자료총서 발간	군) 360	- 단가·가사·한시 영인교주본(2권) 자료총서 사설교주본(6권), 신재효가 전승유물 및 동리유적(1권), 신재효가 고문서 영인교주본(2권), 신재효 전기·구전자료집(1권)

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	6,245	3,409	900.5	1,935.5	
기투자	1,920	1,204	338	378	
2023	675	35	97.5	542.5	
2024	445	70	15	360	
2025	2,205	1,400	300	505	
2026	1,000	700	150	150	

② 지금까지 추진상황

1. 문화유적지 정비 및 관광자원화

1) 고창 봉덕리 고분군 (국가사적 : 2015. 9.)

- 1,2호분 국가사적 지정(5필지 14,281㎡) : 2015. 9.
- 3,4호분 시·발굴조사 : 2019. 3. ~ 2023. 3. (4년간)
- 종합정비계획 수립 예산확보 (50백만원) : 2023.

2) 고창 용계리 청자요지 (국가사적 : 1991. 2.)

- 종합정비계획 수립 완료 : 2020. 1.
- 청자요지 문화재구역 부지매입 완료 (11필지 27,592㎡) : ~ 2022. 12.
- 복원·정비사업 (건물지 및 탐방로) 설계 및 승인 완료 : 2022. 12.
- 군계획시설 용역 <역사공원 지정-108,125㎡(32,707평)> : 2021. ~

3) 고창 반암리 청자요지 (도 기념물 지정 : 2022. 1.)

- 3차 발굴조사 (1호가마/벽돌가마) 완료 : 2022. 3. ~ 8.
- 국가 사적 지정 신청을 위한 학술대회 : 2022. 12.
- 국가 사적 지정 신청 : 2023. 3. 8.

2. 신재효 판소리공원 운영 및 동리 신재효 자료총서 발간

1) 신재효 판소리공원 프로그램 운영

- 판소리 아카데미 운영 계획수립 완료 : 개강식(2023. 4. 6.) / 연 40회 운영
- 명창 초빙 / 판소리 다섯바탕 눈대목 이론 및 실기 강의
- 판소리 산공부 : 2023. 4. ~ 12.

2) 동리 신재효 자료총서 발간

- 자료총서 영인해제본 (6권) 완료
- 단가·가사·한시 영인교주본 (2권) 완료, 신재효가 고문서 영인교주본(2권) 진행중

③ 추진상 애로사항 및 대책

○ 고창 용계리 청자요지

- 유구훼손 우려로 인한 가마터 보호각 건립 등 일부 사업 난항
 - ▶ 훼손방지대책 강구 및 필요성 적극 피력 필요
- 전원개발사업구역 지정 해제 협의 중
 - ▶ 산업통상자원부의 법률검토 등 협의지연

④ 향후 추진계획

1) 고창 봉덕리 고분군 (국가사적 : 2015. 9.)

- 종합정비계획 수립 추진(1,2,3,4호분/예지리 토성/만동유적 포함) : 2023. 2. ~ 10.
- 봉덕리 고분군 사적 확대 신청 (1,2호분→3,4호분까지 확대) : 2023. 9.
- 사적지 부지 매입 (1,2호분 : 5필지 14,281㎡)/3,4호분 확대면적) : 2024.
- 종합정비계획에 의한 복원·정비 사업 문화재청 예산 신청 : 2024. 3.

2) 고창 용계리 청자요지 (국가사적 : 1991. 2.)

- 복원·정비사업 (건물지 및 탐방로) 추진 : 2023. 3. ~ 11.
- 군계획시설 용역 <역사공원 지정-108,125㎡(32,707평)> : 2023. 12.
- 가마터 보호각 설계비 문화재청 신청 (100백만원) : 2023. 4.
- 가마터 보호각 설계 : 2024. 1.
- 가마터 보호각 건립 : 2025. 1. ~ 2026. 12.

Ⅲ-4 무장읍성의 복원 마무리 및 내부 관광자원화

추진부서 (사업주체)	문화예술과 (고창군)	담당팀장	유성빈 (2443)	담당자	박재규 (2955)
사업기간	2022 ~ 2025	총사업비	3,338백만원 (국 1,252 도 268 군 1,818)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 40%
					23년대비 40%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
복원사업	2개소	-	1개소	1개소	-	-
관광자원화	1개소	1개소	1개소	-	-	-

① 사업개요

- 위 치 : 국가사적 고창 무장현 관아와읍성 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2025
- 총사업비 : 3,338백만원(국 1,252 도 268 군 1,818)
- 사업내용 : 무장읍성의 문화재 가치 향상 및 관광자원화 추진
 - ▶ 훈련청 복원 사업 : 800백만원(국 560, 도 120, 군 120)
 - ▶ 의장기 진열사업 : 50백만원(군 50)
 - ▶ 경관조명 사업 : 1,500백만원(군 1,500)
 - ▶ 성황사 복원사업 : 200백만원(국 140, 도 30, 군 30)

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		3,338	1,252	268	1,818	-
2022		788	552	118	118	-
2023		130	-	-	130	-
2024		1,420	-	-	1,570	-
2025		1,000	700	150	-	-

② 지금까지 추진상황

- 조경 및 편의시설 정비2022. 6.
- 군기고 및 남문서측 성곽 복원2022. 11.
- 경관조명 실시설계 실시2023. 1. ~ 8.
- 의장기 제작 (깃발 50개)2023. 3.

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 훈련청 / 성황사 복원
 - 2019년 제8차 시·발굴조사로 인해 훈련청으로 추정되는 유구를 발견하였으나, 고지도 및 각종 문헌들의 고증이 부족하여 문화재청 수리기술위원회(2021.12.)에서 보류 되었음
 - ▶ 2024년 무장현 관아와 읍성 내 건물지 고증 및 타당성 용역 시행, 복원 근거 마련 후 사업 시행 예정(문화재청 협의결과)

④ 향후 추진계획

- 의장기 진열 사업 완료 2023. 04.
- 2024년 문화재청 국고보조사업 예산 신청 2023. 04.
 - 건물지 고증 및 타당성 용역(금100백만원)
- 무장읍성 경관 조명 조성 2023. 12.
- 무장읍성 내 건물지 고증 및 타당성 용역 시행 2024
- 훈련청, 성황사 복원사업 추진 2025

Ⅲ-5 동학농민혁명 성지화 사업

추진부서 (사업주체)	문화예술과 (고창군)	담당팀장	유성빈 (2443)	담당자	천건석 (2956)
사업기간	2022 ~ 2026	총사업비	23,585백만원(국 10,250 지방 13,335)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 5% 23년대비 30%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
사업진행사항	사전행정절차		실시설계 및 착공	사업 추진	사업 완료	
진행률	30%		-	-	-	

① 사업개요

- 위 치 : 고창군 공음면 구암리 일원, 고창읍 죽림리 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사 업 비 : 23,585백만원(국 10,250 지방 13,335)
- 사업내용 : 동학농민혁명 성지화 사업
 - 공음면 구암리 : 무장기포역사관, 수구막이 숲, 역사광장, 당산나무 공원, 주차장, 힐링 생태체험장 조성 등
 - 고창읍 죽림리 : 전봉준생애기념관, 추모와 명상의 숲, 동학마당, 전망대, 주차장 조성 등

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	23,585	10,250	13,335		-
2022	3,085	-	-	3,085	-
2023		-	-		-
2024	1,000	500	-	500	-
2025	9,500	4,750	4,750		-
2026	10,000	5,000	5,000		-

② 지금까지 추진상황

- 토지 매입 추진2022. 10.
- 보상계획 열람공고 2022. 10.
- 감정평가 실시 2022. 11. 15.
- 보상금액 3차 확정 (미실시된 지장물 평가) 2023. 03. 06.
- 토지 협의 매입 실시 2023. 03. 20.

구 분	합 계	공음면 구암리 일원	고창읍 죽림리 일원	비고
예산액	3,000백만원 (균 3,000)			
총 매입예정 필지	84필지 (49,344㎡)	73필지 (43,578㎡)	11필지 (5,766㎡)	
매입완료 필지	16필지 (15,157㎡)	11필지 (10,607㎡)	5필지 (4,550㎡)	
토지매입률	30%	25%	78%	토지면적기준
매입 주택수	3 / 9	2 / 6	1 / 3	
* 현재 감정평가 확정액 32.5억원 (토지, 지장물, 영농보상) - 추후 주거이전비, 이사비 지급 예정 * 협의 지연에 따른 토지수용을 위한 군관리계획결정용역 실시 예정 - 2023년 1회추가경정예산 편성 예정				

- 문화재 표본조사 실시2022. 11.
- 건축기획 용역 실시2022. 11.
- 건축기획 용역 중지(문화재 종합정비계획과 병행 예정)2022. 12.
- 문화재 표본조사 완료2023. 02.
- 무장기포지 주변 발굴조사 실시2023. 03. ~
- 무장기포지 문화재 종합정비계획 실시2023. 03. ~

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 토지매입비 추가 확보 필요 (현재 토지매입비 총액 : 3,000백만원)
 - 편입 토지 및 지장물 등 감정평가액 : 3,250백만원
 - 주거이전비, 이사비 등 평가금액 : 310백만원
 - 문화재 발굴조사 사업비 : 140백만원
- ▶ 추가경정예산 편성시 700백만원 추가 확보 추진

4 향후 추진계획

- 실시설계 및 공사 착수2024.
- 사업 추진2025.
- 사업 완료2026.

Ⅲ-16 문화예술 향유기회 확대

추진부서 (사업주체)	문화예술과 (고창군)	담당팀장	정은순, 김연섭 (2442,8043)	담당자	오광민, 이현지, 서영길 (2451, 2454, 8046)
사업기간	2023 ~ 2026	총사업비	18,013백만원(국비7,010, 도비2,138 군비8,865)		
임기 중 목표	착수	추진상황	정상	추진율	전체대비 2% 23년대비 2%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진 (연)	'23년 (연)	'24년 (연)	'25년 (연)	'26년 (연)	임기후 (연)
공연 횟수	110	125	125	125	125	125

① 사업개요

- 사업위치 : 고창군 일원
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업비 : 18,013백만원(국비7,010 도비2,138 군비8,865)
- 사업내용
 - 문화의전당 기획공연 : 콘서트·음악회, 뮤지컬, 연극·인형극, 가족 뮤지컬 등
(어린이·여성·가족층 : 11회 / 청년층 : 10회 / 중·장년층 : 10회)
 - 군민과 함께하는 문화예술 복지 구현 : 생활문화예술동호회 활성화사업 찾아가는 문화활동 지원사업 등
 - 주말상설공연 활성화 : 한옥자원활용(농악전수관) 야간상설공연
 - 문화도시 조성사업 추진(4대 전략 12개 핵심사업) : 문화도시 거버넌스구축, 시민참여·교육, 특성화사업 운영 등으로 치유문화도시 고창의 브랜드 구축
 - 전통국악 공연 : 동리국악 테마공연 대한민국판소리한마당, KBS국악한마당, 진채선의날 기념

○ 연도별 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	18,013	7,010	2,138	8,865	0
기투자	977	202	54	721	0
2023	4,259	1,702	521	2,036	0
2024	4,259	1,702	521	2,036	0
2025	4,259	1,702	521	2,036	0
2026	4,259	1,702	521	2,036	0

② 추진상황

- 2023 문화예술 지원단체 선정 및 예술공연 추진 2023. 1.~12.
 - 찾아가는 문화예술활동(군 65백만원) : 단체 38개 / 38회 공연
 - 주민참여형 문화예술축제(군 226.1백만원) : 고창오거리당산제, 선운문화제 등
- 문화의전당 기획공연 세부계획 수립 2023. 1.~3.
 - 콘서트·음악회(6회), 뮤지컬(2회), 연극·인형극(3회), 야외기획·공연(4회), 전통국악(6회) 등
 - 문화가 있는날 예술무대 공연(10회), 문화예술교육 프로그램(12회, 3기수 총 90명) 등
- 2023 문화도시 사업 세부 실행계획서 작성 등 2023. 2.~3.

③추진상 애로사항 및 대책

- 2023년 공모사업 신청 후 선정을 통한 예산확보 및 추경에 반영(국비146)
 - 문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감 사업(국비 146백만원)
- 2023년 문화도시 조성사업 지방비 미확보분 추경에 반영(도비 450 군비1,050)
 - 국비(1,500) 보조금 3월 중 송금 예정에 따른 추경 성립 전 사용

4 향후 추진계획

- 군민과 함께하는 문화예술 복지 구현(169.8) 2023. 2.~12.
 - 생활문화예술동호회 활성화사업, 찾아가는 문화예술활동·읍면기획공연 추진
- 전통국악 공연(241) 2023. 2.~12.
 - 동리국악 테마공연, 대한민국판소리한마당, KBS국악한마당, 진채선의 날 기념 등
- 문화의 전당 기획공연(300) 2023. 2.~12.
 - 콘서트음악회, 뮤지컬, 연극인형극, 야외기획(공연)프로그램, 문화가 있는날 예술무대 공연 등
- 문화도시 조성사업 추진(3,000) 2023. 3.~12.
 - 문화도시 거버넌스 운영, 창의인력·자산육성, 시문문화리더 양성, 치유문화 일상화·생활화 사업추진, 문화거점공간 조성 등
- 주말상설공연 활성화(220.7) 2023. 5.~12.
 - 한옥자원활용(농악전수관) 야간상설공연 등
- 2023년 공모사업 신청 후 선정을 통한 예산확보 및 추경에 반영(국비146)
 - 문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감 사업(국비 146백만원)

7

사회복지과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(사회복지과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
5	-	-	5	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황 (완료, 정상, 부진, 미착수)	비고
IV-1	통합보훈회관 이전 신축	2022~	4,300	정상	
IV-2	기억과 존중의 보훈문화확산 기반 마련	2022~	1,140	정상	
IV-3	어르신들의 활력있는 사회·경제활동 지원	2022~2026	5,000	정상	
IV-6	장애인 자립 및 인권 보호를 위한 제도적 기반 마련	2022~2023	300	정상	
IV-9	사회복지분야 종사자 처우개선	2022~	1,165	정상	

Ⅳ-1 통합보훈회관 이전 신축

추진부서 (사업주체)	사회복지과	담당팀장	염경선 (2262)	담당자	박정일 (2271)
사업기간	2022 ~	총사업비	4,300백만원 (국비 500 도비 500 군비 3,300)		
임기 중 목표	완료	추진상황	추진중	추진율	전체대비 5% 23년대비 20%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
보훈회관 건립		보훈회관 건립사업 국비확정	보훈회관 착공	보훈회관 준공	보훈회관 운영	

① 사업개요

- 위 치 : 고창읍 성산로 57
- 사업기간 : 2023. ~ 2025.(3년)
- 사 업 비 : 43억원(시설비 및 시설부대비 등)
- 사업내용 : 보훈회관 이전신축 1동(3층, 연면적 850㎡)
- 쟁점사항
 - 보훈단체협의회 의견 : 부지(현 부지 인근), 보훈단체 외 사회단체 통합 활용
 - 드림스타트센터(아동학대 조사실, 프로그램실 등) 이전 공간 확보에 어려움 예상
 - 국비지원 조건 : 보훈회관 단독건축, 30년이상 노후화된 건물
 - 기존보훈회관 : 건물 연면적 197.61㎡(2003년 건축 지상2층 / 민자 250백만원 지원)
 - 소유자 및 입주단체 : 상이군경회, 미망인회, 무공수훈자회, 전몰군경유족회
 - * 군민복지회관 : 월남참전유공자회, 고엽제전우회, 재향군인회관 : 6.25참전유공자회

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		4,300	500	500	3,300	-
2023		300			300	-
2024		3,500	250	250	3,000	-
2025		500	250	250	0	-

② 지금까지 추진상황

- 부지 및 시설부대비 확보 2022. 12.
 - 시설부대비 : 1억원 확보(설계비)
- 타 지자체 보훈회관 견학 2023. 02.
- 통합보훈회관 건립사업추진계획 확정 2023. 02.
 - 예산안 등 건축직 협조(설계비 3억, 건축비 40억)
- 국가예산확보를 위한 보훈처 방문 설명 2023. 02.

③ 향후 추진계획

- 국가보훈처 2024년 국비 지원 신청 2023. 03.
 - 국비 우선지원 조건 : 30년이상 노후화된 건물, 부지 및 시설부대비 확보 지역
 - 국비 지원액 : 총 사업비의 30%, 최대 5억원
- 추가설계비(2억원) 확보를 위한 추경 신청 2023. 06.
- 설계반영을 위한 보훈단체 등 의견 수렴 2023. 07.
- 실시 설계 용역 2023. 08.
- 통합보훈관 건립착공 2024. 07.
- 통합보훈관 건립준공 2025. 10.

Ⅳ-2 기억과 존중의 보훈문화확산 기반 마련

추진부서 (사업주체)	사회복지과 (고창군)	담당팀장	염경선 (2262)	담당자	김진철 (2274)
사업기간	2022 ~	총사업비	1,140백만원(도 270 군 933)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 50% 23년대비 100%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
호국보훈수당 지급액(원)	90,000	110,000	110,000	110,000	110,000	-

1 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ (계속추진)
- 사업비 : 1,140백만원(도 270 군 933)
- 사업내용
 - 보훈가족 및 보훈단체 예우를 위한 보훈의전 매뉴얼 작성 및 배부
 - 호국보훈대상자의 예우 향상을 위한 호국보훈수당 인상
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		6,633	-	1,242	5,391	-
2022		933	-	207	726	-
2023		1,140	-	207	933	-
2024		1,140	-	207	933	-
2025		1,140	-	207	933	-
2026		1,140	-	207	933	-
임기후		1,140	-	207	933	-

② 지금까지 추진상황

- 보훈가족 예우에 관한 의전매뉴얼 작성 및 배부 2022. 10.,
 - 3.1절, 현충일, 6.25행사, 광복절 등 각종 기념식 추진 시 활용
 - 관례적으로 시행해 온 정부 의전 행사를 매뉴얼을 통해 확립된 선례와 관행을 남김
- 보훈수당 미신청자 발굴사업 2022. 11.
 - 보훈처로부터 받음 보훈수당 미신청자 명단을 토대로 1차, 2차 발굴사업 진행
 - 발굴사업 결과 1차 58명, 2차 61명이 보훈수당 추가 신청
- 호국보훈수당 증액(9만원 → 11만원) 2023. 1.
 - 2023년 1인당 지원액 2만원 인상(군비 2만원)

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 호국보훈수당 미신청자 발굴사업으로 인한 급격한 대상자수 증가
 - 2분기 추가 도비 예산 확보 및 군비 추경 예정

④ 향후 추진계획

- 도내 보훈수당 현황 파악 및 전북 최고수준 수당 유지 매년
- 보훈수당 미신청자 발굴 지속 추진

IV-3

어르신들의 활력있는 사회·경제활동 지원

추진부서 (사업주체)	사회복지과 (고창군)	담당팀장	유정현 (2232)	담당자	임현준(2239) 고상희(2290)
사업기간	2022 ~ 2026	총사업비	5,000백만원(국 1,000 도 2,000 군 2,000)		
임기 중 목표	추진(100%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 50% 23년대비 50%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
노인일자리 사업 확대		2,439명	2,400명	2,700명	2,800명	3,000명
경로 이·미용비 지원 확대		-목욕비 추가지원 -금액확대	100,000원	100,000원	100,000원	100,000원

1 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ (계속추진)

○ 총사업비 : 48,190백만원(국 21,576 도 8,630 군 17,984)

[노인일자리 사업]

- 사업량 : 2,439명(공익형 사업 등 3개 사업)

- 사업비 : 43,150백만원(국 21,576 도 8,630 군 12,944)

- 사업내용 : 지역 특성을 반영한 특화 노인일자리사업 발굴하여 경제활동 지원 강화

[경로 이·미용비 지원사업]

- 사업량 : 12,000명

- 사업비 : 5,040백만원(군 5,040)

- 사업내용 : 어르신들의 위생 건강 향상을 위한 품위 유지비 지급으로 활력있는 노후 생활 영위

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	58,394	26,078	10,431	21,885	-
2022	8,775	4,028	1,611	3,136	-
2023	8,803	4,042	1,616	3,145	-
2024	10,204	4,502	1,801	3,901	-
2025	10,204	4,502	1,801	3,901	-
2026	10,204	4,502	1,801	3,901	-
임기후	10,204	4,502	1,801	3,901	-

② 지금까지 추진상황

- 2023년 신규 일자리사업 반영 사업계획 수립 2022. 10.
- 보건복지부 사회보장제도 신설·변경 협의 완료 2022. 11.
- 노인일자리 및 사회활동지원사업 사업 추진 2023. 1.
- 노인일자리 수행기관 발대식 실시 2023. 2.
- 「고창군 경로 목록 및 이·미용비 지원 조례」 개정 2023. 3.

③ 향후 추진계획

- 신규 일자리 사업 수요조사 2023. 10.
- 고창군 경로 목록 및 이·미용비 확대 지원 2023. 하반기

IV-6

장애인 자립 및 인권 보호를 위한 제도적 기반 마련

추진부서 (사업주체)	사회복지과 (고창군)	담당팀장	성석임 (2269)	담당자	김명선 (2280)
사업기간	2022 ~ 2023	총사업비	300백만원(군 300)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 60% 23년대비 10%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
장애인 자립 체험홈 설치 및 운영	-	체험홈 1개소 설치	체험홈 1개소 운영	체험홈 1개소 운영	체험홈 1개소 운영	체험홈 1개소 운영

① 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2023
- 사업비 : 300백만원(군비 300)
 - 산출내역 : 체험홈매입비 250, 관리운영비(인건비 포함) 50
- 사업내용
 - 장애인 사회적응을 위한 자립생활 체험홈 설치(300백만원/자립생활 체험 기회제공)
 - 금전관리(세금, 생활비 사용방법), 취업훈련, 사회활동 참여, 안전 훈련 등
 - 장애인 인권조례 제정(비예산/장애인 차별금지 및 인권보장을 위한 법적 기반마련)
 - (책무) 장애인 등에게 정당한 편의 제공을 위한 기술적·행정적·재정적 지원
 - (기본계획의 수립) 장애인 차별금지 및 인권보장에 대한 기본계획 수립(4년)
 - (실태조사) 장애유형별, 성별 등을 종합적으로 고려한 인권보장에 대한 실태조사 실시
 - (위원회 설치) 장애인 차별금지 및 인권보장에 관한 사항 심의
 - (지원사업) 장애인 차별 예방 및 인권보장에 관한 사업, 인권 한마당 행사 등
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	300	0	0	300	0
2022	0	0	0	0	0
2023	300	0	0	300	0

② 지금까지 추진상황

- 체험홈 설치 계획 수립 2022. 9.
- 체험홈 사회보장제도 협의 완료(보건복지부) 2022. 12.
- 인권조례 제정 2022. 12.

③ 향후 추진계획

- 조례 개정(체험홈) 2023. 6.
- 체험홈 물건 결정 및 공유재산 심의 2023. 9.
- 체험홈 건물 매입 2024. 3.
- 민간위탁 의회 동의 2024. 6.
- 위·수탁자 선정 2024. 8.
- 체험홈 장애인 입주 2024. 10.

IV-9

사회복지분야 종사자 처우개선

추진부서 (사업주체)	사회복지과 (고창군)	담당팀장	염경선 (2262)	담당자	박정일 (2271)
사업기간	2022 ~	총사업비	1,165백만원 (군 1,165)		
임기 중 목표	추진(100%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 5% 23년대비 5%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
사회복지종사자 처우개선		실태조사 연구용역 및 결과바탕 예산확보	처우개선 비용지급 432백만원	처우개선 비용지급 432백만원	처우개선 비용지급 432백만원	

1 사업개요

○ 큰 거

- 「사회복지사 등의 처우 및 지위향상을 위한 법률」
- 「고창군 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례」

○ 사업대상 : 관내 사회복지시설 및 재가복지서비스 종사자

○ 사회복지시설 현황

(2022. 12월 기준)

계	계	노인	장애인	아동	영유아	일반
개소수	68	26	9	10	21	2
종사자수	869	460	74	85	222	28

*기타 : 238명(아이돌보미 32명, 노인맞춤돌봄 생활지원사 141명, 장애인활동보조사 65명)

○ 내 용

- 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인 준수 및 처우개선 실태조사
- 사회복지시설 종사자 특별수당, 보수교육비 지원 , 재가복지서비스 종사자 교통비 지원 등

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,165			1,165	
2022	7			7	
2023	294			294	
2024	432			432	
2025	432			432	

② 지금까지 추진상황

- 사회복지중사자 처우개선 연구용역비 확보 2022. 12.
 - 연구용역비 15백만원
- 사회복지중사자 처우개선 일부예산 반영 시행 2023. 1.
 - 노인맞춤돌봄서비스 수행인력 교통비 인상 120천원 -> 150천원
 - 고창군노인요양원중사자특별수당 신설 90,000천원
- 고창군사회복지사협회 총회를 통한 홍보 2023. 3.

④ 향후 추진계획

- 사회복지중사자 처우개선 연구용역 계약 2023. 4.
- 용역결과를 통한 복지중사자 지원을 위한 우선순위 설정 등 2023. 8.
 - 직종예시 : 사회복지사, 요양보호사, 활동보조인, 아이돌보미, 생활지원사 등
- 단계별 추진계획 수립 및 예산확보 2023. 9.
- 중사자 처우개선 사업 시행 2024.

8

인재양성과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(인재양성과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
9	-	-	9	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황 (완료, 정상, 부진, 미착수)	비고
IV-10	영유아 상해보험료 지원	2023~2026	330	정상	
V-1	고창지역 초·중·고 졸업 대학생 등록금 등 지급	2023~2026	4,788	정상	
V-2	고창군 평생학습센터 설립 운영	2022~2025	1,200	정상	
V-3	청소년 문화공간 확충	2023	70	정상	
V-4	입시지원에서 창의와 행복교육 지원으로 전환	2023~2026	2,018	정상	
V-5-1	방과 후 돌봄시설 시스템 강화 -공동육아나눔터 설치 및 운영	2023~2026	230	정상	
V-5-2	방과후 돌봄시설·시스템 강화 -고창군 지역아동센터 운영 활성화 지원	2023~2026	315	정상	
V-6	어린이 365일 24시간 케어 전담 어린이집 마련	2023~2026	136	정상	
VI-4	고창의 중요정책 결정에 반드시 여성참여	2023~2026	비예산	정상	

Ⅳ-10 영유아 상해보험료 지원

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	담당팀장	김영선 (2835)	담당자	최민영 (2937)
사업기간	2023. ~ 2026.	총사업비	330백만원(군비)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 10% 23년대비 10%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
영유아 상해보험 가입	-	1,375명	1,375명	1,375명	1,375명	-

① 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ (계속추진)
- 총사업비 : 330백만원(군비 330) ※ 매년 가입 및 갱신
 - 연간 사업비 : 82.5백만원(1인 60,000원)
- 가입대상 : 고창군 거주 0세~만 6세 이하 취학 전 아동
- 가입인원 : 1,375명(매년 변동 반영)

(2022. 12월말 기준)

합 계	만0세	만1세	만2세	만3세	만4세	만5세	만6세
1,375	135	157	181	213	207	240	242

- 보장내용(안) : 상해 후유장애 등 영유아 대상 상해보험 9종
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		330	-	-	330	-
2023		82.5	-	-	82.5	-
2024		82.5	-	-	82.5	-
2025		82.5	-	-	82.5	-
2026		82.5	-	-	82.5	-
임기후		-	-	-	-	-

② 지금까지 추진상황

- 타 지자체 및 보험사 등 상해보험 가입절차 등 파악 2022. 10.
 - 타 지자체(군산시, 응진군) 및 보험사(KB 손해보험) 가입절차, 보장내용 등 문의
- 사회보장제도 신설 협의 요청(보건복지부) 2022. 11.

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 해당없음

④ 향후 추진계획

- 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 2022. 11. ~ 2023. 5.
 - 새로운 제도 도입 등으로 전문적 검토 및 의견수렴이 필요한 쟁점안건의 경우 6개월 소요
- 「고창군 영유아 상해보험 지원 조례」 제정 2023. 5. ~ 6.
 - 영유아 상해 및 질병보험 지원에 필요한 사항 규정 등 제도적 추진 근거 마련
- 2023년 영유아 상해보험료 가입대상자 조사 및 추경예산 확보 ... 2023. 7.
- 영유아 상해보험 시행보험사 입찰 공고 및 선정 2023. 8.
 - 최대보장 및 최저보험료 제안 보험사 선정 및 계약
- 영유아 상해보험료 지원사업 홍보 및 지원 2023. 7. ~ 12.
 - 보장내용 및 가입절차, 청구절차 등 안내
- 영유아 상해보험료 지원대상자 만족도 조사 2023. 12.
 - 지원대상자 만족도 조사 결과 분석 및 보장내용 등 변경 검토

V-1

고창지역 초·중·고 졸업 대학생 등록금 등 지급

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	담당팀장	정병진 (2832)	담당자	김윤철 (2926)
사업기간	2023. ~ 2026.	총사업비	4,788백만원(군비)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 10% 23년대비 0%

〈 연도별 공약 목표 〉

(단위:백만원)

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
대학등록금 지원	-	390	780	1,170	1,560	1,560
지역인재 새출발 준비금 지원	-	90	90	90	90	90
장학금 지원	117	132	132	132	132	132

① 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ (계속추진)
- 사업대상 : 관내 초·중·고등학교 졸업생 등
- 사 업 비 : 약 612백만원/년 (4,788백만원/4년)
 - 대학등록금 지원 : 130명 × 년 3백만원 = 390백만원
 - 1년차 : 390백만원 / 2년차 780만원 / 3년차 1,170백만원 / 4년차 : 1,560백만원
 - 지역인재 새출발 준비금 지원(고등학교 졸업생 중 대학교 미 진학자) : 90명 × 100만원 = 90백만원
 - 장학금 지원 : 132백만원
- 사업내용
 - 대학등록금 개인 부담금 최대 300만원 지원
 - 고등학교 졸업생 지역인재 새출발 준비금 지원
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	4,788	-	-	4,788	-
기투자	0	-	-	0	-
2023	612	-	-	612	-
2024	1,002	-	-	1,002	-
2025	1,392	-	-	1,392	-
2026	1,782	-	-	1,782	-
임기 후	1,782	-	-	1,782	-

② 지금까지 추진상황

- 사회보장제도 신설 협의 요청(보건복지부)2022. 11.
 - 대학등록금 지원은 사업 추진 주체가 고창군장학재단으로 사회보장제도 신설 협의 제외 대상
 - 지역인재 새출발 준비금 제도 보완 통보(청년 취업 및 졸업축하금 등으로 재검토 필요) : 2023. 3. 13.
- 고창군 대학생 등록금 등 지원 조례 입법 예고2022. 11.
- 조례·규칙 심의회 심사2022. 12.

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 사회보장제도 신설 협의 지연에 따른 의회 조례 심사 및 예산확보 보류
- 지역인재 새출발 준비금 사회보장 신설 협의 결과 청년 취업 및 졸업 축하금 등으로 보완 요청함에 따라 청년창업팀과 협의 추진

④ 향후 추진계획

- 「고창군 대학생 등록금 등 지원 조례」 공고2023. 6.
- 2023년도 제1회 추가경정예산 확보(출연금 동의 포함)2023. 6.
- 2023년 대학등록금 지원예산 출연(장학재단)2023. 7.
- 2023년 대학등록금 등 지원사업 추진2023. 9.
- 2023년 장학금 지원사업 추진2023. 9.

V-2 고창군 평생학습센터 설립 운영

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	담당팀장	정병진 (2832)	담당자	김선형 (2928)
사업기간	2022. ~ 2025.	총사업비	1,200백만원(도비 720 군 480)		
임기 중 목표	착수	추진상황	정상	추진율	전체대비 10% 23년대비 10%

< 연도별 공약 목표 >

(단위:백만원)

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
예산확보	300	300	600			
시설 기본 및 실시설계용역		완료				
평생학습센터 운영 조례개정			완료			
전담인력 확보			완료			
평생학습센터 개관				완료		

① 사업개요

- 위 치 : 現 고창군립도서관
※ ‘황윤석 실학 도서관’ 완공(2024년 6월 예정) 이후 이전 설치
- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2025.
- 추진근거 : 평생교육법 제21조(시·군·구 평생학습관 등의 설치 운영 등)
- 사 업 비 : 1,200백만원(도비 720 군비 480)
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,200		720	480	
기투자	300		180	120	
2023	300		180	120	
2024	600		360	240	

② 지금까지 추진상황

- 평생학습센터 설립을 위한 예산 확보2022. 10. ~ 2023. 2.
 - 지방소멸대응기금 관련 '전세대 학습공간 모두배움터 조성'을 위한 도비 지원 수요조사에
고창군 평생교육시설 교육환경 개선을 위한 기금 지원 요청
 - 시설 리모델링을 위한 사업비 1,200백만원 요청 (도·시군비 6:4 매칭)
- 평생학습센터 설립 운영 계획 수립2023. 2.

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 평생학습센터 장소 확보에 대한 어려움
 - 평생학습센터 건물로 계획한 「現고창군립도서관」 부서인 문화예술과와 협의 추진

④ 향후 추진계획

- 평생학습센터 설립을 위한 기본 및 실시설계용역 추진2023. 5.
- 타시도 평생학습센터 설치 운영 모니터링2023. 5. ~ 7.
 - 익산시, 김제시, 부안군 등 전라북도 및 차별화된 평생학습센터 견학
- 시설활용을 위한 T/F팀 구성 및 운영2023. 7. ~ 12.
- 평생학습센터 운영 조례개정2024. 3.
- 시설 리모델링 공사 추진2024. 7. ~ 12.
- 평생학습센터 운영 전담인력 확보2024. 10.
- 고창군 평생학습센터 개관2025. 1

V-3 청소년 문화공간 확충

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	담당팀장	양미옥 (2834)	담당자	이선재 (2935)
사업기간	2023.	총사업비	70백만원(국비 35 군비35)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 10% 23년대비 10%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
가상현실 스포츠실 조성		1개소 설치				

① 사업개요

- 위 치 : 청소년수련관(고창읍 운동장길 36)
- 사업기간 : 2023. 1 ~ 12.
- 사 업 비 : 70백만원(국35, 군35)
- 사업내용 : 청소년수련관 내 가상현실 스포츠실 조성
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액					-
2023	70	35		35	-
2024					-
2025					-
2026					-
임기후	-	-	-	-	-

② 지금까지 추진상황

- 2023년 가상현실 스포츠실 조성사업 신청 2022. 8.
 - 2023년 가상현실 스포츠실 조성사업 수요조사 자료 제출
- 2023년 가상현실 스포츠실 조성사업 사업 선정 2022. 12.
- 2023년 가상현실 스포츠실 조성사업 예산확정 통보 2023. 2.
- 2023년 가상현실 스포츠실 조성사업 보조금 교부신청서 제출 2023. 3.

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 해당없음

④ 향후 추진계획

- 가상현실 스포츠실 조성 추진(설치기관 계약 및 설치) 2023. 3~6.
- 각급 학교 및 관련 기관 대상 이용 홍보 2023.7
- 사업 완료에 따른 기금 정산 보고 2023.12

V-4 입시지원에서 창의와 행복교육 지원으로 전환

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	담당팀장	정병진 (2832)	담당자	김태이 (2927)
사업기간	2023. ~ 2026.	총사업비	2,018백만원(도비 16 군비 2,002)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 30% 23년대비 10%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
행복 교육 지원센터 운영			1개소 설치	1개소 운영	1개소 운영	
창의교육 특화사업 운영		4개 분야 운영	4개 분야 운영	4개 분야 운영	4개 분야 운영	

① 사업개요

○ 고창군 “행복 교육 지원센터” 운영

- 위 치 : 고창군 창의·예술 미래공간(고창읍 보릿골로 35)
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.(3개년)
- 사 업 비 : 150백만원(연 50백만원) / 군비
- 사업내용 : 청소년 자치·예술 미래공간 내 고창군 행복 교육 지원센터 설치·운영
(예술 활동 등 창의력 강화와 행복 교육 지원)

※ 고창교육지원청, 체육청소년사업시설 등 각 기관별로 운영되는 프로그램 통합 운영

※ 청소년 자치·예술 미래공간 2024년 5월 개관 예정

○ 고창군 창의교육 특화사업 지원

- 위 치 : 관내 초·중·고등학교 등
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4개년)
- 사 업 비 : 868백만원(연 217백만원) / 도비 16 군비 852

- 사업내용

구분	프로그램	사업비 (1년/백만원)
4개사업		217
지역자연과 전통문화 체험	방과후 마을학교 운영	60
예술활동 지원	청소년 오케스트라, 전복의 별 육성 등	35
여가활동 지원	기초수영교실 운영, 학생자율동아리 꿈트리 운영 등	65
전문 자격증 과정	바리스타, 항공정비사 과정 등	57

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		2,018		16	2,002	
기투자						
2023		1,217	-	4	1,213	-
2024		267		4	263	
2025		267		4	263	
2026		267		4	263	
임기 후		267		4	263	

② 지금까지 추진상황

- 청소년 자치·예술 미래공간 사업비 확보(군비 10억) 2022. 12.
- 창의교육 특화사업 추진 협의(고창교육지원청) 2023. 1.

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 고창군 행복교육지원센터 설치·운영을 위한 청소년 창의·예술 미래공간 건립 추진중(2024년 5월 개관 예정)으로 프로그램 운영 지연

④ 향후 추진계획

- 창의교육 특화사업 추진(4개사업) 2023. 3. ~ 11.
- 고창군 행복교육 지원센터 프로그램 발굴 협의 2023. 9.
(고창교육지원청)
- 청소년 자치·예술 미래공간 개관 2024. 5.
- ‘고창군 행복교육 지원센터’ 프로그램 운영 2024. 6.

V-5-1

방과 후 돌봄시설·시스템 강화 - 공동육아나눔터 설치 및 운영

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	담당팀장	오수목 (2283)	담당자	유연 (2933)
사업기간	2024. ~	총사업비	230백만원(국비 81 도비 33 군비 51 기타 65)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	<div>전체대비</div> <div>23년대비</div> <div>10%</div> <div>10%</div>

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
공동육아나눔터 신규 설치			1개소 설치			
공동육아나눔터 운영			1개소 운영	1개소 운영	1개소 운영	1개소 운영

1 사업개요

- 위 치 : 신축 고창군 가족센터 내
- 사업기간 : 2024. ~
- 사 업 비 : 230백만원(국비 81 도비 33 군비 51 기타 65)
- 사업내용 : 공동육아나눔터 신규 설치 및 운영
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		230	81	33	51	-
2023		-	-	-	-	-
2024		120	27	11	17	65
2025		55	27	11	17	-
2026		55	27	11	17	-
임기후		-	-	-	-	-

② 지금까지 추진상황

- 해당없음 (2024년 가족센터 준공 후 추진 예정)

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 공동육아나눔터 설치 장소인 고창읍 가족행복복지센터가 준공 완료 이후 사업 추진 가능

④ 향후 추진계획

- 공동육아나눔터 신규설치 리모델링지원 신청2023. 07.
(25백만원-신한은행그룹)
- 2024년 공동육아나눔터 신규 운영(보조금)지원 신청2023. 10.

V-5-2

방과 후 돌봄시설 · 시스템 강화 - 고창군 지역아동센터 운영 활성화 지원

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	담당팀장	김영선 (2835)	담당자	남혜원 (2938)
사업기간	2023. ~ 2026.	총사업비	315백만원(군비)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 10% 23년대비 25%

〈 연도별 공약 목표 〉

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
방과후 돌봄시설 시스템강화 (운영비 추가지원)	-	7개소	7개소	7개소	7개소	-

1 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ (계속추진)
- 사업대상 : 지역아동센터 7개소
- 총사업비 : 315백만원(군비 315)
 - 연간 사업비 : 91백만원(간식비 49, 운영비 추가 42)
- 사업내용 : 간식비, 차량유지비, 운영비 추가 지원
- 지원근거 : 「고창군 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례」
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	315	-	-	315	-
2023	42	-	-	42	-
2024	91	-	-	91	-
2025	91	-	-	91	-
2026	91	-	-	91	-
임기후	-	-	-	-	-

② 지금까지 추진상황

- 고창군 지역아동센터 연합회 의견 수렴 2022. 8.
 - 군비 과다 소요됨에 따라 우선순위 선정 후 단계적 지원
- 2023년 지역아동센터 운영비 추가예산 확보 2022. 12.
 - 간식비와 운영비 추가분 중 추가운영비 42백만원 우선 확보
- 운영비 보조금 교부신청 및 교부결정(1분기) 2023. 1.

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 해당없음

④ 향후 추진계획

- 운영비 보조금 교부신청 및 교부 결정(분기별 지급) ... 2023. 4. ~ 12.
- 지역아동센터 운영비 집행상황 현장점검 2023. 6. / 12.
 - 예산의 적정 배분 집행 및 목적 외 사용 금지 등 집행상황 점검
- 이용아동 및 부모대상 만족도 조사 2023. 11. ~ 12.
 - 이용시설 및 프로그램 등 만족도 조사 결과 분석 및 개선사항 반영
- 2024년 지역아동센터 운영비 추가예산 확보 2023. 12.
 - 방과 후 돌봄이 필요한 아동의 돌봄 사각지대 해소를 위한 예산 확보

V-6 어린이 365일 24시간 케어 전담 어린이집 마련

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	담당팀장	김영선 (2835)	담당자	최민영 (2937)
사업기간	2023. ~ 2026.	총사업비	136백만원(군비)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 10% 23년대비 25%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
어린이 365일 24시간 케어 전담 어린이집 운영	-	1개소	1개소	1개소	1개소	-

① 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ (계속추진)
- 총사업비 : 136백만원(군비 136) ※ 매년 보육교사 1명 인건비 지원
- 시설명 : 국공립 고창보듬이나눔이어린이집(선운사 위탁 운영)
- 운영방법 : 연중(365일 24시간) / 교사 대 아동 비율 1:5
- 운영현황 : 보육실 1개반(2013. ~ 현재까지 운영 중)
- 지원근거 : 「고창군 영유아 보육 조례」
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	136	-	-	136	-
2023	34	-	-	34	-
2024	34	-	-	34	-
2025	34	-	-	34	-
2026	34	-	-	34	-
임기후	-	-	-	-	-

② 지금까지 추진상황

- 어린이 365일 24시간 케어 전담 어린이집 운영..... 2022. 7. ~ 2023. 3.
 - 부모의 양육 부담 해소를 위한 24시간 아이를 맡길 수 있는 보육환경 조성
- 2023년 365일 24시간 전담 보육교사 인건비(군비) 확보..... 2022. 12.
 - 양질의 보육서비스 제공을 위한 전담 보육교사 1명 인건비 지원
- 2023년 365일 24시간 전담 보육교사 인건비 지원(3월) 2023. 1. ~ 3.

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 해당없음

④ 향후 추진계획

- 365일 24시간 어린이집 이용율 확대를 위한 홍보..... 2023. 3. ~ 12.
 - 취약보육 해소를 위한 다각적이고 적극적인 홍보 실시
- 어린이집 이용현황 등 운영실적 점검 2023. 6. / 12.
 - 이용시간 및 연령, 시간대, 사유 등 운영상황 점검을 통한 서비스 질 향상 도모
- 어린이집 이용아동 부모대상 만족도 조사..... 2023. 11. ~ 12.
 - 이용시설 및 프로그램 등 만족도 조사 결과 분석 및 개선사항 반영
- 2024년 365일 24시간 전담 보육교사 인건비(군비) 확보..... 2023. 12.
 - 양질의 보육서비스 제공을 위한 전담 보육교사 1명 인건비 지원

VI-4 고창의 중요정책 결정에 반드시 여성참여

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	담당팀장	오수목 (2283)	담당자	이라영 (2931)
사업기간	2023.~2026.	총사업비	비예산		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	<div>전체대비 25%</div> <div>23년대비 25%</div>

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
여성인재 DB구축 및 기관별 추천 및 참여		50여명	70여명	100여명	100여명	

① 사업개요

- 위 치 : 고창군 관내
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용 : 고창군에 활동하는 여성전문인력과 여성활동가 인력풀을
조성하고 육성 하여 주요정책 결정을 위한 위원회 및 간담회
등에 참여하여 다양한 의견 제시

② 지금까지 추진상황

- 여성인재 풀(Pool) 계획 수립2023. 1.
- 고창군 홈페이지 여성인재 자율등록 구축2023. 3.
- 기관별(공공기관 등)여성인재 추천 요청2023. 4.

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 인력풀 구축을 위한 인재발굴과 역량강화를 위한 관련 전문교육 필요
 - 고창관내 유관기관에 종사하는 중간관리자 및 사회활동을 하는 여성리더 적극 발굴
 - 2023년 추진하는 여성리더발굴 아카데미 운영과 연계하여 법률, 경제, 사회 관련 전문교육을 추진하여 인력풀 역량강화 도모

4 향후 추진계획

- 고창관내 주요기관 중간관리자, 학부모 모임, 여성단체, 자조모임 등 파악하여 전문여성인력을 확보, 특히 여성전문인력이 부족한 기술, 환경, 건축 분야 적극 발굴
- 활력고창 여성아카데미 운영과 전문교육을 연계하고, 각 부서 주요정책 참여자 및 위원회 명단을 파악하여 군정 중요 정책 결정에 참여토록 추진

9

농업정책과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(농업정책과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
4	-	-	4	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황 (완료, 정상, 부진, 미착수)	비고
I - 1	내외국인 농촌 인력지원센터 설치	2022~2026	4,683.7	정상	
I - 2	농작물 재해보험 가입비 지원 확대	2022~2026	40,765	정상	
I - 3-1	농기계구입지원 확대	2023~2026	1,176	정상	
I - 3-2	첨단농기계 확충	2023~2026	1,700	정상	

I-1 내·외국인 농촌 인력지원센터 설치

추진부서 (사업주체)	농업정책과 (고창군)	담당팀장	지영균 (2515)	담당자	김재건 (2467)
사업기간	2022 ~ 2026	총사업비	4,683.7백만원 (국 942.5, 도 551.4, 군 3,189.8)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 20% 23년대비 40%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
공공형 계절근로센터 확대	-	1개소	2개소	1개소	1개소	총 5개소
농촌인력중개센터 확대	3개소	1개소	-	1개소	-	총 5개소
외국인 계절근로자 수급	253명	600명	750명	900명	1,000명	1,000명 이상

1 사업개요

[공공형 계절근로센터 운영]

- 위 치 : 고창군 일원
 - 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4개년)
 - 사업규모 : 5개소 * 개소당 50명 운영
 - 사 업 비 : 1,049.7백만원(국비 97.5, 도비 29.1, 군비 923.1)
 - 사업내용 : 외국인 계절근로자를 일일단위 인력을 공급하는 공공형 계절근로센터 운영비 지원
- ※ 2026년까지 5개소 확대 [2023(1개소), 2024(2개소), 2025(1개소), 2026(1개소)]

[농촌인력 중개센터 운영]

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5개년)
- 사업규모 : 5개소
- ※ '23년(고창농협, 선운산농협, 대성농협, 흥덕농협) / '25년(해리농협 추가)
- 사 업 비 : 1,690백만원(국비 845, 도비 253.5, 군비 591.5)
- 사업내용 : 내·외국인 인력을 확보하여 필요 농가에 근로 인력중개

[외국인 계절근로자 수급]

- 위 치 : 고창군 일원
- 사업대상 : 법무부 배정승인을 받은 농가 및 법인
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5개년) * 계절근로기간 : 5개월
- 사업규모 : 1,000여명
- 사 업 비 : 1,944백만원(도비 268.8, 군비 1,675.2)
- 사업내용 : 결혼이민자 가족 ,친척 초청 및 MOU체결로 계절근로자 지속적인 수급을 통해 농촌 인력난 해소

② 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	4,683.7	942.5	551.4	3,189.8	-
2022	435.6	115	63.3	257.3	-
2023	859.6	165	109.5	585.1	-
2024	924.5	197.5	119.2	607.8	-
2025	1,184.5	232.5	129.7	822.3	-
2026	1,279.5	232.5	129.7	917.3	-

③ 지금까지 추진상황

- '23년 외국인 계절근로자 프로그램 운영계획 수립 '22. 10. 25.
- 외국인 계절근로자 고용 희망농가 수요조사 실시 '22. 11.
- 고창군⇄캄보디아 계절근로 교류업무 MOU 체결 '22. 12. 01.
- 계절근로자 배정인원 확정(법무부⇒고창군) '22. 12. 20.
- 고창군 : 150농가, 776명 승인 배정
- 계절근로자 인원 고용농가 배정(621명) '23. 01. 02.
- MOU체결 305명, 결혼이민자 316명(관내 227, 관외 89)
- 계절근로자 고용농가 사전교육 및 숙소점검 실시 '23. 01. 10.
- '23년 공공형 계절근로사업 추진(농협 경제상무)실무협의 3회
- '23년 농촌인력중개센터 운영 개선방안 실무협의(농협 실무자, 센터장) 2회

4 추진상 애로사항 및 대책

- 법무부의 공공형 계절근로 파견사업으로 사업 추진 및 예산확보 하였으나, '23년도 사업지침 개정으로 법무부의 공공형 계절근로사업 폐지
 - ⇒ 하반기 농식품부 공공형 계절근로사업을 비예산 사업으로 지정받아 추진할 수 있도록 농식품부와 협의
 - ⇒ 법무부 공공형 계절근로 운영방식 폐지됨에 따라 국비사업은 '24년도 농식품부 사업으로 권역별 공공형 계절근로센터 운영

【'23년도 법무부 사업지침 개정】

구 분	개정 전	개정 후	비 고
법 무 부	공공형 계절근로 파견사업	폐 지	고용노동부 파견사업지 지정
농식품부	공공형 계절근로 지역단위 운영사업	확대 추진	농식품부 운영주체 지정

5 향후 추진계획

- 외국인 계절근로자 수급확대 및 지속 추진 2024. ~ 2026.
 - 2026년까지 계절근로 인력수급 확대(1,000명)
- '24년도 농식품부 선정 공공형 계절근로사업 신청 및 추진 2024.
- '23년도 농촌인력중개센터 운영 및 사업 확대 추진 2024. ~ 2026.

I-2 농작물 재해보험 가입비 지원 확대

추진부서 (사업주체)	농업정책과 (고창군)	담당팀장	김선미 (2514)	담당자	김태연 (2528)
사업기간	2022 ~ 2026	총사업비	40,765백만원 (국 20,382, 도 6,115, 군 8,635, 자 5,633)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 29% 23년대비 0%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
농작물 재해보험 군비 지원비율 확대		5% 상향 (15→20%)	5% 상향 (20→25%)			
농작물 재해보험 가입면적	12,615ha	12,000ha	12,000ha	12,000ha	12,000ha	12,000ha

① 사업개요

- 위 치 : 고창군 관내
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5개년 / 지속추진)
- 사 업 비 : 40,765백만원(국비 20,382, 도비 6,115, 군비 8,635, 자담 5,633)
- 사업내용 : 자연재해로 인한 농작물 피해를 보상하여 농가의 경영안정 도모
- 2024년도까지 농작물 재해보험 군비 지원비율을 연차별 상향 조정하여 최종적으로
군 부담률 15→25%(10↑), 농가부담률 20→10%(10↓) 변경 후 지속 추진
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	40,765	20,382	6,115	8,635	5,633
2022	11,965	5,982	1,795	1,795	2,393
2023	7,200	3,600	1,080	1,440	1,080
2024	7,200	3,600	1,080	1,800	720
2025	7,200	3,600	1,080	1,800	720
2026	7,200	3,600	1,080	1,800	720

② 지금까지 추진상황

- 2022년도 농작물 재해보험 사업추진 및 정산 2022. 01. ~ 12.
 - 보험 가입 농가 : 8,134호 / 보험 가입 면적 : 12,615ha
- 2023년도 군비 지원비율 변경에 따른 예산확보 2022. 12.
 - 군비 지원비율 5% 상향(15→20%)
- 2023년도 사업 지침 시달 및 교부신청서 제출 2023. 01. ~ 02.
- 홍보 팜플렛 제작 및 읍·면 배부 2023. 02.

③ 향후 추진계획

- 농작물 재해보험 보조금 지급(NH농협손해보험) 2023. 03. ~ 04.
- 농작물 재해보험 가입품목 및 기간 홍보 2023. 연중
 - 품목별 보험 판매 기간이 상이하여 고창군 해당 품목 판매 시기에 읍·면 홍보
- 사업추진 및 정산 2023. 연중
- 2024년도 군비 지원비율 변경에 따른 예산확보 2023. 12.
 - 군비 지원비율 5% 상향(20→25%)

I-3-1 농기계 구입지원 확대

추진부서 (사업주체)	농업정책과 (고창군)	담당팀장	고현규 (2513)	담당자	박홍지 (2537)
사업기간	2023 ~ 2026	총사업비	1,176백만원(군 588, 자 588)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 15% 23년대비 25%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
농업용 친환경 전기운반차 보급	-	42대	42대	42대	42대	-

① 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4개년)
- 사 업 비 : 1,176백만원(군비 588, 자담 588)
- 사업내용 : 전기운반차 구입비 지원
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,176	-	-	588	588
2022		-	-	-	-	-
2023		294	-	-	147	147
2024		294	-	-	147	147
2025		294	-	-	147	147
2026		294	-	-	147	147
임기후		-	-	-	-	-

② 지금까지 추진상황

- 2023년 사업 수요조사 및 예산확보 2022. 10.
- 사업지침 시달(읍·면) 2023. 01.
- 사업 신청·접수 및 대상자 선정 2023. 02.
- 보조금 교부신청 및 추가 신청·접수 2023. 03.

③ 향후 추진계획

- 보조금 교부결정 2023. 03.
- 사업 완료 및 보조금 정산 지급 2023. 03. ~ 12.

I-3-2 첨단농기계 확충

추진부서 (사업주체)	농업정책과 (고창군)	담당팀장	고현규 (2513)	담당자	김도연 (2527)
사업기간	2023 ~ 2026	총사업비	1,700백만원(도 240, 군 690, 자 770)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 15% 23년대비 40%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
농업용 방제 드론 보급	-	5대	5대	5대	5대	-
자율주행 첨단 농기계 보급	-	-	5대	5대	5대	-

1 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4개년)
- 사 업 비 : 1,700백만원(도비 240, 군비 690, 자담 770)
 - 첨단농기계 구입 지원 : 900백만원(군비 450, 자담 450)
 - 쌀경쟁력제고(농업용 방제 드론 보급) : 800백만원(도비 240, 군비 240, 자담 320)
- 사업내용
 - 첨단농기계 구입 지원 : 자율주행자동조향(트랙터, 이앙기, 콤바인 등) 지능형 농기계 보급
 - 쌀경쟁력제고(농업용 방제 드론 보급) : 병해충 공동 방제를 위한 농업용 드론 지원
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,700	-	240	690	770
2022	-	-	-	-	-
2023	200	-	60	60	80
2024	500	-	60	210	230
2025	500	-	60	210	230
2026	500	-	60	210	230
임기후	-	-	-	-	-

② 지금까지 추진상황

- 농업용 방제 드론 지원 신청 접수 2023. 01.
- 농업용 방제 드론 지원 보조금 심의 2023. 02.
- 농업용 방제 드론 지원 대상자 선정 및 교부신청 2023. 02.
- 농업용 방제 드론 지원 교부결정 및 사업 착수 2023. 03.

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 첨단농기계 구입 지원을 위한 예산 수립
 - 첨단농기계 기종별 현황 파악 및 소요 예산 확보에 따른 의회 설명

④ 향후 추진계획

- 농업용 방제 드론 지원 사업 완료 및 지급 2023. 06.
- 첨단농기계 보급을 위한 수요조사 2023. 07.
- 첨단농기계 보급 예산 수립 및 사업 홍보 2023. 11. ~ 12.

10

농촌활력과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(농촌활력과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
7	1	-	6	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황 (완료, 정상, 부진, 미착수)	비고
I-7	고창군 주요농산물 최저가격 보장기금 조성	2023~2027	3,000	정상	
I-8	고창형 푸드플랜 구축	2022~2025	11,260	정상	
I-14	지역생산품 유통체계 구축과 지역마케팅 강화	2022~2026	19,865	정상	
II-5	김치 특화단지 조성	2024~2027	2,000	정상	
II-11	읍면소재지 행복거점 자족도시 건설	2023~2026	11,000	정상	
II-12	교통약자 1천원 택시 운행 확대	2023~2026	4,233	완료	
III-11	명품 관광 푸드코트 설치	2022~2023	170	정상	

I - 7 고창군 주요 농산물 최저가격보장기금 조성

추진부서 (사업주체)	농촌활력과 (고창군)	담당팀장	김용진 (2683)	담당자	이승언 (2695)
사업기간	2023 ~ 2027	총사업비	3,000백만원(군비)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 5% 23년대비 20%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
최저가격보장기금 조성	-	400백만원	1,000백만원	1,600백만원	2,300백만원	3,000백만원

① 사업개요

- 존속기간 : 2023. ~ 2027.(5년 기한)
- 총사업비 : 3,000백만원(군 기금) ※ 연차적 조성
- 지원대상 및 범위
 - 대상품목 : 계통출하가 이루어지는 농산물 중 연도별 지원대상 품목을 기금운용 심의위원회의 심의를 거쳐 선정
 - ※ 주요 농산물 : 고구마, 수박, 배, 무, 배추, 고추, 양파 등
 - 지원범위 : 품목당 1,000 ~ 10,000m²
 - 지원대상 : 고창군에 1년이상 주소를 두고 거주하고 있는 농업인 중 관내 농협 및 통합마케팅 전문조직 등을 통해 계통출하를 하는 농업인
 - ※ 국가나 지방자치단체 등으로부터 농업수입보장보험금 등 유사한 형태의 보전금이나 보조금 등을 지원받은 경우에는 지원대상 제외
- 사업내용
 - 지원내용 : 품목별 농산물의 "기준가격"을 마련하여, "시장가격"이 "기준가격"보다 하락하였을 경우 차액 지원
 - 지원형태 : 요건 발생시, 익년도 1월에 위원회에서 심의 및 지급 결정

* 기준가격 = [생산비 + 유통비] / 생산단수

- 생 산 비 : 최근 3개년 전국 평균 비용 (농촌진흥청)
- 유 통 비 : 최근 3개년 전국 평균 유통 비율 (한국농수산물유통공사)
- 생산단수 : 최근 3개년 평균수량 (농촌진흥청)

* 시장가격 = 도매가격

- 도매가격 : 당해연도 기간별 전국 주요 도매시장 품목별 평균가격 (한국농수산물유통공사)

- 사업효과 : 고창군에서 생산되는 농산물의 수급 조절과 가격 안정을 유지하여 관내 농가의 경제 안정 도모 및 영농 의욕 고취
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	3,000	-	-	3,000	-
기투자	-	-	-	-	-
2023	400	-	-	400	-
2024	600	-	-	600	-
2025	600	-	-	600	-
2026	700	-	-	700	-
임기 후	700	-	-	700	-

② 지금까지 추진상황

- 주요 농산물 최저가격보장기금 추진계획 수립2023. 1.
- 주요 농산물 최저가격보장기금 조례안 입법예고2023. 1.
- 조례안 조례·규칙 심의회 심의2023. 3.

③ 향후 추진계획

- 주요 농산물 최저가격보장기금 조례안 상정 2023. 4.
- 주요 농산물 최저가격보장기금 운용 심의위원회 구성 2023. 5.
 - 농업 관련 부서장, 지역농협 조합장, 생산자단체 대표, 유통전문가 등으로 구성
 - 지급 대상 품목 및 지급액 결정, 기타 기금의 관리 운영에 필요한 사항 심의
- 기금운용계획 수립 및 예산확보 2023. 5. ~ 6.
- 2024년도 지원 품목별 기준가격 및 시장가격 책정 2023. 7. ~ 12.
- 주요 농산물 최저가격보장기금 운용 심의위원회 개최 2023. 12.
 - 2023년도 지급 대상 품목 결정 및 기금 운용 계획 논의
- 대상 품목 해당 농가 신청서 접수 및 보상금 지급 2024. 1. ~

I-8 고창형 푸드플랜 구축

추진부서 (사업주체)	농촌활력과 (고창군)	담당팀장	오효순(2736)	담당자	김덕영(2737), 유도희(2738)
사업기간	2022 ~ 2025	총사업비	11,260백만원 (국 4,641 지방비 4,379 기타 2,240)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	<div> <div>전체대비</div> <div>23년대비</div> </div> <div> <div>40%</div> <div>20%</div> </div>

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
먹거리 네트워크 구축(공공급식, 로컬푸드 생산농가 조직화)	300농가	500농가	700농가	1,000농가	1,100 농가	1,200 농가

1 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 사업대상 : 고창군 로컬푸드 생산농가, 먹거리 관련 조직 등
- 사 업 비 : 11개사업 11,260백만원(국비 4,641 지방비 4,379 기타 2,240)
- 사업내용 : 먹거리의 지역생산·지역소비로 지속가능한 선순환 체계 구축

구 분	세 부 사 업	예산(백만원)	비 고
합 계	11개 사업	11,260	
생 산 농 가 조 직 화 및 안 전 · 품 질 관 리	· 푸드플랜 운영(안전·품질)지원사업 · 기획생산체계 구축 지원사업 · 지역 먹거리 네트워크 구축 지원사업	880	
농 산 물 직 거 래 활 성 화	· 농산물 직거래 활성화 직거래장터 · 농산물 직거래 활성화 교육 및 홍보 · 로컬푸드 직매장 지원사업	500	
생 산 및 유통기반 구축	· 식품소재 및 반가공사업 육성사업 · 저온유통체계 저온시설 및 차량 지원사업 · 발작물 공동경영체 육성지원사업 · 과수분야 스마트팜 확산 지원사업 · 푸드플랜 농산물유통센터(APC) 지원사업	9,880	

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	11,260	4,641	380	3,999	2,240
기투자	3,880	1,368	245	1,007	1,260
2023	1,920	733	85	562	540
2024	5,280	2,435	25	2,380	440
2025	180	105	25	50	-

2 지금까지 추진상황

연도	사업 내용
2022	<ul style="list-style-type: none">○ 푸드플랜 운영(안전 · 품질)지원사업 완료<ul style="list-style-type: none">- 고창로컬푸드 안전 인증제 용역- 고창농산물 실태조사 및 데이터베이스 구축○ 기획생산체계 구축 지원사업(지역단위푸드플랜구축지원) 완료○ 농산물 직거래 활성화 직거래장터 추진 완료<ul style="list-style-type: none">- 중·소농 판로개척 및 소득증대를 위한 정례 직거래장터 운영○ 식품소재 및 반가공사업 육성사업 완료(웰런비앤에프)<ul style="list-style-type: none">- 식품소재 반가공품생산·유통 관련 시설 및 장비·장비 구축 지원○ 1차년 발작물 공동경영체 육성 지원사업 완료(대성농협)<ul style="list-style-type: none">- 역량강화, 생산비절감, 품질관리 등에 필요한 교육·컨설팅, 기계·장비, 시설 등 지원
2023	<ul style="list-style-type: none">○ 먹거리 위원회 개최 ----- 2023. 2.○ 먹거리 실무협의회 개최 ----- 2023. 2.

3 추진상 애로사항 및 대책

- 과수분야 스마트팜 확산 지원사업, 저온유통체계 저온시설 및 차량 지원사업 등 공모선정 필요

4 향후 추진계획

- 고창로컬푸드 안전인증제 정착을 위한 순회교육2023. 03.~12.
- 공공급식 기획생산체계 구축 지원사업2023. 04.~12.
 - 공공급식 출하농가 조직화 및 공급 품목별 출하교육
 - 기획생산 구축 전문가 컨설팅
- 정례 직거래장터 지원사업2023. 06.~11.
- 통합적 공공형 푸드플랜 운영 시스템 구축 2024. 01.~12.
 - 공공급식 기획생산 체계 안정화
 - 고창로컬푸드 안전 인증제 운영 및 관리
 - 농산물 직거래 활성화 장터 운영 및 교육·홍보 지원
- 고창형 푸드플랜 구축 안정화 2025. 01.~12.

I-14 지역생산품 유통체계 구축과 지역마케팅 강화

추진부서 (사업주체)	농림축산식품부/ 전라북도/고창군	담당팀장	김용진, 양희진 (2683, 2697)	담당자	강윤오, 최인영 (2534, 2701)
사업기간	2022 ~ 2026	총사업비	19,865백만원 (국비 1,508 도비 4,110 군비 8,454 자담 5,793)		
임기 중 목표	추진(100%)	추진상황	정상	추진율	<div>전체대비</div> <div>23년대비</div> <div>25%</div> <div>25%</div>

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
고창농특산물 홍보마케팅 추진	연 20회	연 23회	연 25회	연 25회	연 28회	연 28회
농산물 통합마케팅 출하실적	592억	600억	680억	740억	800억	800억

1 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업대상 : 농산물 통합마케팅 전문조직 및 참여조직, 유통MD 등
- 사업내용
 - 고창 농산물 온·오프라인 홍보마케팅, 판로개척 추진(1,640백만원)
 - 농산물 통합마케팅 지원사업(18,225백만원)
- 사 업 비 : 19,865백만원(국비 1,508, 도비 4,110, 군비 8,454, 자담 5,793)
- 연도별 투자계획 (단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		19,865	1,508	4,110	8,454	5,793
2022		2,829	168	374	1,601	686
2023		5,800	518	1,054	2,470	1,758
2024		2,509	93	606	1,014	796
2025		2,909	243	692	1,123	851
2026		2,909	243	692	1,123	851
임기후		2,909	243	692	1,123	851

② 지금까지 추진상황

- 전문가 의견 수렴 및 홍보마케팅 계획 수립 2022. 8. ~
- 고창 농특산품 홍보 2022. 9. ~ 12.
 - 고창 농특산품 온라인 광고(배너광고, 할인쿠폰 등): 판매 38,393건, 매출 1,140백만원
 - 고창군 통합 온라인 쇼핑몰 : 152개업체, 350여품목, 매출 1,700백만원
- 2022년 통합마케팅 실적 점검 2023. 1.
 - (출하액) 59,217백만원 / (출하비율) 73.8%
- 원예산업발전협의회를 통한 통합마케팅 사업계획 수립 2023. 1.
- 2023년 고창상품 홍보 계획수립 및 실행 2023. 2. ~ 3.
 - 전북현대모터스 축구경기장, 대도시 전광판 LED광고 시행
- 2023년 통합마케팅 지원사업 추진 2023. 3.
 - 농산물 상품화 기반구축, 통합마케팅 참여농가 물류비 지원 등

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 2023년 통합마케팅 관련 5개 지원사업 군비 예산 본예산에 미성립
⇒ 1차 추경에 군비 확보 추진(총사업비 2,332백만원, 군비 371백만원)

④ 향후 추진계획

- 계절별 주요 농산물 집중 홍보마케팅 추진 2023. ~ 2026.
 - (오프라인) 유동인구가 많은 서울터미널, 지하철역 등 옥외광고
 - (온라인) SNS, 유튜브, TV광고, 포털사이트 배너, 온라인 쇼핑몰 광고
- MD초청 생산농가 현장방문 추진 2023. ~ 2026.
 - 신규 입점 농산물 발굴, 판촉행사 및 기획전 등 연계 판매 행사
- 농산물 통합마케팅 추진 2023. ~ 2026.
 - 매년 원예산업발전협의회를 통한 통합마케팅 사업계획 수립
 - 농산물 통합마케팅 지원사업을 통해 참여조직 및 중·소농 통합마케팅 참여 확대
- 농산물 통합마케팅 지원사업 추진 및 실적 점검 매년

Ⅱ-5 김치 특화단지 조성

추진부서 (사업주체)	농촌활력과 (고창군)	담당팀장	김부호 (2684)	담당자	김기덕 (2696)
사업기간	2024 ~ 2027	총사업비	2,000백만원 (도비 1,000 군비 1,000)		
임기 중 목표	추진(80%)	추진상황	추진중	추진율	전체대비 10% 23년대비 10%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
차별화 김치 개발	1개 개발 (홍갓김치)	1개 개발 (고들빼기김치)	-	-	-	-
김치 시설(절임/양념) 구축	-	-	-	-	-	1개소 (절임공장 등)

① 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원
- 사 업 비 : 20억원(도비^(균특) 10 군비 10)
 - H/W : 12억 이하(가공시설 및 가공장비 구축 등)
 - S/W : 8억 이하(제품개발, 홍보마케팅, 사업단운영 등)
- 추진주체 : 고창군/사업화 주체
- 내 용 : 김치 기반(절임)사업구축, 특화김치(고들빼기, 홍갓 등) 육성
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		2,000	-	1,000	1000	-
2022		-	-	-	-	-
2023		-	-	-	-	-
2024		400	-	200	200	-
2025		600	-	300	300	-
2026		800	-	400	400	-
임기후		200	-	100	100	-

② 지금까지 추진상황

- 고창군 김치가공업체 의견수렴 2022. 11.
 - 업 체 : 대산면 풍성식품(대표 오통열)
 - 주요내용
 - ▶ 유통망 없는 김치산업은 한계, 연중 안정적 원료 공급 필수
 - ▶ 절임배추시장 확대에 따른 양념산업이 확대 중
 - ▶ 고창의 특화자원인 고들빼기, 홍갓 등을 이용한 관광 김치 개발 필요
- 사업추진계획 수립을 위한 실무자 회의 2022. 12.
 - 사업계획 수립 : (재)베리앤바이오식품연구소
 - 사업계획 수립용역비 : 20백만원(신활력플러스사업 연계 후속사업 발굴 예산)
 - 주요내용 : 사업화 조직 육성 및 김치산업육성 방향 논의 등
- 전북도청 담당부서(농생명식품과) 방문 2023. 2. 10.
- 김치산업육성을 위한 실무자 회의 2023. 2. 14.
 - 장소 : (재)베리앤바이오식품연구소 / 협의자 : 연구소 박생기 실장 등
- 김치 및 절임 가공업체 현장 확인 및 사업설명 2023. 3. 11. ~ 3. 13.
 - 대상 : 풍성식품, 흙이좋아 영농조합법인, 황토배기유통(절임공장), 독농가 등
 - 내용 : 사업참여를 위한 업체별 사업설명 추진

③ 추진상 애로사항 및 대책

- (약점) 사업화 주체 부재로 인해 사업평가 시, 감점 요인 작용
→ 사업화를 위한 전문 유통업체 참여 유도 등

④ 향후 추진계획

- 23년 김치산업 육성을 위한 사업계획 수립 2023. 3. 23.
 - 주관 : 고창군/(재)베리앤바이오식품연구소
- '23년 특화품목 6차 산업화사업 사업신청 2023. 3. 24.
 - 사업량 : 2개소 / 사업비 : 20억원/개소 / 기간 : '23년 ~ '26년(4개년)
 - 문제점 : 고창군 사업화 법인(위탁)이 없어 사업평가 중 감점 요인

II-11 읍면소재지 행복거점 자족도시 건설

추진부서 (사업주체)	농촌활력과 (고창군)	담당팀장	염규송 (2517)	담당자	권혁중 (2708)
사업기간	2023 ~ 2026	총사업비	11,000백만원(국비 5,600 도비 2,220 군비 3,180)+a		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 30% 23년대비 30%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
일반농산어촌개발 지구	9개소	-	2개소	-	2개소 (농촌협약)	-

1 사업개요

위치	사업 기간	사 업 비(백만원)				공정률	사업내용
		계	기투자	2023년	2024년		
계	2개 면	11,000 국 5,600 도 2,220 군 3,180	4,671 국 3,270 도 420 군 981	4,019 국 1,763 도 977 군 1,279	2,310 국 567 도 823 군 920		
성내	'20~'24	7,000 국 2,800 도 360 군 3,840	3,557 국 2,490 도 320 군 747	1,943 국 310 도 790 군 843	1,500 국 - 도 750 군 750	20%	· 복합문화체육센터, 문화쉼터 · 명당길 조성, 주민역량강화 등
신림	'21~'24	4,000 국 2,800 도 360 군 840	1,114 국 780 도 100 군 234	2,076 국 1,453 도 187 군 436	810 국 567 도 73 군 170	20%	· 행복센터, 활력게이트볼장 리모델링, 복지회관 리모델링 · 안전거리 조성, 주민역량강화 등

※ 기완료 : 9개면(아산 · 무장 · 공음 · 상하 · 해리 · 성송 · 대산 · 흥덕 · 부안)

< 연도별 투자계획 >

(단위: 백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	총 액	11,000	5,600	2,220	3,180	-
	2022 까지	4,671	3,270	420	981	-
	2023	4,019	1,763	977	1,279	-
	2024	2,310	567	823	920	-
	2025	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	임기후	-	-	-	-	-

② 지금까지 추진상황

- 아산면 농촌중심지 활성화사업 등 9개 지구 사업 완료 ... 2022. 12.
- 기본계획 승인(성내면) 2021. 11.
- 기본계획 승인(신림면) 2022. 01.
- 시행계획 착수(성내면) 2022. 10.
- 시행계획 착수(신림면) 2023. 01.

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 14개 읍·면 중 9개면(농촌 중심지 활성화 사업 8개면, 기초생활 거점 조성사업 1개면) 공모사업 추진 완료하였으며, 2개면(기초생활 거점 조성사업 2개면) 공모사업 추진 중.

※ 농림축산식품부 일반 농산어촌 개발사업 지침에 의거 중복 지원 불가

- 나머지 3개 읍·면인 고창읍과 고수면은 그동안 공모사업을 2차례 신청하였으나, 고창읍의 경우 대부분 인프라 조성이 모두 완료되어 사업대상지로 부적합 판정을 받았고, 고수면의 경우 기본적인 SOC가 조성되어 있지 않아 대상지로 선정되지 않았으며, 심원면의 경우 해양수산부 소관 구역으로 농림축산식품부 공모사업으로 신청대상 아님.

- 따라서, 심원면을 제외한 고창읍, 고수면에 대하여는,
2023년 농촌협약 사업계획에 반영하여 검토 추진할 계획임.

④ 향후 추진계획

- 시행계획 승인(성내면, 신림면) 2023. 09.
- 공사착공(성내면, 신림면) 2023. 10.
- 농촌협약 추진계획(고창읍·고수면) 반영 2024. 01.
- 공사준공(성내면, 신림면) 2024. 12.
- 농촌협약(고창읍·고수면) 일반농산어촌 개발사업 추진 .. 2025. 01.
- 농촌협약(고창읍·고수면) 일반농산어촌 개발사업 완료 .. 2026. 12.

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 14개 읍·면 중 9개면(농촌 중심지 활성화 사업 8개면, 기초생활 거점 조성 사업 1개면) 공모사업 추진 완료하였으며, 2개면(성내,신림)은 사업 추진중.
 - ※ 농림축산식품부 일반 농산어촌 개발사업 지침에 의거 중복 지원 불가
- 나머지 3개 읍·면인 고창읍과 고수면은 그동안 공모사업을 2차례 신청하였으나, 고창읍의 경우 대부분 인프라 조성이 모두 완료되어 사업대상지로 부적합 판정을 받았고, 고수면의 경우 기본적인 SOC가 조성되어 있지 않아 대상지로 선정되지 않았으며, 심원면의 경우 해양수산부 소관 구역으로 농림축산식품부 공모사업으로 신청대상 아님.
- 따라서, 심원면을 제외한 고창읍, 고수면에 대하여는 2023년 농촌협약 사업계획에 반영하여 검토 추진할 계획임.

④ 향후 추진계획

- 시행계획 승인(성내면, 신림면) 2023. 09.
- 공사착공(성내면, 신림면) 2023. 10.
- 농촌협약 추진계획(고창읍·고수면) 반영 2024. 01.
- 공사준공(성내면, 신림면) 2024. 12.
- 농촌협약(고창읍·고수면) 일반농산어촌 개발사업 추진 .. 2025. 01.
- 농촌협약(고창읍·고수면) 일반농산어촌 개발사업 완료 .. 2026. 12.

Ⅱ-12 교통약자 1천원 택시 운행 확대

추진부서 (사업주체)	농촌활력과 (고창군)	담당팀장	염규송 (2517)	담당자	황지홍 (2705)
사업기간	2023 ~ 2026	총사업비	4,233백만원 (국비 300, 군비 3,873)		
임기 중 목표	완료	추진상황	완료	추진율	전체대비 100%
					23년대비 100%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
교통약자 1천원 택시 운행 확대	94개 마을	150개 마을	-	-	-	-

① 사업개요

- 사업기간 : 2023. 01. ~ 12.
 - 사업위치 : 13개 읍·면 / 150개 마을
 - 사 업 비 : 754백만원(국비 60 군비 694)
 - 사업내용
 - 마을회관 ~ 해당 읍면 소재지까지 운행
 - 택시미터기 요금 중 주민부담금(1,000원) 외 금액 보조
 - 운행기준 : 마을회관에서 버스 승강장까지의 거리가 0.5km 이상인 마을
- (단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	4,233	300	-	3,873	-
기투자	463	60	-	403	-
2023	754	60	-	694	-
2024	754	60	-	694	-
2025	754	60	-	694	-
2026	754	60	-	694	-
임기 후	754	60	-	694	-

② 지금까지 추진상황

- 사업계획 수립 2023. 01.
- 사업 확대 홍보 및 운행 2023. 01.
- 사업비 재배정(읍·면) 2023. 01.

③ 향후 추진계획

- 사업비 수시 재배정(읍·면) 2023. 01. ~ 12.
- 행복콜택시 확대에 따른 운행방안 회의 및 검토보고 2023. 04.
 - － 사업 확대에 따른 운행실태 분석, 운행방안 회의 및 검토
- 사업평가 및 보조금 정산 2023. 12.

Ⅲ-11 명품 관광 푸드코트 설치

추진부서 (사업주체)	농촌활력과 (고창군)	담당팀장	김부호 (2684)	담당자	김기덕 (2696)
사업기간	2022 ~ 2023	총사업비	170백만원 (국비 119, 도비 7.2, 군비 43.8)		
임기 중 목표	완료	추진상황	추진중	추진율	<div>전체대비</div> <div>90%</div> <div>23년대비</div> <div>90%</div>

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
이동식 푸드트레일러	-	4대	-	-	-	-
홍보용 차량	-	1대	-	-	-	-

1 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원(비활성화 주요 관광지)
- 사 업 비 : 170백만원 (국비 119 도 7.2 군비 43.8)
 - 고창군 홍보용 차량(1대)/푸드코트 조성(푸드트레일러 4대)
- 연계사업 : 고창군 농촌신활력플러스사업
- 운영관리 : 고창군 공동체지원센터
- 내 용 : 푸드코트 조성을 위한 홍보, 조리, 운송을 위한 시스템 구축
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	170	119	7.2	43.8	-
2022	90	63	-	27	-
2023	80	56	7.2	16.8	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-

② 지금까지 추진상황

- 신활력플러스사업과 연계한 푸드코트 조성 계획 수립 2022. 8. ~ 9.
- 푸드코트 조성 장비 구입 추진 2022. 10. ~ 2023. 4.
 - 비 구동식 푸드트레일러 제작(4대) 완료 : 2023. 2.
 - 고창군 홍보용 차량(1대) 제작업체 선정 : 2023 .3. 납품 예정
- 푸드트레일러 내부 장비 등 설치 추진 2023. 1. ~ 2.
 - 고창 방문의 해 홍보 랩핑 및 내부 조리장비 설치
- 푸드코트 운영 참여자(단체) 모집 및 선정 2023. 3.

③ 향후 추진계획

- 푸드코트 운영 교육 추진 2023. 3.
 - 고창 농산물 활용 제품(음료, 디저트 등) 생산 및 안전교육 등
- 축제 및 거점 관광자원 등 활용 이동식 푸드트레일러 운영 2023. 3.~

<활용계획>

- 고창 비활성화 관광지(노동저수지, 운곡습지 등) 활성화 기여
- 고창군 축제(벚꽃축제, 청보리밭축제, 모양성제, 수산물축제 등) 참여
- 고창군 행사(읍면 행사, 체육대회, 문화행사 등) 등 참여

11

해양수산과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(해양수산과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
5	-	-	4	-	1	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황 (완료, 정상, 부진, 미착수)	비고
I - 15	어촌신활력 해양개발 및 광승·죽도 어촌정주어항 추진	2022~2026	48,620	정상	
I - 16	친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축	2022~2026	7,150	정상	
I - 17	연안바다목장 조성	2024~2028	8,000	미착수	
I - 18	구시포항 수산물 위판장 설치	2023~2024	5,000	정상	
Ⅲ-12	고창 해안권역 관광 활성화	2023~2026	8,525	정상	

I -15 어촌신활력 해양개발 및 광승·죽도 어촌정주어항 추진

추진부서 (사업주체)	해양수산과 (고창군)	담당팀장	최진호 (2625)	담당자	박상곤 (2635)
사업기간	2022 ~ 2026	총사업비	48,620백만원(국 34,034 도 4,376 군 10,210)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 40% 23년대비 80%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
어촌뉴딜사업 준공지구	-	3	2	-	-	
어촌정주어항 지정	-	-	-	2	-	

1 사업개요

○ 고창군 어촌뉴딜 300사업

- 위 치 : 고창군 동호항, 죽도항, 광승항, 고리포, 상포권역 일원
- 사업기간 : 2019 ~ 2024
- 사업내용 : 어항현대화 및 마을 특화개발사업
- 사 업 비 : 48,620백만원(국 34,034 도 4,376 군 10,210)

○ 광승항, 죽도항 어촌정주어항 추진

- 위 치 : 해리면 광승리 광승항, 부안면 봉암리 내죽도 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사업내용 : 어촌정주어항 지정
- 지정권자 : 고창군(전라북도 협의 필요)

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		48,620	34,034	4,376	10,210	
기투자		37,650	26,355	3,389	7,906	
2023		7,280	5,096	655	1,529	
2024		3,690	2,583	332	775	
임기 후						

② 지금까지 추진상황

- 광승항 선착장 조성공사 일반해역이용 협의 2022. 10.
 - 광승항 선착장 조성공사 해역이용 협의완료('22.11.)
- 광승항 선착장 조성공사 추진 2022. 11. ~

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 전라북도 어촌정주어항 지정 반대의견 및 지정요건 확인을 위하여 사업 완료 후 지정요건 충족 시 검토한다는 의견 제시

④ 향후 추진계획

- 광승항 선착장 조성공사 준공 2023. 10.
- 광승항, 죽도항 전략환경영향평가 추진 2023. 10. ~
- 어촌뉴딜 300사업(광승항, 죽도항) 준공 2023. 12.
- 광승항, 죽도항 마을 공동어항 지정 2024. 1.
- 광승항, 죽도항 어촌정주어항 지정 2025. 12.
 - 마을 공동어항 지정 이후 어선이용빈도 및 현지어선수 등을 감안하여 전북도와 협의 하여 어촌정주어항 지정
 - 어촌정주어항 지정 기준 어선 이용 빈도(연간) 1,250회 이상 또는 현지 어선 수 10척 이상 충족 여부

I-16 친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축

추진부서 (사업주체)	해양수산물 (고창군)	담당팀장	심정현 (2623)	담당자	김형배 (2641)
사업기간	2022 ~ 2026	총사업비	7,150백만원(국 3,500 도 3,500 군 150)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 50%
					23년대비 25%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
바지락 종자 대량생산시설 건립	바지락 종자 대량 생산시설 공사 착공	바지락 종자 대량생산 시설 건립 완료	바지락 종자 시범생산(1차)	바지락 종자 시범생산(2차)	바지락 종자 생산	바지락 종자 생산
바지락 중간육성장 조성 -		바지락 중간 육성장 조성 연구용역 추진	바지락 중간 육성장 공모 사업 추진	바지락 중간 육성장 조성 완료	바지락 중간 육성장 시범 운영	양식어가 바지락 종자 생산 및 공급

① 사업개요

○ 바지락 종자 대량생산시설 건립

- 위 치 : 전북 고창군 해리면 광승리 679-1(도 수산기술연구소 부지)
- 사업기간 : 2021 ~ 2023(3년)
- 총사업비 : 7,000백만원 (국비 3,500 도비 3,500)
- 시행기관 : 전라북도 수산기술연구소
- 사업내용 : 패류(바지락) 종자 대량생산시설 건립

○ 바지락 중간 육성장 조성

- 위 치 : 관내 해면 양식장
- 사업기간 : 2024 ~ 2026(3년)
- 사업내용 : 바지락 초기 종패 육성을 위한 중간육성장 조성
- 필요면적 : 13ha(수면적 10ha, 기타 부대시설 3ha)

※ 2024년 바지락 중간육성장 조성 관련 연구용역 추진 (용역비 1억 5천만원)

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		7,150	3,500	3,500	150	-
2022		4,000	2,000	2,000		-
2023		3,150	1,500	1,500	150	-
2024		-	-	-		-
2025		-	-	-	-	-
2026		-	-	-	-	-
임기후		-	-	-	-	-

② 지금까지 추진상황

- 친환경 양식어업 육성사업 공모선정(해수부) 2020. 9.
- 패류 종자 대량생산시설 건립계획 수립 2021. 1.
- 패류 종자 대량생산시설 실시설계 용역 완료 2021. 10.
- 패류 종자 대량생산시설 공사 및 감리용역 착공 2022. 12.
- 패류 종자 대량생산시설(토공 및 기초공사) 준공 2022. 7.
- 바지락 중간육성장 조성사업 수립용역 추진 2023. 1. ~

③ 추진상 애로사항 및 대책

【애로사항】

- 성공적인 바지락 중간육성장 조성 연구용역 추진을 위해 용역 수행기관 이외에 중간육성 관련 전문기관(국립수산물과학원 갯벌연구센터) 협조 필요

【대 책】

- 효과적인 용역 수행을 위하여 갯벌연구소 소속 연구관을 용역 자문위원으로 선정하여 연구용역 자문 및 갯벌연구소 연구자료 활용하여 용역 추진 예정

④ 향후 추진계획

- 중간육성장 공모사업 신청 및 예산 확보 2024. 1. ~ 12.
- 중간육성장 공모사업 추진 2025. 1. ~ 2026. 12.
- 중간육성장 조성 완료 및 종패 시범생산 2027. 1.

I-17 연안바다목장 조성사업

추진부서 (사업주체)	해양수산물과 (고창군)	담당팀장	김경희 (2624)	담당자	최예녹 (2646)
사업기간	2024 ~ 2028	총사업비	8,000백만원(국 4,000 도 800 군 3,200)		
임기 중 목표	착수	추진상황	미착수	추진율	<div>전체대비</div> <div>23년대비</div>
					<div>-</div> <div>-</div>

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
어장조성	-	산란·서식장 (상하~해리해역) 조성	산란·서식장 (상하~해리해역) 조성	산란·서식장 (상하~해리해역) 조성	산란·서식장 (상하~해리해역) 조성	산란·서식장 (상하~해리해역) 조성
자원조성	-	2종	2종	2종	2종	2종

1 사업개요

- 위 치 : 고창군 연안 일원(상하면 ~ 해리면)
- 사업기간 : 2024 ~ 2028(5년)
- 사 업 비 : 80억원(국비 40 도비 8 군비 32)
- 사업내용 : 조피볼락, 주꾸미 산란·서식장 조성하여 지속 가능한 수산자원 공급거점 구축
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		8,000	4,000	800	3,200	-
2022		-	-	-	-	-
2023		-	-	-	-	-
2024		1,600	800	160	640	-
2025		1,600	800	160	640	-
2026		1,600	800	160	640	-
임기후		3,200	1,600	320	1,280	-

② 지금까지 추진상황

- 기본계획 수립 및 추진 2022. 1. ~ 11.
 - 산란서식장 후보지 선정 기초조사 및 기반 조성 연구
- 2023년 산란서식장 조성사업 공모 신청 2022. 12.
 - 20개소 신청 4개소 선정(남해군, 강릉시, 신안군, 서산시)

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 수산자원공단의 컨설팅과 지속적인 협의를 통해 공모사업 선정에 적극 대응

④ 향후 추진계획

- 2024년 산란서식장 조성사업 공모 신청 · 선정 2023. 12.
- 사업 추진 2024. ~

I-18 구시포항 수산물 위판장 설치

추진부서 (사업주체)	해양수산물 (고창군수협)	담당팀장	정국진 (2622)	담당자	이정희 (2631)
사업기간	2023 ~ 2024	총사업비	5,000백만원(한빛원전상생자금 4,000 자담 1,000)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 10% 23년대비 10%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
구시포항 수산물 위판장 설치			1동 설치			

1 사업개요

- 위치 : 상하면 자룡리 969-2(구시포항 일원)
- 사업기간 : 2023. ~ 2024.(2년)
- 사업비 : 5,000백만원(한빛원전 상생자금 4,000 자담 1,000)
- 사업내용 : 복합수산물문화센터 1동 건립(1,000평 규모)
 - 1층 : 활선어 위판장(해수부 위생위판장 기준 적용)·판매장, 주유소, 제빙, 냉동창고 등
 - 2층 : 로컬 및 가공수산물 판매장, 사무실, 회의실 등
 - 옥상 : 전망대, 카페, 공연장 등
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총액		5,000	-	-	-	5,000
2022		-	-	-	-	-
2023		5,000	-	-	-	5,000
2024		-	-	-	-	-
2025		-	-	-	-	-
2026		-	-	-	-	-
임기후		-	-	-	-	-

② 지금까지 추진상황

- 전북도 도시계획위원회 상정 및 승인 2021. 12. ~ 2022. 6.
 - 용도변경 : 보전관리지역 → 계획관리지역
- 지방재정투자심사(자체심사) 2022. 11.
- 원전 상생협력 사업 변경(원전팀) 2022. 11.
 - 지역 상생발전 협력 변경합의서 체결(고창군↔한수원↔고창군의회)
- 사업계획서 제출 요청(군→고창군 수협) 2023. 1.
 - 상생협력 사업비 신청을 위한 지역 상생협력사업 계획서
- 지역 상생협력사업 계획서 제출(고창군 수협→군→한수원) 2023. 3.

③ 향후 추진계획

- 상생협력사업비 교부(한수원→군) 2023. 4.
- 실시설계 및 원가심사 등 2023. 4. ~ 10.
- 사업착공 2023. 10. ~

Ⅲ-12 고창 해안권역 관광 활성화

추진부서 (사업주체)	해양수산과 (고창군)	담당팀장	정국진 (2622)	담당자	이정희 (2631)
사업기간	2023 ~ 2026	총사업비	8,525백만원 (국비 2,513 도비 2,164 군비 3,289 기타 559)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 10% 23년대비 10%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
해양치유 기본계획 용역		1식 수립				
친환경 야간 경관조명 조성		1개소 설치				
동호 공영주차장 조성		1개소 설치				
어촌 유희시설 귀어스테이 조성			1개소 설치			

1 사업개요

- 위 치 : 해안권역 3개면(상하·해리·심원)
- 사업기간 : 2023 ~ 2026(4년)
- 사 업 비 : 8,525백만원(국비 2,513 도비 2,164 군비 3,289 기타 559)
- 사업내용
 - 상하면 *해변승마 등
(명사십리) 해양치유 산업(활성화) 기본계획수립 용역, 해양치유 프로그램 운영
(구시포) 친환경 야간 경관조명 조성, 구시포해수욕장 지중화 공사
 - 해리면
(동호) 공영주차장 조성, 동굴복원 및 노을 전망쉼터 조성
 - 심원면
(만돌) 고창종합테마파크 조성, 갯벌식물원 탐방로 및 쉼터 조성, 갯벌 식생복원사업
(하전) 하전권역 어촌 유희시설 맞춤형 귀어스테이 조성사업
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		8,525	2,513	2,164	3,289	559
2022		3,908	1,183	681	1,614	430
2023		2,767	665	947	1,026	129
2024		1,850	665	536	649	-
2025		-	-	-	-	-
2026		-	-	-	-	-
임기후		-	-	-	-	-

② 지금까지 추진상황

- 구시포해수욕장 지중화 공사 추진 2022. ~
- 실시설계('22), 착공('23.2)
- 하전권역 어촌 유희시설 맞춤형 귀어스테이 조성사업 공모 2022. 4 ~ 6.
- 공모신청 및 선정('22.6), 실시설계용역 추진('22.12)
- 동호항 주변 및 영신당 전망대 설치 발주 2022. 8.
- 해양치유 산업(활성화) 기본계획수립 용역 착수 2022. 12. ~
- 동호해수욕장 주차장 조성 실시설계용역 추진 2023. 2. ~
- 갯벌식물원 조성사업 추진 2023. 3. ~

③ 향후 추진계획

- 해양치유 프로그램 운영 2023. 4. ~
- 하전권역 어촌 유희시설 맞춤형 귀어스테이 조성사업 추진 2023. 5. ~
- 사업 착공('23.7) 및 총괄 준공('24.12)
- 동호항 주변 및 영신당 전망대 설치 준공 2023. 6.
- 구시포해수욕장 지중화 공사 준공 2023. 6.
- 동호해수욕장 주차장 준공 2023. 6.
- 갯벌식물원 조성사업(탐방로 개설 및 쉼터 조성)준공 2023. 12.
- 친환경 야간 경관조명 설치(구시포 오션뉴딜사업) 2023. 7.
- 사업 총괄 준공('25.12)
- 갯벌 식생복원사업 추진 2023. ~
- 실시설계 및 인허가 행정절차('23), 착공예정('24.7)
- 해안가 관광 기반 조성 2023. ~ 2026.

12

축 산 과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(축 산 과)

① 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
2	-	-	2	-	-	

② 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황 (완료, 정상, 부진, 미착수)	비고
I -4	스마트축산 ICT융복합 지원	2023~2026	5,000	정상	
I -19	동물복지인증 확대, 축산브랜드 개발	2023~2025	60	정상	

I-4 스마트축산 ICT융복합 지원사업

추진부서 (사업주체)	축산과 (고창군)	담당팀장	김애숙 (2585)	담당자	송서경 (2611)
사업기간	2023 ~ 2026	총사업비	5,000백만원(국 1,500, 기타 3,500)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 10% 23년대비 25%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표				
	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
사업완료농가	2개소	4개소	6개소	8개소	

1 사업개요

- 사업대상 : 현대화된 시설이 구축·예정되어 ICT융복합 장비 적용 가능한 축산농가
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4년간)
- 사업량 : 20개소
- 사업비 : 5,000백만원(국 1,500, 융자 2,500, 자담 1,000)
- 사업내용 : 축사내외부의 환경조절장비, 원격제어가 가능한 자동화 장비 신규 구입 및 교체 소요 비용지원
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	5,000	1,500			3,500
2023	500	150			350
2024	1,000	300			700
2025	1,500	450			1,050
2026	2,000	600			1,400
임기후	-	-	-	-	-

② 지금까지 추진상황

- 2023년 ICT융복합 확산사업 수요조사 : 2022. 8.
 - 자동급이기, 음수관리기 등 26개소/3,565백만원
- 2023년 사업 예산확보 : 2022. 12.
 - 사업비 : 500백만원(국 150, 용자 250, 자담 100)
- 2023년 1차 신청 농가 사전컨설팅 실시(4개소) : 2022. 12. ~ 2023. 2.
- 2023년 2차 ICT융복합 확산사업 신청 현황 : 2023. 3.
 - 자동급이기, 로봇착유기 등 5개소/2,301백만원

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 사업 절차(컨설팅 3회)가 복잡하고 국비(30%)만 지원돼 농가 부담(용자 50%, 자부담 20%)이 높음 → 전라북도에 지방비 일부(20%)지원 건의
- * 경기도, (20%), 정읍(20%) 지방비 보조 지원중

④ 향후 추진계획

- 2023년 1차 사업대상자 확정 및 사업 착수 : 2023. 3.
- 2023년 2차 신청 농가 사전컨설팅 실시 : 2023. 4.
- 2023년 2차 사업대상자 확정 및 사업 착수 : 2023. 8.
- 2024년 ICT융복합 확산사업 수요조사 : 2023. 8.
- 2023년 사업대상자 사업완료 : 2023. 12.

I-19

동물복지인증 확대, 축산브랜드 개발

추진부서 (사업주체)	축산과	담당팀장	유효진 (2608)	담당자	김정균 (2629)
사업기간	2023 ~ 2025	총사업비	60백만원(국비 24, 도비 6, 군비 12, 자담 18)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 10% 23년대비 20%

〈 연도별 공약 목표 〉

확인지표	목표					
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
동물복지축산컨설팅 지원		3개소	2개소	1개소		

① 사업개요

- 사업기간 : 2023년~2025년(3년간)
- 사업비 : 60백만원(국비 24, 도비 6, 군비 12, 자부담 18)
 - 지원단가 : 10백만원/개소
- 사업내용 : 동물복지축산농장 컨설팅 자문비 지원
 - 지원분야 : 시설/운영개선, 생산관리, 질병관리 등
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	60	24	6	12	18
기투자	-	-	-	-	-
2023	30	12	3	6	9
2024	20	8	2	4	6
2025	10	4	1	2	3
임기 후					

② 추진상황

- 사업예산 확보 및 수요조사(1개소) : 2022. 12.
- 사업 신청 접수 : 2023. 3.

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 가금을 제외한 타 축종은 인증을 받기 위한 조건을 갖추기 어려움
→ 농가와 지속적인 협의를 통한 인증기준 충족될 수 있도록 여건 마련
- 농가의 사업 선호도가 낮아 대상자 선정이 어려움
→ 동물복지축산인증에 대한 농가의 인식 개선을 통한 수요 확대

④ 향후 추진계획

- 신청자 실태조사 후 대상자 확정 : 2023. 3.
- 동물복지 컨설팅 및 만족도 등 모니터링 : 2023. 3. ~ 10.
- 사업추진상황 점검 및 사업추진 : 2023. 3. ~ 10.
- 사업완료 및 보조금 지급 : 2023. 11.

13

산림공원과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(산림공원과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
5	-	-	5	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황 (완료, 정상, 부진, 미착수)	비고
I -20	임산물 가공산업 육성	2023~2030	2,366	정상	
Ⅲ-6	선운산 체류형 관광 자원화	2023~2026	2,300	정상	
Ⅲ-7	100대 명산 방장산 관광자원화	2022~2023	300	정상	
Ⅲ-13	숲가꾸기와 명품 숲 관광자원화	2022~2026	1,120	정상	
Ⅲ-17	고창 중앙공원 조성	2018~2023	11,500	정상	

I-20 임산물 가공산업 육성

추진부서 (사업주체)	산림공원과	담당팀장	김종신 (2582)	담당자	차하윤 (2592)
사업기간	2022 ~ 2030년	총사업비	2,366백만원(국비1,067, 도비149, 군비382, 자담768)		
임기 중 목표	임기 외	추진상황	정상	추진율	전체대비 10%
					23년대비 10%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
달성율	-	20%	20%	50%	100%	

① 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2030.
- 총사업비 : 2,366백만원(국비 1,067, 도비 149, 군비 382, 자담768)
- 내 용 : 단기소득 임산물 생산기반조성, 2차가공 공장 1식
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	2,366	1,067	149	382	768
기투자					
2023	56	11	5	12	28
2024	80	14	6	25	35
2025	80	14	6	25	35
2026	80	14	6	25	35
임기 후	2,070	1,014	126	295	635

② 추진상황

- 임산물 생산기반 확대 지원(생산기반조성사업) 예산 확보 2022. 12.
 - 농가 신청액 전액 확보(7개소 / 국비20%, 도비9%, 군비21%, 자부담50%)
- '24년도 임산물 생산기반 지원사업 접수 2023. 2.

③ 2023년도 추진계획

- 단기소득 임산물 생산물량 확대를 위한 기반조성 2023. 2. ~ 8.
 - '23년도 임산물 생산기반조성사업 : 7개소(단기소득 임산물 생산장비 지원)
- '24년도 산림소득분야 보조사업 타당성검토 2023. 4.
- '24년도 산림소득분야 보조사업 심의위원회 개최 2023. 4.
- 임산물 가공산업화 품목선정 검토 및 사업간담회 추진 2023. 9. ~ 10.

④ 추진상 애로사항 및 대책

- 임산물 가공산업 육성을 위하여 단기소득 임산물의 안정적인 공급기반 확대와 생산자조직 활성화가 선행되어야 함
- 임산물 유통센터, 가공산업활성화(임업진흥원) 공모 신청 조건인 생산자단체의 운영실적(매출액, 운영기간) 충족을 위한 생산기반 지원 필요

⑤ 향후일정

- 단기소득 임산물 생산물량 확대를 위한 기반조성 지원
- 2025년 임산물 생산자단체 등 사업컨설팅, 공모사업 설명회 개최
- 2025년 임산물 가공·유통분야 공모사업 실행계획 수립 및 사업성 검토
- 2026년 임산물 가공·유통분야 공모사업 신청 및 추진
 - 생산자단체(영농조합법인, 농업회사법인 등) → 군 → 전라북도 → 한국임업진흥원

Ⅲ-6

선운산 체류형 관광 자원화

추진부서 (사업주체)	산림공원과 (고창군)	담당팀장	심성화 (8681)	담당자	김준원 (8684)
사업기간	2023 ~ 2026	총사업비	2,300백만원(도540, 군 1,760)		
임기 중 목표	추진(50%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 5% 23년대비 5%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
달성율	5%	20%	30%	40%	50%	100%

① 사업개요

- 사업기간 : 2023. 01. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 2,300백만원 (도비 540, 군비 1,760)
- 주요내용
 - 관광 활성화 방안 연구용역 추진
 - 체류 기반시설 유치 및 공원환경 개선
 - 체류형 관광 활성화 기반조성을 위한 특화사업 추진
 - 규제해소를 위한 진입로주변 공원구역 해제 추진
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	2,300				
기투자					
2023	520		150	370	
2024					
2025	600		300	300	
2026	1,180		90	1,090	

② 추진상황

- 선운산 공원구역 일부해제 요청(전북도) : 2022. 11. 17.
 - 아산면 삼인리 삼인 등 5개 마을 / 6개 지구 (132.65ha)
- 공원계획 변경 및 타당성 조사 전북도 협의 : 2023. 01. 04.
- 석상골·선운골 생태환경정비 실시설계 용역 착수 : 2023. 01. 30.
- 생태환경정비사업 내용 선운사 측 업무협의 : 2023. 02. 10.
- 동운암 녹차생태체험단지 조성 실시설계 용역 착수 : 2023. 02. 10.

③ 2023년도 추진계획

- 관광활성화방안 연구용역 발주 2023. 03.
- 석상골·선운골 생태환경정비 사업 추진 2023. 04.
- 동운암 녹차생태체험단지 조성 사업 추진 2023. 05.

④ 추진상 애로사항 및 대책

- 변해가는 관광 트렌드에 비해 관광 활성화를 위한 대응전략 부족 → 연구용역으로 중·단기적 계획 수립 및 관광 활성화를 위한 특화사업 추진

⑤ 향후일정

- 선운산 중·단기 계획 및 관광활성화 연구용역에 따른 계획 수립 : 2023. 10.
- 공원환경 개선 및 규제해소를 위한 공원구역 해제 추진 : 2024. 01. ~ 12.
 - 노후 숙박시설 재건축 및 숙박시설, 음식점 환경개선 운동 추진
 - 상가연합회와 연계하여 펜션, 민박, 음식점 환경 및 서비스 개선 추진
 - 먹거리, 숙박단지 조성 가능한 진입로 5개마을(132ha) 해제
- 군 관리계획 정비 및 관광활성화를 위한 특화사업 추진 : 2025. 01. ~ 12.
 - 일부 해제구역 군 관리계획 정비로 체계적인 관광지 기반 시설 조성 등
 - 꽃무릇 경관 단지 조성사업(공모사업) : 600백만원(도 300, 군 300)

Ⅲ-7 100대 명산 방장산 관광자원화 사업

추진부서 (사업주체)	산림공원과	담당팀장	박성기 (2584)	담당자	오용진 (2605)
사업기간	2022 ~ 2023	총사업비	300백만원(도 130 군 170)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 20% 23년대비 20%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
달성율	10%	100%				

1 사업개요

- 위 치 : 방장산 일원(고창읍·신림면 일원)
 - 양고살재, 방장사, 갈미봉, 문너머재, 억새봉, 고창고개, 봉수대삼거리, 노적봉 등
- 사업기간 : 2022. 11 - 2023. 11
- 사 업 비 : 300백만원(도비 130 군비 170)
- 사업내용 :
 - 양고살재 진입 등산로(급경사 구간) 정비
 - 방장산(억새봉) 숲길 전망대 설치사업
 - 기타 편의시설(안전로프, 벤치, 이정표 등) 정비
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	300	0	130	170	
기투자	60	0	30	30	
2023	240	0	100	140	
2024					
2025					
2026					
임기 후					

② 지금까지 추진상황

- 양고살재 진입 등산로(급경사 구간) 정비 2022. 11. ~
 - 장 소 : 양고살재 ~ 방장사 간 등산로
 - 사 업 량 : L=600m, B=2m
 - 사업내용 : 안전로프 난간 및 보행 야자매트 설치
 - 추진상황 : 2022년 75%(L=450m) 완료

- 방장산(억새봉) 숲길 전망대 설치사업 2023. 03. ~ 11.
 - 장 소 : 고창읍 월곡리 산1-1번지 (산림청 소유)
 - 사 업 량 : 전망대(팔각정) 1점 및 망원경 1개소 설치
 - 추진상황 : 토목·건축설계 및 산림청 일시사용승인 신청 중

- 방장산 등산로 편의시설 설치 및 정비사업 2023. 04. ~ 11.
 - 장 소 : 방장산 등산로 일원
 - 사업내용 : 등 의자, 이정표, 안전로프 등 편의시설 정비 (13개소)
 - 추진상황 : 실시설계 용역 중

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 전망대 및 등산로 정비공사를 위한 안전한 진입로 확보
 - 대책 : 위험한 고창 상원사 진입로보다는 임도 구간이 짧고 급커브 등이 없는
장성 국립 방장산 자연휴양림 진입로를 사전협의 후 활용토록 추진

④ 향후 추진계획

- 토목 및 건축설계, 행정절차 이행(산림청 협의 등) 2023. 04.한
- 사업착공 및 준공 2023. 11.한

Ⅲ-13 숲 가꾸기와 명품 숲 관광자원화

추진부서 (사업주체)	산림공원과 (고창군)	담당팀장	김종신 (2582)	담당자	백윤숙 (2591)
사업기간	2022 ~ 2026년	총사업비	1,120백만원(국비 360, 도비 108, 군비 652)		
임기 중 목표	임기 내	추진상황	정상	추진율	전체대비 10% 23년대비 10%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
달성율	-	25%	50%	75%	100%	

① 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 대 상 지 : 대면적 우량 소나무림과 기존 조림지 및 신규조림지
- 사 업 량 : 480ha
 - 우량 소나무림 : 매년 20ha, 인공 조림지 : 매년 100ha
- 총사업비 : 1,120백만원(국비 360, 도비 108, 군비 652)
- 내 용
 - 관광자원화 대상 우량 소나무림 및 인공조림지 숲가꾸기 추진
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	총 액	1,120	360	108	652	
	기투자					
	2023	280	90	27	163	
	2024	280	90	27	163	
	2025	280	90	27	163	
	2026	280	90	27	163	
	임기 후					

② 추진상황

- 조림지 숲가꾸기 예산 확보 2022. 12.
- 100ha / 180백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)

③ 2023년도 추진계획

- 사업대상지 조사 및 실시설계 2023. 4. ~ 6.
- 조림지가꾸기 및 숲가꾸기 사업 추진 등 2023. 5. ~ 9.
- 2024년도 예산확보 및 사업 예정지 조사 2023. 12.

④ 추진상 애로사항 및 대책

- 우량 소나무림 보호 숲가꾸기는 산림청 지침의 작업방법과 다르므로
매년 군비 확보 후 사업 추진
- 천연림, 인공조림지에 대한 차별화된 숲가꾸기로 공익적·경제적으로
가치있는 산림관광자원으로 육성하기 위해서는 장기간이 소요됨

⑤ 향후일정

- 우량 소나무림과 인공조림지 숲가꾸기로 산림 관광자원화 추진
 - 우량 소나무림 : 매년 20ha
 - 인공 조림지 : 매년 100ha

Ⅲ-17 고창중앙공원 조성

추진부서 (사업주체)	산림공원과 (고창군)	담당팀장	이희경 (2620)	담당자	손형도 (2598)
사업기간	2018 ~ 2023	총사업비	11,500백만원 (국·도비 3,600, 군비 7,400 기타 500)		
임기 중 목표	2023년	추진상황	정상	추진율	전체대비 80% 23년대비 90%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
달성율	70%	90%	100%			

① 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2023.
- 위 치 : 고창읍 석교리 산8번지 일원
- 총사업비 : 11,500백만원
- 사업면적 : 13.4ha
- 사업내용 : 고창중앙공원 운영 및 유지관리
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	11,500	300	3,300	7,400	500	11,500	300	3,300	7,400	500
기투자	11,500	300	3,300	7,400	500	11,500	300	3,300	7,400	500
2018				2100					2100	
2019			500	500				500	500	
2020			1,100	1,900	500			1,100	1,900	500
2021			700	700				700	700	
2022		300	1,000	2,200			300	1,000	2,200	
2023										

② 추진상황

- 공원조성계획 변경 완료2020. 10.
- 매장문화재 발굴조사완료2021. 10.
- 군계획시설 실시계획인가 완료2021. 11.
- 모로비리공원 숲길 조성사업 완료2021. 12.
- 모로비리공원 자작나무 숲 조성사업 완료2022. 07.
- 고창읍 서북부 공영주차장 조성사업 완료2022. 12.
- 모로비리공원 주진입로 조성사업 완료2022. 12.
- 고창읍 수테마 관광활성화사업 완료2022. 12.
- 안전한 힐링숲길 조성사업 완료 2023. 2.
- 모로비리공원 명칭변경 완료 2023. 3.
- 고창나들목 공원(군정조정위원회 의결)

③ 2023년도 추진계획

- 나들목공원 소나무 숲 조성사업 완료 2023. 5.
- 나들목공원 물놀이장 개장 2023. 7.
- 나들목공원 유아숲 조성사업 완료 2023. 11.

④ 추진상 애로사항 및 대책

- 수테마 관광활성화사업으로 추진한 물놀이시설 관리 인부임 부족
→ 확보된 예산(30,784천원)으로 7월 운영 후, 부족분에 대해
추경 확보

⑤ 향후일정

- 어린이 생태체험공간 조성사업(공모사업) 추진 2023. 7

14

안전총괄과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(안전총괄과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
2	1	-	1	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황 (완료, 정상, 부진, 미착수)	비고
IV-11	군민의 재해예방 및 친환경 하천 조성	2022~2028	262,837	정상	
VI-8	고창군 재난기본소득(3차) 지급	2022	8,238	완료	

Ⅳ-11 군민의 재해예방 및 친환경 하천 조성

추진부서 (사업주체)	안전총괄과 (고창군)	담당팀장	강영호,전현재 (2655, 2653)	담당자	김인철,유도경 (2666, 2664)
사업기간	2022 ~ 2028	총사업비	262,837백만원(국 16,125, 도 143,657, 군 103,055)		
임기 중 목표	추진(60%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 20% 23년대비 10%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
지방하천 정비사업	-	신규 1개소	신규 1개소 준공 4개소	신규 1개소 준공 2개소		준공 4개소
소하천 정비사업	-	신규 2개소 준공 2개소	신규 4개소 준공 1개소	신규 3개소 준공 2개소	준공 4개소	준공 3개소

1 사업개요

구분	사업명	위 치	사업 기간	사 업 비 (백만원)	사업내용	추진사항	비고
지 방 하 천	합계 소 계	22개 지구 10개 지구		262,837 232,098	56.36km 40.98km		
	주진천	아산면	2016 ~ 2024	39,880	L=6.30km	착공(40%)	계속
	칠암천	공음면	2017 ~ 2024	24,338	L=5.82km	착공(45%)	계속
	고창천	고창읍	2018 ~ 2025	34,000	L=11.23km	실시설계중	계속
	강남천	무장면	2019 ~ 2025	34,308	L=3.30km	발주예정	계속
	노동천	고창읍	2019 ~ 2025	13,626	L=3.21km	착공(5%)	계속
	선운천	아산면	2017 ~ 2024	20,041	L=2.4km	착공(60%)	계속
	선동천	공음면	2020 ~ 2023	10,015	L=1.38km	착공(5%)	계속
	성남천	대산면	2022 ~ 2026	4,290	L=1.1km	실시설계 (전북도)	신규 대상
	고부천	신림면	2024 ~ 2027	23,800	L=2.97km	신규사업 선정확보 추진	신규 대상
	자룡천	상하면	2025 ~ 2028	27,800	L=3.27km	신규사업 선정확보 추진	신규 대상

구분	사업명	위 치	사업 기간	사 업 비 (백만원)	사업내용	추진사항	비고
	합계	22개 지구		262,837	56.36km		
소	소 계	12개 지구		30,739	15.38km		
하	계당·봉덕·반룡천	3개 지구	2021 ~ 2024	9,501	L=3.38km	착공 및 발주완료	계속
천	율계·석현천	2개 지구	2023 ~2025	4,800	L=1.88km	실시설계중	계속
	지룡·제하은동· 칠암2천	4개 지구	2024 ~2026	7,438	L=4.41km	신규사업 선정확보 추진	신규 대상
	관동·북흥·신흥천	3개 지구	2025 ~2027	9,000	L=5.71km	신규사업 선정확보 추진	신규 대상

○ 사업비

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	262,837	16,125	143,657	103,055	
기투자	77,893	16,125	30,749	31,019	
2023	39,760		23,656	16,104	
2024	40,290		22,156	18,134	
2025	104,894		67,096	37,798	

② 지금까지 추진상황

[지방하천 정비]

- 지방하천 정비사업 추진 2016. 1.
 - 주진·칠암·선동·선운·노동천(착공), 고창천(실시설계), 강남천(4월 발주)

[소하천 정비]

- 계속사업 추진(계당·봉덕·반룡천) 2021. 1. ~
- 실시설계용역 추진(율계·석현천) 2023. 3. ~

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 해당없음

4 향후 추진계획

[지방하천 정비]

- 성남천(성남지구) 신규사업 선정 및 추진 2023. 7.
- 고부천(무림지구) 신규사업 선정 및 추진 2024. 01.
- 사업준공(주진·칠암·선동·선운천) 2024. 12.
 - 하천 정비율 : 40.98km 중 15.9km 완료
- 자룡천 신규사업 선정 및 추진 2025. 01.
- 사업준공(강남·노동천) 2025. 12.
 - 하천 정비율 : 40.98km 중 22.41km 완료
- 사업준공(고창·성남·고부·자룡천) 2028. 12.
 - 하천 정비율 : 40.98km 중 40.98km 완료

[소하천 정비]

- 사업준공(계당·봉덕·반룡천) 2023. 12.
 - 소하천 정비율 : 15.38km 중 3.38km 완료
- 신규사업 선정 및 추진(치룡·제하·은동·칠암2천) 2024. 01.
- 신규사업 선정 및 추진(관동·북흥·신흥천) 2025. 01.
- 사업 준공(율계·석현천) 2025. 12.
 - 소하천 정비율 : 15.38km 중 5.26km 완료
- 사업 준공(치룡·제하·은동·칠암2천) 2026. 12.
 - 소하천 정비율 : 15.38km 중 9.67km 완료
- 사업 준공(관동·북흥·신흥천) 2027. 12.
 - 소하천 정비율 : 15.38km 중 15.38km 완료

VI-8

고창군 재난기본소득(3차)지급 사업

추진부서 (사업주체)	안전총괄과 (고창군)	담당팀장	양제범 (2654)	담당자	강진오 (2668)
사업기간	2022. 7. ~ 2022. 11.	총사업비	8,238백만원(군 8,238)		
임기 중 목표	완료	추진상황	완료	추진율	전체대비 100%
					23년대비

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
고창군재난기본소득(3차)지급	100% 지급					
고창군 군민	53,215명					

① 사업개요

- 대 상 : 고창군 군민 53,215명
 - 인구수 52,981명, 세대수 28,773세대, 결혼이민자 183명, 영주권자 51명
- 지급방법 : 군민 1인당 10만원 + 1세대당 10만원 추가지급
- 사업기간 : 2022. 7. 4. ~ 11. 30.
- 사 업 비 : 8,238백만원(군 8,238)
- 사업내용 : 코로나19로 인해 어려움을 겪은 군민을 위로하고 지역경제를 활성화
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	8,238			8,238	-
2022	8,238			8,238	-

② 지금까지 추진상황

- 고창군 재난기본소득(3차)지원계획 수립 '22. 7. 4.
- 고창군 재난기본소득(3)차 선불카드 제작 '22. 8. 12.
- 고창군 재난기본소득(3)차 선불카드 배부 '22. 8. 22.
- 고창군 재난기본소득(3)차 선불카드 배부종료 '22. 11. 30.
- 고창군 재난기본소득(3차)지급 사업 정산완료 '23. 2. 16.

③ 추진성과

- 지급결과(대상 53,215명)

구분	카드제작	배부수량	잔량	비고
배부율	81,988매	80,013매	1,975	97.6% 배부
사용률	충전금액 : 8,198,800,000원	사용금액 : 7,829,172,648원		97.8% 사용

④ 추진상 애로사항 및 대책

- 해당없음

⑤ 향후 추진계획

- 사업완료

15

건설도시과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(건설도시과)

① 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
3			3	3	-	

② 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황 (완료, 정상, 부진, 미착수)	비고
I - 9	소규모 발기반 정비사업	2023~2026	200	정상	
II - 13	공영주차장 확대	2023~2026	4,100	정상	
II - 14	전선 지중화사업 확대	2023~2029	21,200	정상	사업신청 준비중

I-9 소규모 받기반 정비사업

추진부서 (사업주체)	건설도시과 (고창군)	담당팀장	강성훈 (2543)	담당자	신정용 (2558)
사업기간	2023 ~ 2026	총사업비	200백만원(군 200)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	<div>전체대비</div> <div>4%</div> <div>23년대비</div> <div>20%</div>

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
소규모 받기반 정비		2개소 정비	2개소 정비	2개소 정비	2개소 정비	

1 사업개요

- 위 치 : 관내 일원
- 사업기간 : 2023년~2026년
- 사 업 비 : 200백만원(군비)
- 사업내용 : 농로 포장, 배수로 정비 등 농업생산기반시설 정비
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	3,200	-	-	3,200	
기투자					
2023	200	-	-	200	-
2024	1,000	-	-	1,000	-
2025	1,000	-	-	1,000	-
2026	1,000	-	-	1,000	-
임기 후					

② 지금까지 추진상황

- 사업 대상지 조사 및 선정2022. 11.
- 실시설계용역 착수2023. 01.
 - 대상지 현장 조사
- 실시설계용역 준공2023. 03.

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 해당없음

④ 향후 추진계획

- 공사 착공2023. 04.
- 공사 준공2023. 06.
 - 영농철 이전 사업 완료

Ⅱ-13 공영주차장 확대

추진부서 (사업주체)	건설도시과 (고창군)	담당팀장	김태완 (2546)	담당자	송은옥 (2571)
사업기간	2023. 1. ~ 2026.	총사업비	4,100백만원(도비 1,000, 군비 3,100)		
임기 중 목표	착수	추진상황	정상	추진율	<div>전체대비</div> <div>2%</div> <div>23년대비</div> <div>10%</div>

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
공영 노외주차장 설치			1개소 설치	1개소 설치	1개소 설치	

① 사업개요

※ 고창군 주차시설 공급현황

구분	계	부설주차장		노외주차장		노상주차장	
		개소	면수	개소	면수	개소	면수
고창군	12,432	745	10,180	46	1,579	33	673
고창읍	9,038	455	7,193	28	1,274	27	571

<2020. 고창군 주차수급실태조사>

○ 고창읍 성산공영주차장 조성사업

- 위치 : 고창읍 읍내리 648번지 외 2필지
- 기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 사업비 : 2,000백만원(도비 1,000, 군비 1,000)
- 사업내용 : 공영 노외주차장 조성 1식
- 주차면수 : 50면정도

○ 읍·면 소규모 공영주차장 조성사업

- 위치 : 관내 일원
- 기간 : 2024년 ~ 2026년
- 사업비 : 2,100백만원(매년 7억)
- 사업내용 : 공영 노외주차장 조성

○ 사업비

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	총 액	4,100		1,000	3,100	
	기투자					
	2023	1,400		700	700	
	2024	1,300		300	1,000	
	2025	700			700	
	2026	700			700	
	임기 후					

2 지금까지 추진상황

- 공유재산 심의완료 2022. 10.
- 투자심사완료 2022. 11.
- 2023년 본예산 1,400백만원(도비 700, 군비 700) 확보 2023. 01.

3 추진상 애로사항 및 대책

- 성산공영주차장 조성사업 매입부지 토지소유주 사전조사 결과 반대 의견으로 인한 수용절차 계획

4 향후 추진계획

- 기본 및 실시설계 2023. 3. ~ 6.
- 군계획시설(주차장) 결정용역 2023. 3. ~ 6.
- 편입토지 보상 협의 추진 2023. 6. ~
- 사업 착공 및 준공 2023. 9. ~ 2024. 12.
- 2024년~2026년 읍·면 소재지 공영주차장 조성사업 추진 ... 2024. ~ 2026.

Ⅱ-14 전선 지중화사업 확대

추진부서 (사업주체)	건설도시과 (고창군)	담당팀장	송관수 (2544)	담당자	나윤채 (2562)
사업기간	2023~2029	총사업비	21,200백만원(군비 16,300 한전 등 4,900)		
임기 중 목표	추진(70%)	추진상황	사업신청 준비	추진율	전체대비 1% 23년대비 5%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
지중화사업 추진		1단계 사업신청 및 확정	1단계 사업추진 및 2단계 사업신청	1단계 사업완료 및 2단계 사업추진	2단계 사업추진 및 3단계 사업신청	2,3단계 사업추진 및 완료

1 사업개요

- 사업명 : 고창읍 지중화 사업
- 과업위치 : 고창읍 일원
- 사업내용 : 지중선로 매설 4.4km
 - 1단계 : ('23~'25)현대아파트~터미널~고창고(1.5km) 지중선로 매설
 - 2단계 : ('25~'27)새마을공원~군청 구간(1.5km) 지중선로 매설
 - 3단계 : ('27~'29)군청~한전 구간(1.4km) 지중선로 매설
- 총사업비 : 21,200백만원(군비 16,300백만원, 한전 등 4,900백만원)
 - 1단계(7,230백만원) , 2단계(7,230백만원), 3단계(6,740백만원)

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	21,200			16,300	4,900
기투자					
2023					
2024	6,000			4,500	1,500
2025	6,000			4,500	1,500
2026	2,460			1,845	615
임기 후	6,740			5,455	1,285

② 지금까지 추진상황

- 지중화 사업 구간 수립 2022. 9.

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 해당없음

④ 향후 추진계획

- 지중화 사업 신청 사전준비 2023. 1. ~ 4.
 - 신청대상지 현장조사 등
- 2024년 지중화사업 수요조사(한전 고창지사→고창군) 2023. 5.
- 2024년 지중화사업 신청서 제출(고창군 → 한전 고창지사) 2023. 6.
 - 사업구간 : 현대아파트~터미널~고창고(1.5km) 지중선로 매설
- 지중화 사업 평가 심의(한전본사) 2023. 11.
- 지중화 사업 확정(한전 본사) 2023. 12.
- 지중화 사업 승인(한전 본사) 2024. 1.
- 배전 및 통신공사 관련 업무협약 체결 2024. 2. ~ 3.
- 1단계 지중화 사업 실시설계 추진 2024. 4 ~ 6.
- 1단계 지중화 사업 공사추진 2024. 7. ~ 2025. 12.
 - 사업구간: 현대아파트~터미널~고창고(1.5km) 지중선로 매설
- 2단계 지중화 사업 신청 및 추진 2024. 1 ~ 2027. 12.
 - 사업구간 : 새마을공원~군청 구간(1.5km) 지중선로 매설
- 3단계 지중화 사업 추진 2026. 1 ~ 2029. 12.
 - 사업구간 : 군청~한전 구간(1.4km) 지중선로 매설

16

보 건 소

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(보건소)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
4	1	-	3	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황 (완료, 정상, 부진, 미착수)	비고
IV-4	어르신 임플란트·틀니 의료비 지원	2023~2026	800	정상	
IV-5	어르신 건강을 위한 마을 주치의사업	2022~2026	665	정상	
IV-12	출산장려금 및 산후조리비 지원 확대	2022~2026	3,377.5	정상	
IV-13	감염병 전담조직 강화	2022	-	완료	

IV-4 어르신 임플란트 · 틀니 의료비 지원

추진부서 (사업주체)	보건소 건강증진과 (고창군)	담당팀장	권재인 (8709)	담당자	손다솜 (8755)
사업기간	2023 ~ 2026	총사업비	800백만원(군비 100%)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 20% 23년대비 40%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표				
	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
임플란트·틀니 의료비지원 수혜자	150명	150명	150명	150명	-

① 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 사업대상 : 65세 이상 의료급여수급자 및 차상위 본인부담경감대상자,
건강보험료 하위 50% 저소득층 어르신
- 사 업 비 : 800백만원(군비 100%)
- 사업내용 : 틀니(레진상 · 금속상, 전부 · 부분)와 지대치(악당 3개)
임플란트(최대 2개) 시술비 본인부담금 지원
- 근거법령
 - 「지역보건법」 제3조, 「구강보건법」 제3조, 제15, 「국민건강증진법」 제18조
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		800	-	-	800	-
2023		200	-	-	200	-
2024		200	-	-	200	-
2025		200	-	-	200	-
2026		200	-	-	200	-
임기후		-	-	-	-	-

② 지금까지 추진상황

- 사회보장제도 신설 협의 승인 요청 ‘23. 1. 5.
- 사회보장제도 신설 협의 승인 완료 ‘23. 2. 16.

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 2023년 추경예산 확보

④ 향후 추진계획

- 『고창군 저소득층 노인 임플란트·틀니 지원에 관한 조례』 제정 ‘23. 6.
 - 어르신 임플란트·틀니 의료비 지원 규정 등 제도적 추진 근거 마련
- 고창군 지역치과의사회 지정의료기관 협약 체결 ‘23. 6.
 - 어르신 임플란트·틀니 의료비 지원사업 향상 방안 등 논의
- 사업 계획 수립 및 주민홍보 ‘23. 6.
- 2023년 추경예산 확보 ‘23. 6.
- 임플란트·틀니 의료비 지원 사업 추진 ‘23. 7.
- 사업 추진 자체 모니터링 수 시
- 사업 자체평가 및 환류 ‘23. 12.

Ⅳ-5

어르신 건강을 위한 마을 주치의사제

추진부서 (사업주체)	보건소 건강증진과 (고창군)	담당팀장	권재인 (8709)	담당자	허정은 (8748)
사업기간	2022 ~ 2026	총사업비	665백만원(군비 100%)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 20% 23년대비 28%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
마을주치의 진료 인원	5,818명	13,000명	13,000명	13,000명	13,000명	
기초건강측정 인원	5,818명					
영역별 보건교육 인원	5,635명					

① 사업개요

- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2026. 12.
- 사업대상 : 602개소 경로당(65세 이상 어르신 및 이용자)
- 사업비 : 665백만원(군비 100%)
- 사업내용
 - 기초건강측정 : 혈압 · 혈당 측정
 - 주치의 진료 : 내과, 한의과(진료, 투약, 침 등)
 - 통합보건교육 : 보건교육 전반 및 치매 및 우울증 검사, 기타 군정 홍보 등
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		665	-	-	665	-
2022		93	-	-	93	-
2023		143	-	-	143	-
2024		143	-	-	143	-
2025		143	-	-	143	-
2026		143	-	-	143	-
임기후		-	-	-	-	-

② 지금까지 추진상황

- 마을 주치의사제 운영 계획 수립 ‘22. 8.
- 마을별 담당주치의 선정 및 사업 설명회 개최 ‘22. 8.
- 마을주치의사제 지역홍보 전개 ‘22. 8.
 - 군 홈페이지, 지역 언론매체(전북일보 외 12개), 이장단, KBS 전북 뉴스 보도 등
- 마을 주치의사제 사업 수행 ‘22. 9. ~ 12.
 - 150개소 경로당 대상 / 444회 / 5,818명(진료 및 검진), 5,635명(교육)
- 사업 자체평가 및 환류 ‘22. 12.
 - 사업 운영의 잘된 점, 주민 만족도, 개선방안 조사
- 2023년 마을 주치의사제 사업 계획 수립 및 운영 ‘23. 1.
 - 13개팀 / 294회 / 3,701명(기초검진 및 진료), 3,645명(영역별 보건교육 등)

③ 향후 추진계획

- 사업추진 지속 홍보 전개 수 시
- 마을 주치의사제 사업 추진 연 중
 - 602개소 전 경로당, 건강상담 진료(기초건강측정, 투약 등) 및 영역별 통합보건교육 등
- 사업 자체평가 및 환류 사업종료 후

Ⅳ-12

출산장려금 및 산후조리비 지원 확대

추진부서 (사업주체)	보건소 건강증진과 (고창군)	담당팀장	유준(8706), 오연영(8707)	담당자	박채완(8573), 문정숙(8724)
사업기간	2022 ~ 2026	총사업비	3,377.5백만원(균비3,377.5)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 20% 23년대비 6%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
산후조리비 지원 수혜자	141	150	150	150	150	-
출산장려금 지원 수혜자	183	175	175	175	175	-

1 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ (계속추진)
- 총사업비 : 3,377.5백만원(균비3,377.5)
- 사업대상 : 출산일 기준 고창군 1년 이상 계속 거주한 출산가정
 - 출산일 기준으로 고창군에 주민등록 또는 외국인 등록을 두고 1년 이상 계속 거주하고 고창군에 출생 신고한 출산가정
 - 거주기간이 1년 미만일 경우에는 1년이 경과 한 날부터 지원 대상
 - 부부 모두가 외국인인 경우 각 국내 체류자격 비자(사증) 종류가 F-2(거주), F-5(영주), F-6(결혼이민)인 경우에 한함
- 지원금액
 - 출생순위에 따른 출산장려금 차등지원
 - 1자녀 3백만원, 2자녀 5백만원, 3자녀 7.5백만원, 4자녀 10백만원, 5자녀이상 20백만원
 - 출산산모 신생아 1인당 산후조리비 200만원 지원 (지역화폐)
- 사업내용 : 출산장려지원금 및 산후조리비 확대 지원

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	3,377.5	-	-	3,377.5	-
2022	447.5	-	-	447.5	-
2023	732.5	-	-	732.5	-
2024	732.5	-	-	732.5	-
2025	732.5	-	-	732.5	-
2026	732.5	-	-	732.5	-
임기후	-	-	-	-	-

② 지금까지 추진상황

- 산후조리비 확대 지원계획 수립 및 홍보 23. 1.
- 전북일보 외 9개 언론사 보도(23.1.4. - 1.5.)
- 출산가정 산후조리비 확대 지원(1인 200만원) 31명
- 보건복지부 사회보장조정과 사회보장제도 변경 협의 요청 23. 1.
- 출산장려금 확대 지원 관련 협의 요청 (23.1.4.)

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 보건복지부 사회보장조정과 사회보장제도 변경 지원 협의

④ 향후일정

- 2023년 산후조리비 확대 지원 및 사업홍보 23. 1월 부터
- 보건복지부 사회보장제도 변경·보장협의회 협의 절차 시행 23. 1. ~ 3.
- 고창군 출산장려 등 지원에 관한 조례개정(출산장려금지원) 23. 3. ~ 6.
- 2023년 출산장려금 확대 지원 및 사업홍보 23. 7월 부터

Ⅳ-13 감염병 전담조직 강화

추진부서 (사업주체)	보건소 보건행정과 (고창군)	담당팀장	전기홍 (8702)	담당자	박진용 (8714)
사업기간	2022 ~	총사업비	비예산		
임기 중 목표	완료	추진상황	완료	추진율	<div>전체대비</div> <div>100%</div> <div>23년대비</div> <div>100%</div>

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
감염병 전담 조직 개편	1소 2과 8팀					

① 사업개요

○ 사업내용

- 초고령 사회 진입과 코로나19 등 신종감염병 발생 빈도의 증가로 예측 불가능한 감염병에 대한 대응체계 강화
- 민선 8기 조직 개편 시 보건소 감염병 전담 조직 강화로 체계적인 인력 관리를 통해 감염병 업무에 효율적 대응

② 지금까지 추진상황

○ 1소 2과 8팀으로 감염병 대응 전담조직 강화 체계 구축

- 보건행정과 : 보건행정, 감염병관리, 감염병대응, 의약관리
- 건강증진과 : 건강증진, 진료검진, 방문보건, 정신건강

③ 향후 추진계획

○ 보건소 중심의 감염병 예방관리 및 위기 대응 강화

- 감염병 교육을 통한 전문인력 양성
 - 전담팀: 감염병 대응 및 역학조사 전문가 양성교육,
 - 소속 전직원: 감염병 대응 상시 방역대책반 편성 운영 및 훈련
 - 지속적인 (보수)교육 실시: 신종감염병 및 감염병 대응
- 위기 발생 시 감염병 대응을 최우선으로 하는 방역대응체계 구축

- 고창군 방역대책본부 구성 및 상황에 따른 단계별 감염병 대응 계획 수립 추진
- 집단시설 등 감염 취약시설 집중관리 강화
 - 비상연락망 구축, 선제검사, 현장교육, 방역 대응 지원
- 검사 및 진료시스템 구축
 - 보건소 선별진료소 및 호흡기클리닉 운영
 - 병·의원 연계 진료 및 처방 실시: 호흡기 환자 진료기관(22), 원스톱 진료기관(11)
- 군민 안심 소통 추진
 - 군 홈페이지, 언론매체 등 감염병 대응 상황 및 개인방역 준수 적극 홍보

17

농업기술센터

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(농업기술센터)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
6	-	-	6	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황 (완료, 정상, 부진, 미착수)	비고
I - 5	마을 드론 방제 확대	2022~2026	1,400	정상	
I - 6	농작업 대행서비스 구축	2023~2025	600	정상	
I - 10	청년 창업농 영농정착 상향지원	2023~2025	615	정상	
I - 11	청년 농림축수산업 가업승계 활성화	2023~2024	110	정상	
I - 12	농업창업과 주택구입 대출 확대(이차보전)	2023~계속	378	정상	
I - 13	농업인회관 건립	2022~2023	3,134	정상	

I-5 마을 드론 방제 확대

추진부서 (사업주체)	농업기술센터 (고창군)	담당팀장	김광수 (8842)	담당자	김양표 (8853)
사업기간	2022 ~ 2026	총사업비	1,400백만원(군 840 자담 560)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 10% 23년대비 30%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
드론 지원 실적(%) (공급대수/계획대수 × 100)		100	100	100	100	

1 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사 업 비 : 1,400백만원(군비 840, 자부담 560)
- 사업내용 : 무인 항공방제를 위한 방제용 드론 지원
 - 일정규모 벼 주산단지, 작목반, 영농조합법인, 들녘경영체, 연구회 등 지원
 - 연차별 드론 10대 지원으로 14개 읍면 총 40대 지원 : 10대 × 4년
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,400			840	560
2022	-			-	-
2023	350			210	140
2024	350			210	140
2025	350			210	140
2026	350			210	140
임기후					

② 지금까지 추진상황

- 타시군 드론 방제 관련 운영 사례 조사 2022. 9.
 - 남원시, 임실군 등 인접 시군 사례 조사(드론 방제비 지원 사업 등)
- 마을 드론 방제 확대 지원 계획 수립 2022. 12.
 - 세부 계획 수립 및 지원 방향 설정
- 지원 사업 대상자 선정 2023. 2.
 - 10개소 선정 완료(고수, 무장, 상하, 해리, 심원, 흥덕, 성내, 신림2, 부안)
- 사업 및 방제용 드론 기체 설명 2023. 3.

③ 향후 추진계획

- 드론 입찰 및 항공 방제 추진 2023. 3.~12.
 - 드론 기기 결정 후 입찰 추진 : 2023. 3.
 - 낙찰 및 기기 보급 : 2023. 3. ~ 4.
 - 드론 활용 항공방제 등 실시 : 2023. 4. ~ 12.
- 지원사업 사후관리 및 성과 평가 2023. 9.~12.

I-6 농작업 대행서비스 구축

추진부서 (사업주체)	농업기술센터 (고창군)	담당팀장	고세호 (8871)	담당자	최병근 (8850)
사업기간	2023 ~ 2025	총사업비	600백만원(국비 300 군비 300)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 30% 23년대비 10%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
농기계 지원내역 및 읍면 농작업 대행지원 수요조사		장비지원 1개소	장비지원 1개소	장비지원 1개소		
		농작업지원 30ha	농작업지원 30ha	농작업지원 30ha		

1 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2025.(3년간)
- 사업비 : 600백만원(국비 300, 군비 300) / 연차별 200백만원
- 사업내용 : 작물별 일관 기계화에 투입되는 농업기계 구입 지원과
고령농 등 취약계층 소면적 농작업 대행
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총액		600	300		300	-
2022						-
2023		200	100		100	-
2024		200	100		100	-
2025		200	100		100	-
2026						-
임기후		-	-	-	-	-

② 지금까지 추진상황

- 주산지 일관기계화 사업 대상자 모집 및 선정 2023. 2.
 - 사업대상자(작목반, 영농조합법인 등) 모집 2023. 1. 19. ~ 2. 3.
 - 사업대상자 현지 조사 및 선정 2023. 2. 6. ~ 2. 28.
 - 농업기계 구입 및 장기임대차 계약체결 2023. 2. 6. ~ 2. 28.
- 읍면 농작업 대행지원 수요조사 등 DB화 2023. 3.
 - 농작업 대행 지원 전문농업인 모집
 - 드론 활용 농작업 대행 전문인력 양성을 위한 자격증반 운영

③ 향후 추진계획

- 주산지일관기계화사업 농기계 구입 및 장기임대차 계약체결 .. 2023. 3.~4.
- 농작업 대행 지원을 위한 트랙터 등 농업기계 구입 2023. 3.~4.
- 읍면 농작업 대행지원 수요조사 등 DB화 2023. 3.~4.

I-10 청년 창업농 영농정착 상향 지원

추진부서 (사업주체)	농업기술센터 (고창군)	담당팀장	오현미 (8813)	담당자	장미론 (8834)
사업기간	2023 ~ 2025	총사업비	615백만원(군비 525, 자부담 90)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 20% 23년대비 20%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
청년농업인 정착인원	100명	120명	140명	160명	-	-

① 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2025.
- 사업비 : 615백만원(군비 525, 자부담 120)
- 사업내용 : 청년농업인 영농정착을 위한 지원사업 추진
 - 2023~2025년 : 초보 청년농부 성공모델 구축사업(제품 생산, 상품화, 마케팅, 브랜드 개발 등)
 - 2024~2025년 : 청년창업농 영농정착 확대 지원(지원금 지급 종료 후 매월 50만원 지원금 지급)
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	615	-	-	495	120
2022	-	-	-	-	-
2023	100	-	-	60	40
2024	194.5	-	-	154.5	40
2025	320.5	-	-	280.5	40
2026	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-

② 지금까지 추진상황

- 청년농업인 영농정착 지원사업 추진 2018. ~ 현재
- 2018~2022년 : 100명, 2023년 : 47명
- 고창군 청년농업인 데이터 구축 2022. 10. ~
- 청년농업인 활성화 지원카드 : 233명('23년 2월 기준)
- 초보 청년농부 성공모델 구축 사업 추진(2개소) 2022. 12. ~
- 대상자 교육 및 청년농업인 아이디어를 활용한 창농기반 정착모델 구축
- 공모사업 등 예산확보를 위한 중앙부처 방문 2023. 1. 19.

③ 향후 추진계획

- 고창군 청년농업인 현황파악 및 데이터 확보 2023. 3. ~
- 청년농업인 간담회 실시 및 의견수렴 2023. 3. ~ 12.
- 청년농업인 경영관리를 위한 컨설팅 추진 2023. 3. ~ 12.
- 청년농업인 육성 사업 및 영농정착 확대 지원사업 추진 2024. ~ 2025.
- 신규사업 발굴 및 예산확보를 위한 중앙부처 방문 상시

I-11 청년 농림축수산업 가업승계 활성화

추진부서 (사업주체)	농업기술센터 (고창군)	담당팀장	오현미 (8813)	담당자	장미론 (8834)
사업기간	2023 ~ 2024	총사업비	110백만원(국비 45, 군비 55, 자부담 10)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	<div> <div>전체대비</div> <div>20%</div> </div> <div> <div>23년대비</div> <div>20%</div> </div>

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
청년 가업승계 프로그램 운영		교육 2회, 컨설팅 10명	교육 2회, 컨설팅 10명			

1 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2024.
- 사 업 비 : 110백만원(국비 45, 군비 55, 자부담 10)
- 사업내용 : 청년 농림축수산업 가업승계농 영농정착 지원
 - 가업승계농 육성 프로그램 운영(2023년) : 승계농 육성 교육 및 컨설팅(20명)
 - 청년 가업승계 활성화 지원사업(2024년) : 승계농 시설개선, 재배 신기술 투입 등
 - 2024년 청년경쟁력 제고사업 공모 및 예산확보
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	110	45		55	10
2022	-	-	-	-	-
2023	5	-	-	5	-
2024	105	45	-	50	10
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-

② 지금까지 추진상황

- 공모사업 등 예산확보를 위한 중앙부처 방문 2023. 1. 19.
- 청년 농축수산업 가업승계 활성화를 위한 관련부서 협의회 추진 2023. 1. 20.
 - 해양수산과, 산림공원과, 축산과(3개부서)
- 분야별 청년 가업승계농 세부계획 수립 2023. 2.
- 가업승계농 육성 프로그램 계획 수립 및 추진(상반기) 2023. 2. ~ 3.
 - 가업승계농 소통과 공감, 성격성향 진단, 가족경영 계획 등

③ 향후 추진계획

- 청년 농축수산업 가업승계 활성화 회의 현안발생 시
- 청년 승계농 데이터 구축 2023. 3. ~ 11.
 - 농축수산업 청년 승계농 현황 파악 및 데이터 확보
- 가업승계농 육성 프로그램 운영(하반기) 2023. 7. ~ 8.
 - 가업승계농 공감소통, 영농승계, 필수세무 등
- 청년가업승계 활성화 사업 추진계획 수립(군비) 2023. 11.
- 가업승계농 활성화 지원사업 추진 2024.
 - 청년경쟁력 제고사업 공모 및 예산확보(2개소) : 2023. 7. ~ 9.
- 신규 사업 발굴 및 예산확보를 위한 중앙부처 방문 상시

I-12 농업창업과 주택구입 대출 확대(이차보전)

추진부서 (사업주체)	농업기술센터 (고창군)	담당팀장	김미란 (8816)	담당자	정태영 (8826)
사업기간	2023. ~ 계속	총사업비	378백만원(군비)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 5% 23년대비 50%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
귀농인 영농정착금 지원대상자 수 증가	233명	250명	265명	280명	300명	300명

① 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 계속
- 사업비 : 378백만원
- 사업내용 : '23년 이후 신규 농식품부 귀농 농업창업 및 주택구입 정책자금 대출실행(고정금리)으로 23년 이후 은행에 납부한 자부담 1.5% 중 1%를 3년간 지원(최대 3백만원/연)
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	378	-	-	378	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	42	-	-	42	-
2025	84	-	-	84	-
2026	126	-	-	126	-
임기후	126	-	-	126	-

※ 2026년 이후 매년 126백만원 정도 소요 예상

② 지금까지 추진상황

- 농업창업과 주택구입 대출 이차보전 홍보 2023. 1.~
- 상반기 귀농 농업창업 및 주택구입자금 신청접수 2023. 1. 11.~2. 10.
 - 15명(19건), 34.3억원 신청
- 상반기 귀농 농업창업 및 주택구입자금 대상자 선정 2023. 3. 3.
 - 15명(19건), 30.28억원 배정

③ 향후 추진계획

- 하반기 귀농 농업창업 및 주택구입자금 대상자 선정 및 대출실행 2023. 7.~12.
- 농업창업과 주택구입 대출 이차보전 홍보 연중
- 농업창업과 주택구입 대출 이차보전 신청 및 지원 2024. 5./11.
 - 대출실행 차년도부터 상하반기 연 2회 신청 및 지원

* 귀농 농업창업 및 주택구입 자금은 귀농창업 특성을 고려하여 대출실행 1년 뒤부터 연 1회 이자 납부

I-13 농업인회관 건립

추진부서 (사업주체)	농업기술센터 (고창군)	담당팀장	김혁민 (8886)	담당자	김정균 (8895)
사업기간	2022 ~ 2023	총사업비	3,134백만원(국 950, 도 1,019, 군 1,165)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	<div>전체대비</div> <div>23년대비</div>
					<div>10%</div> <div>10%</div>

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
농업인회관 신축	-	1식	-	-	-	-

1 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2023.
- 총사업비 : 3,134백만원(균특 950, 특조 1,019, 군비 1,165)
- 사업규모 : 지상3층 (연면적 973m²)
 - 1층 농업인 창업·가공 교육시설, 2층 농업인단체 사무실 및 교육장, 3층 대강당 등
- 사업내용 : 농업인회관 건립 신축 1동
- 재원 및 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	3,134	950	1,019	1,165	-
기투자	3,134	950	1,019	1,165	-
2023					
2024					
2025					
2026					
임기 후					

② 지금까지 추진상황

- 기본 및 실시설계 용역 시행 2022. 2.~
- 장애물 없는 생활환경 예비인증(BF) 용역 시행 2022. 6. ~
- 국유재산 매입(토지 및 건물) 2022. 07.
 - 고창읍 읍내리 512-7임야(기재부) 매입, 모양파출소 건물 매입
- 가공조리장비 등 물품 조달구입 2022. 10.
- 신축부지 내 건물 철거공사 및 폐기물 처리 2022. 11. ~ 12.
 - 건물 내 지정폐기물(석면) 철거 및 처리
- 도 특별조정교부금 교부(1,019백만원) 2022. 12.
 - 2022년 결산추경시 도 특별조정교부금 편성 및 명시이월 완료

③ 향후일정

- 인·허가 등 행정절차 이행 ~ 2023. 3.
 - 경관심의, BF인증, 도 원가심사 등
- 공사착공 및 추진(가설 및 골조공사) 2023. 4. ~ 7.
 - 공사장 외부 펜스 설치 등 가설공사, 1~3층 철근콘크리트공사(1층, 1개월)
- 내외부 마감공사 2023. 8. ~ 10.
- 공사준공 및 잔손보기, 물품구입 등 2023. 10.
- 농업인회관 운영 조례 제정 ~ 2023. 12.
- 농업인회관 개관 및 운영 2024. ~

18

체육시설사업소

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(체육시설사업소)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
2	-	-	2	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황 (완료, 정상, 부진, 미착수)	비고
Ⅲ-18	고창군 파크골프장 확충사업	2023~2025	5,500	정상	
VI-7	생활밀착형(장애인) 국민체육센터 및 장애인 평생학습센터 건립	2023~2025	14,000	정상	

Ⅲ-18 파크골프장 확충사업

추진부서 (사업주체)	체육시설사업소 (고창군)	담당팀장	고광수 (8904)	담당자	하선욱 (8914)
사업기간	2023 ~ 2025	총사업비	5,500백만원(국 1,650 도 1,100 군 2,750)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 5% 23년대비 15%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
파크골프장 2개소 조성				2개소		

① 사업개요

- 위 치 : 고창군 관내
- 사업기간 : 2023. ~ 2025
- 사 업 비 : 5,500백만원(국비1,650 도비1,100 군비2,750)
- 사업내용 : 파크골프장 조성(2개소)
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	5,500	1,650	1,100	2,750	-
기투자		150			-
2023	350	-		350	-
2024	3,900	900	1,100	1,900	-
2025	1,100	600		500	-

② 지금까지 추진상황

□ 서남부권역 파크골프장

- 행정재산 관리전환 완료 2020. 08.
(사회복지과→체육청소년사업소)
- 공유재산심의 및 관리계획(안) 제출 2020. 09.
- 지방재정 투자심사 완료 2021. 04.
- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료 2022. 02. ~ 06.
- 문화재지표조사용역 추진 2023. 3~4.

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 재원확보 방안
 - 생활체육시설지원사업(균형발전 특별회계) 예산 확보 또는 도비 확보 추진
- 조성부지 확보 방안
 - 서남부권역 파크골프장 조성 : 전체 군소유지로 부지확보 완료
 - 월암저류지 파크골프장(고창·재해위험지구) : 안전총괄과에서 추진하는 사업으로
부지매입 추진 중(70%)

④ 향후 추진계획

□ 서남부권역 파크골프장

- 설계용역 추진 2023. 02. ~
 - 농촌활력과 발효식품 플랫폼사업과 병행하여 각종행정 절차 이행
- 2023년 추경예산 편성(350백만원) 2023. 04.
- 공사 발주 2023. 10.

□ 월암저류지 파크골프장(고창·재해위험지구)

- 예산 확보 추진 2023. 1~ 12

Ⅲ-18 생활밀착형장애인 국민체육센터 및 평생학습센터 건립

추진부서 (사업주체)	체육시설사업소 (고창군)	담당팀장	고광수 (8904)	담당자	하선욱 (8914)
사업기간	2023 ~ 2025	총사업비	14,000백만원(국비4,000 도비28,600 군비71,400)		
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 5% 23년대비 5%

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
장애인체육관 및 평생학습센터 건립		설계	사업추진	준공	운영	

① 사업개요

- 위 치 : 고창군 고창읍 읍계리 78번지일원(사회복지시설지구내)
- 사업기간 : 2023. ~ 2025
- 사 업 비 : 14,000백만원(국비4,000 도비28,600 군비71,400)
- 사업내용 : 장애인체육관 및 평생학습센터 건립
(체육관 2,500㎡/ 평생학습센터 1,000㎡)
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	14000	4,000	2,860	7,140	-
기투자					-
2023	1,000	200		800	-
2024	13,000	3,800	2,860	6,340	-
					-

② 지금까지 추진상황

- 문체부 공모사업 진행 2022. 07. ~ 09.
- 사회복지과 의견 반영(장애인평생학습 센터 복합건립 요청) 2022. 07.
- 중기지방재정계획 반영 2022. 08.
- 지방재정영향평가 의결 2022. 08.
- 공모 신청을 위한 장애인 단체 등 의견수렴 2022. 08.
- 공모사업 신청 2022. 08.
- 공유재산 심의 및 관리계획(안) 의결 2022. 10.
- 공모사업 선정 2022. 11.
- 공모사업 예산통보(확정내시) 2023. 01.
- 지방재정투자심사 완료 2023. 02.

③ 향후 추진계획

- 공공건축 사업계획 사전검토 및 설계공모 진행 2023. 1. ~ 12.
- 설계 완료 및 도 원가심사 2023. 12.
- 공사 발주 및 착공 2024. 02.
- 공사 준공 2025. 12.

19

상하수도사업소

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(상하수도사업소)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
1	-	-	1	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황 (완료, 정상, 부진, 미착수)	비고
IV-14	흥덕부안 공공하수처리시설 증설	2023~2026	9,837	정상	

Ⅳ-14 흥덕·부안 공공하수처리시설 증설

추진부서 (사업주체)	상하수도사업소 (고창군)	담당팀장	김성근 (8964)	담당자	오현호,문준혁 (8991,8993)
사업기간	2023~2026	총사업비	9,837백만원(국 5,902 도 1,967 군 1,968)		
임기 중 목표	추진(85%)	추진상황	정상	추진율	<div>전체대비</div> <div>23년대비</div> <div>10%</div> <div>10%</div>

< 연도별 공약 목표 >

확인지표	목표					
	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
공공하수처리시설 증설 추진	· 설계착수 · 부지확보	· 하수도 기본계획 부분변경 · 설계추진	· 설계완료 · 행정절차 · 사업착공	· 사업추진 (추진률60%)	· 사업완료	· 운영관리

1 사업개요

- 위 치 : 고창군 흥덕면 석교리 492번지 일원
- 사업기간 : 2023. 01. ~ 2026. 12.(4개년)
- 사 업 비 : 9,837백만원(국비 5,902 도비 1,967 군비 1,968)
- 사업내용 : 공공하수처리시설 증설 Q=700m³/일
(당초 : 1,400m³/일 ⇒ 변경 : 2,100m³/일)
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	9,837	5,902	1,967	1,968	-
2023	833	500	166	167	-
2024	5,400	3,240	1,080	1,080	-
2025	3,604	2,162	721	721	-

② 지금까지 추진상황

- 하수도정비 기본계획(변경) 승인2020. 08.
- 기본 및 실시설계용역 착수 2022. 04.
- 하수도정비 기본계획 부분 변경 착수 2023. 01.
 - 복분자 농공단지 개발계획 변경 폐수량 반영(당초 700m³/일 → 변경 2,500m³/일)

③ 추진상 애로사항 및 대책

- 복분자 농공단지 개발계획 변경에 따른 추가 증설 필요
 - 하수도정비 기본계획 부분 변경 후 국가예산 추가 확보

④ 향후 추진계획

- 하수도정비 기본계획 부분 변경 완료 2023. 06.
- 도시계획 시설 결정 및 실시설계 추진 2023. 07. ~ 2024. 06.
- 행정절차 이행 2024. 07. ~ 09.
- 사업 추진 2024. 09. ~ 2026. 12.