

## Ⅲ-7 100대 명산 방장산 관광자원화 사업

추진부서 (사업주체)	산림공원과 (고창군)	팀장	문 웅 (2584)	담당자	모아라 (2605)	추진율	전체대비 100%	23년대비 100%
----------------	----------------	----	---------------	-----	---------------	-----	--------------	---------------

구 분	연도별 목표	세부 추진실적
2022	사업 준비 단계	<ul style="list-style-type: none"> <li>국유림 사용허가 등 행정절차 이행</li> </ul>
2023	사업 추진 단계	<ul style="list-style-type: none"> <li>양고살재 진입 등산로(급경사 구간) 정비 완료 (2023. 06.)</li> <li>방장산(억새봉) 전망대 및 망원경 설치 완료 (2023. 06.)</li> <li>기타 편의 및 안전시설 정비 완료(2023. 06.)</li> <li>양고살재 진입로 배수 개선사업 완료(2023. 10.)</li> </ul>

### I 위치도 (조감도)



### II 사업개요

- 위 치 : 방장산 일원(고창읍 · 신림면 일원)
  - 양고살재, 방장사, 갈미봉, 문너머재, 억새봉, 고창고개, 봉수대삼거리, 노적봉 등
- 사업기간 : 2022. 11 ~ 2026. 11
- 사 업 비 : 480백만원(도비 220 군비 260)
- 사업내용

- 양고살재 등산로(급경사 구간) 정비 : 로프난간 및 야자매트(L=600m), 배수개선사업
- 방장산(억새봉) 숲길 전망대 설치사업 : 팔각정 및 망원경 설치
- 기타 편의 및 안전시설 정비 : 로프난간, 벤치, 이정표, 안내도, 제초작업 등
- 패러글라이딩 및 산악 자전거 이용자 편의 임도 정비
- 등산객 이용 불편사항 개선 및 유지관리

#### ○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	480	-	220	260	-
2022	60	-	30	30	-
2023	240	-	100	140	-
2024	60	-	30	30	-
2025	60	-	30	30	-
2026	60	-	30	30	-
임기후	-	-	-	-	-

### Ⅲ 지금까지 추진상황

- 국유림 사용허가 등 행정절차 이행 ..... 2023. 05.
- 양고살재 진입 등산로(급경사 구간) 정비 완료 ..... 2023. 06.
- 방장산(억새봉) 전망대 및 망원경 설치 완료 ..... 2023. 06.
- 기타 편의 및 안전시설 정비 완료 ..... 2023. 06.
- 양고살재 진입로 배수 개선사업 완료 ..... 2023. 10.

### Ⅳ 향후 추진계획

- 산악 레포츠 이용자 편의 임도 정비 ..... 2024.~2026.
- 등산객 이용 불편사항 개선 및 유지관리 ..... 2024.~2026.
- 산림 관광자원 신규 발굴 및 추진 ..... 2024.~2026.

## 참고 공약사업 관련 홍보사항

### 고창군, 방장산 숲길 전망대 및 등산로 정비 완료

[더코리아-전북 고창] 김동현 기자 등록 2023.07.17. 00:58

고창군이 상반기 방장산 등산로 정비사업과 숲길 전망대 조성사업을 마무리했다고 10일 밝혔다. 등산로 정비사업은 기존의 노후화된 종합안내판과 이정표 등을 정비하고, 훼손된 등 의자 등 편의시설 교체, 급경사로 위험한 양고살재 등 5개소에 안전로프 난간과 야자매트를 설치했다. 등산객을 위협하는 고사목 등을 제거하는 등 방문자들이 더욱 쾌적하고 안전하게 방장산을 등산할 수 있도록 등산로를 정비했다.

또 방장산 억새봉(해발 636m)에 숲길 전망대(팔각정)와 고성능 망원경을 설치해 억새봉을 방문하는 등산객에게 편안하고 안전한 쉼터 제공과 고창군을 한눈에 담을 수 있는 특별한 경험을 선물할 수 있게 됐다.

고창군 관계자는 “앞으로도 방장산 등산로를 지속적으로 유지관리해 방문자들에게 더 나은 산림 서비스를 제공할 계획이다”고 말했다.

