

Ⅲ-18 고창군 파크골프장 조성사업

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----|---------------|-----|---------------|-----|-------------|---------------|
| 추진부서 (사업주체) | 체육시설사업소 (고창군) | 팀장 | 안순홍 (8904) | 담당자 | 문승주 (8921) | 추진율 | 전체대비 25% | 23년대비 100% |
|----------------|------------------|----|---------------|-----|---------------|-----|-------------|---------------|

| 구 분 | | 연도별 추진계획 | 세부 추진실적 | 비고 |
|-------------|-----|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 2022 | 3분기 | ◦기본계획수립 | ◦ 기본계획수립 용역 완료(2022. 2.) | 서남부 권역 파크 골프장 조성 |
| | 4분기 | | | |
| 2023 | 1분기 | ◦행정절차이행 | ◦ 실시설계용역 일상감사 및 계약심사 완료(2023. 2.) | |
| | 2분기 | ◦문화재 지표조사 | ◦ 문화재 지표조사 용역 완료(2023. 5.) | |
| | 3분기 | ◦실시설계용역 | ◦ 실시설계용역 착수(2023. 8.) | |
| | | ◦문화재 표본조사 | ◦ 문화재 표본조사 용역 완료(2023. 8.) | |
| | 4분기 | ◦문화재 시굴조사 | ◦ 문화재 시굴조사 용역 완료(2023. 10.) | |
| ◦문화재 발굴조사 | | ◦ 문화재 발굴조사 용역 완료(2023. 12.) | | |
| ◦소규모 환경영향평가 | | ◦ 소규모 환경영향평가 용역 착수(2023. 12.) | | |
| 2024 | | ◦착공 및 공사 | - | |
| 2025 | | ◦월암리 파크골프장 조성 | - | |

I 사업개요

- 위 치 : 고창읍 공음면 선동리 323-46번지 외
- 사업기간 : 2023 ~ 2025(3년)
- 총사업비 : 35억원(국비 10.5 군비 24.5)
 - 서남부권역 파크골프장 : 35억(균특 10.5 군비 24.5)
 - 월암저류지 파크골프장 : 월암저류지 조성사업(안전총괄과)에 따라 사업추진 예정
- 사업내용 : 파크골프장 조성 2개소(공음면, 고창읍)
- 연도별 투자계획

(단위:억원)

| 연도 \ 사업비 | 재원별 예산 | | | | |
|----------|--------|------|----|------|----|
| | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 총 액 | 35 | 10.5 | - | 24.5 | - |
| 2022 | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
| 2023 | 3.5 | - | - | 3.5 | - |
| 2024 | 30 | 9 | - | 21 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 임기후 | - | - | - | - | - |

Ⅲ 지금까지 추진상황

□ 서남부권역 파크골프장

- 행정재산 관리전환 완료 2020. 08.
(사회복지과→체육청소년사업소)
- 공유재산심의 및 관리계획(안) 제출 2020. 10.
- 지방재정 투자심사 완료 2021. 04.
- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료 2022. 02. ~ 06.
- 문화재 발굴조사 추진 2023. 02.~ 11.
- 2023년 추경예산 편성(350백만원) 2023. 04.
- 실시설계 용역 추진 2023. 08. ~ 12.

Ⅳ 향후 추진계획

□ 서남부권역 파크골프장

- 공사 발주 2024. 01.
- 공사 준공 2025. 12.

참고 추진실적 증빙자료 (관련 문서)

문서(서남부권 파크골프장 조성사업 추진을 위한 실시설계 용역 시행)



2023 세계유산도시 고창 방문의 해

체육시설사업소



수신 내부결재
(경유)

제목 서남부권역 파크골프장 조성사업 실시설계용역 시행

체육시설 이용자의 쾌적한 환경 조성을 위하여 서남부권역 파크골프장 조성사업 실시설계 용역을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

1. 용역명 : 서남부권역 파크골프장 조성사업 실시설계용역
2. 위치 : 고창군 공음면 선동리 323-46번지 일원
3. 사업량 : 실시설계용역 1식
4. 용역비 : **금126,808,000원(금일억이천육백팔십만팔천원)**
5. 용역기간 : 착수일로부터 120일(국·공휴일 포함)
6. 예산과목 : 체육시설사업소, 체육산업 육성, 체육시설확충, 서남부권역 파크골프장 조성사업, 시설비및부대비, 시설비

문서(문화재 지표조사 및 표본조사 용역 시행)



2023 세계유산도시 고창 방문의 해

체육시설사업소



수신 내부결재
(경유)

제목 서남부권역 파크골프장 조성사업 문화재 지표조사 용역

서남부권역 파크골프장 조성사업과 관련하여, 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법령」 제 11조(매장문화재의 발굴허가 등) 4항에 의거 사업 부지내 문화재 지표조사를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

1. 사업명 : 서남부권역 파크골프장 조성사업 문화재 지표조사
2. 위치 : 고창군 공음면 선동리 323-3번지 일원
3. 조사면적 : 34,426㎡
4. 사업비 : 금2,750,000원(금이백칠십만원)
5. 사업기간 : 착수일로부터 20일
6. 예산과목 : 체육시설사업소, 체육산업 육성, 체육시설 확충, 고창군 서남부권역 파크골프장 조성사업, 시설비및부대비, 시설비



2023 세계유산도시 고창 방문의 해

체육시설사업소



수신 내부결재
(경유)

제목 서남부권역 파크골프장 조성사업 문화재 지물조사 용역 시행

서남부권역 파크골프장 조성사업과 관련하여, 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법령」 제 11조(매장문화재의 발굴허가 등) 4항에 의거 사업 부지내(서남부권역 파크골프장 조성사업일대) 문화재 지물조사를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

1. 사업명 : 서남부권역 파크골프장 조성사업 문화재 지물조사 용역
2. 위치 : 고창군 공음면 선동리 323-3번지 일원
3. 조사면적 : 3,500㎡(전체 사업면적 34,426㎡)
4. 사업비 : 금19,679,000원(금일천구백육십칠만구천원)
5. 사업기간 : 착수일로부터 50일
6. 예산과목 : 체육시설사업소, 체육산업 육성, 체육시설 확충, 고창군 서남부권역 파크골프장 조성사업, 시설비및부대비, 시설비