

## I-9 소규모 받기반 정비사업

추진부서 (사업주체)	건설도시과 (고창군)	팀장	강성훈 (2543)	담당자	안정욱 (2558)	추진율	전체대비 100%	23년대비 100%
----------------	----------------	----	---------------	-----	---------------	-----	--------------	---------------

구 분	연도별 목표	세부 추진실적
2023	1분기	◦ 실시설계용역 추진
	2분기	◦ 공사 발주 및 추진
	3분기	◦ 공사 완료
	4분기	◦ 신규 대상지 조사
2024	1분기	◦ 실시설계용역 추진
	2분기	◦ 공사 발주 및 추진
	3분기	◦ 공사 완료
	3분기	◦ 신규 대상지 조사

## I 위치도(조감도)

공음 신대지구



신림 부송지구



## II 사업개요

- 위 치 : 고창군 관내 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 총사업비 : 1,700백만원(군비)
  - 2023년 : 200백만원
  - 2023년 이후 : 1,500백만원
- 사업내용 : 소규모 밭기반 재배지역 농업생산기반시설 정비
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산			
		계	국비	도비	군비
총 액		1,700	-	-	1,700
2022		-	-	-	-
2023		200	-	-	200
2024		500	-	-	500
2025		500	-	-	500
2026		500	-	-	500
임기후		-	-	-	-

## III 지금까지 추진상황

- 사업 대상지 조사 및 선정 ..... 2022. 11.
  - 대상지 현장 조사
- 실시설계용역 착수 ..... 2023. 01.
- 실시설계용역 준공 ..... 2023. 03.
- 공사 착공 ..... 2023. 05.
  - 총 5개소 (대산면 성남지구, 공음면 신대지구 2개소, 공음면 용수지구, 신림 부송지구)
- 공사 준공 ..... 2023. 09.
  - 5개소 완료 (대산면 성남지구, 공음면 신대지구 2개소, 공음면 용수지구, 신림 부송지구)


## IV 향후 추진계획

- 24년 사업 대상지 전수조사 실시 ..... 2023. 12.
- 24년 사업 대상지 실시설계용역 추진 ..... 2024. 01.

## 참고 추진실적 증빙자료

## 문서(2023년 소규모 발기반 정비사업 추진계획)

문서번호	건설도시과-34593	추진과	지방조달청	건설도시과		
등록일자	2023. 3. 29.	신청번호	공정번호	장래 2023. 3. 29.		
공제일자	2023. 3. 29.					
공제처	대국민 공개					



**2023년 소규모 발기반 정비사업 추진계획 보고**

**건 설 도 시 과**

**- 소규모 발기반 정비사업 대상지 농업생산기반시설 구축을 위한 -**  
**2023년 소규모 발기반 정비사업 추진계획 보고**

**I 추진방향**

- 기 시행 중인 발기반 정비사업은 10ha이상인 지구를 선정하여 진행하였으나, 10ha미만인 대상지에 대해 사업 선정이 어려워 농업생산기반시설 정비현황은 미비

**II 사업개요**

- 사업기간 : 2023. 1. - 12.
- 사업내용 : 농로 포장, 배수로 정비 등 농업생산기반시설 정비
- 사 업 비 : 200백만원(군비)
- 사업대상 : 고창군 관내 소규모 발기반 정비사업 대상지 일원

**III 대상지 선정**


- (대상지 조사)
  - ▶ 읍면 전수조사(22. 10. - 11.)결과 대상지 30개소 조사
- (대상지 선정)
  - ▶ 대상면 (성남리 471-11번지 일원)
  - ▶ 공음면 (진동리 980-1, 산대리 427-1, 97, 용수리 1204번지 일원)
  - ▶ 신림면 (부송리 46-1번지 일원)
- (선정사유)
  - ▶ 발작물 지역 토사유출로 인한 피해 발생지역
  - ▶ 소외된 대상지(읍면 경계지역)로 인한 농업생산기반시설 정비 미비,
  - ▶ 소규모 발기반 정비사업으로 농업생산기반시설 정비현황 미비.

**IV 추진계획**


- 실시설계 완료 및 공사 발주 : 23. 3월 중.
- 공사 착공 및 준공 : 23. 3월 - 12월.

## 문서 (정비사업 시행)

"2023 세계유산도시 고창 명문화 해"



**고 창 군**



수신 내부결재  
(경유)

제목 대산면 성남리 소규모 발기반 정비사업 시행

소외된 소규모 발기반 대상으로 농로 개설 및 용배수로 정비 등 생산기반을 구축하여 발작물의 생산성 향상을 위하여 추진하는 **대산면 성남리 소규모 발기반 정비사업**을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

1. 사 업 명 : 대산면 성남리 소규모 발기반 정비사업
2. 위 치 : 고창군 대산면 성남리 471-11번지 일원
3. 사 업 량 : 콘크리트포장(B=3.0m) L=651m
4. 사 업 비 : 금100,177,000원(금일역일십칠만칠천원)
  - 도 금 액 : 금65,351,000원(금육천오백삼십오만일천원)
  - 관 금 액 : 금34,826,000원(금삼천사백팔십이만육천원)
5. 사업기간 : 착공일로부터 60일(국공휴일 포함)
6. 예산과목 : 건설도시과, 농업 생산기반 확충, 농업기반조성유지관리, 소규모 발기반 정비사업, 시설비및부대비, 시설비

**참고** 추진실적 증빙자료 (사업 준공사진)

