

## I-13 농업인회관 건립

추진부서 (사업주체)	농업기술센터 (고창군)	팀장	이형진 (8814)	담당자	유지수 (8835)	추진율	전체대비	23년대비
							100%	100%

구분	연도별 목표	세부 추진실적	
2022	3분기	◦ 설계추진	◦ 설계용역 추진 등
	4분기	◦ 공사착공	◦ 건물 철거, 폐기물(석면 등) 처리, 공사발주 등
2023	1분기	◦ 공사추진	◦ 인허가 진행, 원가심사 등 행정절차 이행
	2분기	◦ 공사추진	◦ 공사추진 (가설 및 골조공사 등)
	3분기	◦ 공사준공	◦ 공사추진 (내·외부 마감공사)
	4분기	◦ 시설개소 및 운영	◦ 공사준공 완료 및 시설 운영
2024	◦ 시설운영		

### I 건물사진



## II 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2023.
- 사업비 : 3,134백만원(균특 950, 특조 1,019, 군비 1,165)
- 사업규모 : 지상3층(연면적 978㎡)
  - 1층 농업인 창업·가공 교육시설, 2층 농업인단체 사무실 및 교육장, 3층 대강당 등
- 사업내용 : 농업인회관 건립 신축 1동
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	자원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	<b>총액</b>	<b>3,134</b>	<b>950</b>	<b>1,019</b>	<b>1,165</b>	-
2022		3,134	950	1,019	1,165	-
2023		-				
2024		-				
2025		-				
2026		-				
임기후		-				

## III 지금까지 추진상황

- 기본 및 실시설계 준공 ..... ~ 2023. 4.
- 공사착공 및 추진(가설 및 골조공사) ..... 2023. 5.~
  - 외부 펜스 설치 등 가설공사, 1~3층 철근콘크리트공사
- 내외부 마감공사 ..... 2023. 11.~12.
- 공사준공 ..... 2023. 12. 10.
- 농업인단체 사무실 이전 및 입주 .....2024. 1.
- 농업인회관 준공식 .....2024. 1. 25.

## IV 향후 추진계획

- 농업인회관 개관 및 운영 ..... 2024.~
  - 소규모 교육 및 세미나, 회의, 단체별 이취임식, 워크숍 등 행사 대관

**참고** 추진실적 참고자료 (언론보도 및 관련 문서)

전북도민일보

2022년 12월 23일 금요일 011면

# 고창 농민 숙원 '농업인회관' 건립 본격화

민선 8기 공약사업으로 추진... 총 31억3천여만원 투입  
내년 4월 착공 3층 규모 창업·가공기술 교육공간 조성

고창군 농업인과 농업인단체들의 숙원사업인 '농업인회관'이 건립된다.

22일 고창군에 따르면 민선8기 공약사업으로 추진하는 농업인회관은 내년 초부터 총 31억3400만원을 투입, 연면적 300평 이상 3층 규모로 건립한다.

부지는 고창읍 읍내리 515-0번지 고창군 농업기술센터 내 1082㎡이며 1루너 3월까지 기본 실시계획을 마치고 4월에 착공, 10월 말 완공될 예정이다.

농업인회관 1층에는 여성농업인과 청년농업인이 지역 우수농산물을 이용한 식품가공과 시제품 개발 등을 할 수 있는 창업·가공기술 교육공간으로 활용된다. 우리실

이용 제과·제빵교육, 음료 및 소스 개발 등 다양한 창업·가공교육을 진행할 예정이다.

2층에는 농업인단체 사무실과 새로운 농업기술 정보 교환을 위한 세미나실, 교육장 등 다양한 농업기술 교육을 위한 장소로 활용할 계획이다. 또 농업인단체와 농업인 상호간의 정보교환이 이뤄질 수 있도록 2층 공간에 휴게공간을 만든다.

농업인의 소통공간 조성, 다양한 의견수렴과 눈높이에 맞는 맞춤형 지도업무 추진으로 농업인 편의 제공할 공간으로 이용될 예정이다.

3층은 200여석을 갖춘 대회의실로 구성할 계획이다. 첨단 시설장비와 방송·조명시



농업인회관 조감도

고창군 제공

설 등을 갖춘 극장식 공간으로 구성해 각종 교육 또는 행사 진행하는 동안 편안하고 집중이 될 수 있도록 설계된다.

심덕섭 고창군수는 "농업기술 정보 교류

와 농가 소통공간의 장소로 활용되고 고창농업의 중심축으로 농업경쟁력 향상과 새로운 지역농업 발전의 좋은 계기가 될 것"이라고 말했다.

고창=일문옥 기자

"2023 세계유산도시 고창 방문의 해"



## 고창군농업기술센터



수신 내부결재  
(경유)

제목 농업인회관 준공 전 운영 방향 협의회 개최

농업인회관 신축공사가 막바지에 이르러 준공을 앞두고 있기에 우리군 농업인학습단체와 농업인회관 운영 방향에 대한 협의를 아래와 같이 진행하고자 합니다.

1. 일 시: 2023. 11. 24.(금) 13:00
2. 장 소: 농업기술센터 2층 회의실
3. 참석대상: 9명(농촌지도자 등 5개 학습단체 회장, 공무원 4)
4. 주요내용: 농업인회관 준공전 운영방향, 시설장비 설치 등에 관한 세부 내용 협의