

Ⅲ-10 반려동물과 함께하는 관광

추진부서 (사업주체)	관광산업과 (고창군)	팀장	윤병준 (2951)	담당자	고하나 (2953)	추진율	전체대비 40%	23년대비 100%
----------------	----------------	----	---------------	-----	---------------	-----	-------------	---------------

구 분		연도별 목표	세부 추진실적
2023	1분기	사업계획 수립	사업계획 수립
	2분기	사업추진	미니동물원(타조, 돼지, 양 등) 조성 완료('23. 5.)
	3분기	사업추진	- 펫카페, 펫 놀이터 조성 및('23. 7.) - 펫 동반 전용 풀빌라(2동)착공('23. 7.)
	4분기	사업추진	2024년 반려동물 놀이시설 지원사업 예산 확보 - 100백만원(도 50 군 50)
2024		사업추진	
2025		완료 및 사후관리	

I 사업개요

- 사업명 : 반려동물과 함께하는 펫고창
- 사업기간 : 2023년~2025년(3년간)
- 사업비 : 23억
- 사업내용 : 펫관련 유원시설 5개소 조성
 - 주요 관광유원지 펫파크 조성 : 석정온천, 복분자유원지, 상하농원
 - 도심권 펫파크 조성 : 고창나들목공원, 월곡뉴타운공원 등

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 석정온천 펫파크(5억)
 - 외정제 공원내 온천지구 거주민.래방객 반려견을 위한 펫공간조성
⇒ 외정제 하단부 도시공원부지내 설치 검토 중 23. 5.
 - 운영주체협의, 사업비확보 검토 중
⇒ 공적자금 미확보 시 웰파크시티 투자유도

○ 복분자유원지 펫파크(8억)

- 미니동물원(타조, 돼지, 양 등) 조성완료 23. 5.
- 펫카페, 펫놀이터 조성 완료 23. 7.
- 펫동반전용 풀빌라(2동) 착공 23. 7.

○ 상하농원 펫랜드 (5억)

- 위치협의를 : 기존 동물농장 내 or 시설지구 중앙부 등 협의
- 운영주체.사업비확보 검토중 23. 3. ~ 6.

○ 도심권 펫파크 (5억)

- 고창나들목공원, 월곡뉴타운 소공원 : 관련부서 협의 중
- ⇒ 위치.운영주체.사업비확보 검토중 23.3. ~ 6.

IV 향후 추진계획

○ 각종 공모사업 예산 확보 23. 12.

○ 민간영역 투자 및 조성위치 추가협의 24. 3.

⇒ 석정웰파크시티, 상하농원

○ 각종 펫관련 사업 착공 및 완료 24.~25.10.

[관련사진]

