

## IV-7 생활밀착형 장애인 국민체육센터 및 장애인 평생학습센터 건립

추진부서 (사업주체)	체육시설사업소 (고창군)	팀장	안순홍 (8904)	담당자	유정미 (8914)	추진율	전체대비 25%	23년대비 100%
----------------	------------------	----	---------------	-----	---------------	-----	-------------	---------------

구 분		연도별 추진계획	세부 추진실적
2022	3분기	◦사업신청	공모사업 신청 (2022. 8.)
	4분기	◦사업선정	공모사업 선정 (2022. 11.)
2023	1분기	◦행정절차이행	지방재정투자심사 승인 (2023. 3.)
	2분기	◦건축기획용역	건축기획용역 발주 (2023. 6.)
	3분기	◦건축기획용역	건축기획용역 착수 (2023. 8.)
	4분기	◦건축기획용역	건축기획용역 중
2024		◦설계	-
2025		◦착공 및 공사	-
2026		◦공사완료 및 시설 운영	-

## I 위 치 도



## II 사업개요

- 위 치 : 고창군 고창읍 읍계리 78번지 일원(사회복지시설지구 내)
- 사업기간 : 2023 ~ 2025(3년)
- 총사업비 : 140억원(국비 40, 도비 30 군비 70)
- 사업내용 : 장애인체육관 및 평생학습센터 건립  
(체육관 2,500m<sup>2</sup>/ 평생학습센터 1,000m<sup>2</sup>)
  - 1층 : 수중재활운동실, 체육관, 탈의실, 샤워실, 사무실 등
  - 2층 : 체력단련실, 다목적체육관, 여성전용시설, 각종 치료교육실
  - 옥상 : 옥상정원, 쉼터 등
- 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		140	40	30	70	
2022		-	-	-	-	-
2023		7	2	-	5	-
2024		35	10	15	10	-
2025		98	28	15	55	-
2026		-	-	-	-	-
임기후		-	-	-	-	-

## III 지금까지 추진상황


- 문체부 공모사업 진행 ..... 2022. 07. ~ 09.
- 중기지방재정계획 반영 ..... 2022. 08.
- 지방재정영향평가 의결 ..... 2022. 08.
- 공유재산 심의 및 관리계획(안) 의결 ..... 2022. 10.
- 공모사업 선정 ..... 2022. 11.
- 지방재정투자심사 완료 ..... 2023. 02.
- 건축기획용역 추진 ..... 2023. 9. ~ 12.

## IV 향후 추진계획

- 공공건축 심의 및 설계공모 진행 ..... 2024. 01.
- 설계 완료 및 도 원가심사 ..... 2024. 05.
- 공사 발주 및 착공 ..... 2024. 06.
- 공사 준공 ..... 2025. 12.

## 참고 추진실적 증빙자료 (관련 문서)


### 문서(공약사업 추진계획)



군민 모두가 행복한 **고창**  
활력 넘치는

기획예산처	체육시설사업소	주무관	체육시설조성	스포츠마케팅	부군수	군수
체육발전과	2023. 6. 4.	허안국	고광수	김희원	노형수	최덕영
체육발전과	2023. 6. 4.					
공공개발부	비공개(5)					

**생활밀착형(장애인) 국민체육센터  
건립사업 추진계획 보고**



**체육시설사업소**

**[생활밀착형(장애인) 국민체육센터]  
건립사업 추진계획 보고**

○ 장애인과 비장애인이 함께 이용하는 사회통합형 체육시설 건립  
○ 모두가 함께하는 스포츠 환경 조성으로 사회배려계층 복지증진과  
건강하고 행복한 삶의 질 향상 **※ 민선8기 공약사업**


**1 사업개요**

- 사 업 명 : 생활밀착형(장애인) 국민체육센터 건립사업  
- 명칭 "반다비 체육센터"
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.(3년)
- 위 치 : 고창군 고창읍 읍내리 84번지 일원(사회복지시설지구 내)
- 사업내용 : 반다비 체육관 및 장애인평생학습센터 건립
- 사업규모 : 연면적 약 3,500㎡  
(반다비 체육관 2,500㎡/ 장애인 평생학습센터 1,000㎡)
- ※ 여성전용공간 배치 요청에 따른 시설배치 반영**
- 총사업비 : 140억원(기금 40, 도비 32.6, 군비 67.4)  
**23년 사업비 : 7억(기금 2, 군비 5)**  
- 국민체육진흥기금 40억 확보(23년 : 2억, 24년 : 38억)  
- 체육진흥시설 지원사업(도지사공약사업비)으로 도비 32.6억 확보예정

**2 추진현황 및 계획**

- 지방재정결정사항가 수립 : 2022. 08.
- 공모 신청을 위한 관련단체 등 의견수렴 : 2022. 08.
- 공유재산 심의 및 관리계획(안) 의결 : 2022. 09.
- 공모사업 신청 및 선정 : 2022. 09. ~ 11.


### 문서(반다비 체육관 건립 건축기획용역 시행)




수신 내부결재  
(경유)  
제목 반다비 체육관 및 장애인평생학습센터 건립 건축기획용역 시행

\*2023 세계유산도시 고창 방문의 해\*

**체육시설사업소**





반다비 체육관 및 장애인평생학습센터 건립사업과 관련하여, 「건축 서비스산업 진흥법」  
개정에 따른 공공건축 사업에 대한 건축기획업무 수행에 의거 건축물 공공적 가치와  
디자인 품격을 향상 시키기 위하여 건축기획 용역을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

1. 사 업 명 : 반다비 체육관 및 장애인평생학습센터 건립 건축기획용역
2. 위 치 : 고창군 고창읍 읍내리 84번지 일원(사회복지시설지구 내)
3. 사 업 비 : 금44,660,000원(금사천사백육십만원)
4. 사업기간 : 착수일로부터 120일
5. 사업내용 : 건축기획업무(건축, 토목, 기계설비, 통신설비, 소방설비)  
공공건축 사업계획 사전검토 대응자료 작성  
공공건축 심의위원회 심의 대응 등 **※ 폭업지시서 참조**
6. 예산과목 : 체육시설사업소, 체육산업 육성, 체육시설 확충, 생활밀착형(장애인)  
국민체육센터 건립사업, 시설비및부대비, 시설비

## 참고 추진실적 참고자료 (언론보도)

### 공약사업 추진을 위한 사업비(국비) 확보 - 체육관



## 고창군, 문체부 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 공모 선정..국비 40억원 확보

메트로신문 열수영 기자 | 2022-11-17 11:13:50



고창군 '내년도 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 건립사업'에 공모에 선정돼 국비 40억원 확보/사진제공 = 고창군

고창군이 '내년도 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 건립사업'에 공모에 선정돼 국비 40억원을 확보했다고 17일 밝혔다.

이번 국비 확보로 민선8기 심덕섭호의 '생활밀착형(장애인) 국민체육센터 건립' 공약사업 추진에 탄력이 기대되고 있다.

앞서 군은 지난 8월 문화체육관광부의 '2023년 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 건립사업 공모'에 '고창 반다비 체육센터 건립사업'을 신청했다.

이후 전북도, 문체부와 적극적으로 협의하면서 지난 16일 공모에 최종 선정돼 총사업비 140억원 중 40억원의 국비를 확보하게 됐다.



## 참고 추진실적 참고자료 (언론보도)

공약사업 추진을 위한 사업비(국비) 확보 - 평생학습센터

全羅日報

2023년 12월 07일 목요일 008면 지역

## 고창, 특교세 30억 확보 성과

국민체육·장애인평생학습센터  
갈곡천 지방하천 정비 등 '탄력'

고창군이 행정안전부 하반기 특별교부세 30억원을 확보했다.

이로써 재정여건이 어려운 상황 속에서도 군민 안전과 지역 현안 사업을 해결할 수 있는 디딤돌을 마련했다는 분석이다.

6일 군에 따르면 특별교부세 확보를 위해 지역 국회의원인 윤준병 의원과 긴밀한 공조 체계를 구축하고 직접 행정안전부에 찾아가 사업 필요성과 시급성을 설명하는 등 전방위적인 활동을 펼쳐왔다.

이번 하반기 특별교부세 확보사업은 ▲생활밀착형 국민체육센터 및 장애인평생학습센터 건립사업(6억원) ▲고창군 사회복지타운 주차장 조성사업(3억원) ▲부안면 주민자치센터 개축 및 리모델링(4억원) ▲고수농공단지 노후 옹벽 정비공사(6억원) ▲갈곡천 지방하천 정비사업(7억원) 등이다. 특히, '생활밀착형 국민체육센터 및 장애인평생학습센터 건립사업'



은 민선8기 공약사업 중 하나로 고창읍 읍계리 사회복지시설 지구 내 연면적 3,500㎡ 규모의 장애인체육관

과 평생학습센터를 건립하여 장애인 기본시설을 확충하고 사회활동을 강화하고자 하는 사업이다.

또 '고수농공단지 노후 옹벽 정비공사'는 1990년도 준공된 고수농공단지 내 노후된 옹벽을 정비해 재난을 예방하기 위한 사업이다. 친환경·첨단 기업 유치가 성공적으로 이루어지고 있는 가운데 기존 농공단지 내 입주기업에도 안전한 생산환경을 보장하여 청년일자리 창출 및 지역경제 활성화를 가속화 할 예정이다.

심덕섭(사진) 고창군수는 "앞으로도 중앙부처와 지속 소통해 군민의 입장을 최우선으로 하는 사업을 지속 추진하기 위해 국비 확보에 항상 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

/고창=신동일기자