

Ⅲ-5 동학농민혁명 성지화 사업

추진부서 (사업주체)	문화예술과 (고창군)	팀장	김미리 (2443)	담당자	강현신 (2468)	추진율	전체대비 40%	23년대비 100%
----------------	----------------	----	---------------	-----	---------------	-----	-------------	---------------

구 분		연도별 목표	세부 추진실적
2022	3분기	◦ 사전 절차 이행	◦ 토지매입, 건축기획용역, 문화재표본조사, 군 관리계획 결정, 문화재 종합정비계획 등
	4분기		
2023	1분기	◦ 사전 절차 이행	◦ 토지매입, 건축기획용역, 문화재표본조사, 군 관리계획 결정, 문화재 종합정비계획 등
	2분기		
	3분기		
	4분기	◦ 사전절차 이행 및 사업 추진	◦ 공공건축 사업계획 사전검토 신청서 제출 ◦ 기본 및 실시설계 용역 발주
2024		◦ 사업 추진	
2025		◦ 사업 추진	
2026		◦ 사업 추진	

I 위치도 (조감도)

무장기포 역사공원



전봉준 기념공원



Ⅱ 사업개요

- 위 치 : 고창군 무장기포지 일원, 전봉준 생가터 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 총사업비 : 243.05억원(국 102.5, 지방 140.55)
- 사업내용 : 동학농민혁명 성지화 사업
 - 무장기포지 일원 : 무장기포역사관, 전망대, 수구막이 숲, 역사광장, 주차장 조성 등
 - 전봉준 생가터 일원 : 전봉준생애기념관, 추모와 명상의 숲, 동학마당, 전망대, 주차장 조성 등

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	24,305	10,250	14,055		-
2022	3,805	-	-	3,805	-
2023		-	-		-
2024	1,000	500	-	500	-
2025	9,500	4,750	4,750		-
2026	10,000	5,000	5,000		-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 토지 매입 추진 ~2023.

구 분	합 계	무장기포지 일원	전봉준 생가터 일원	비고
예산액	35.2억원 (군 35.2)			
총 매입예정 필지	79필지 (44,656㎡)	68필지 (38,890㎡)	11필지 (5,766㎡)	
매입완료 필지	53필지 (34,870㎡)	47필지 (30,290㎡)	6필지 (4,580㎡)	
토지매입률	78%	77.9%	79.4%	토지면적기준
매입 주택수	6 / 9	5 / 6	1 / 3	

- 문화재 표본조사 완료 2023. 2.
- 무장기포지 주변 발굴조사 완료 2023. 6.
- 동학농민혁명기록물(무장포고문, 취의록, 거의록)세계기록유산 등재 : 2023. 5.
- 무장기포지 일원 종합정비계획 수립 완료 2023. 11.
- 건축기획 용역 완료 2023. 11.

Ⅳ 향후 추진계획

- 실시설계 및 공사 착수 2024.
- 사업 추진 2025.
- 사업 완료 2026.

참고 추진실적 증빙자료 (관련 공문, 사진, 보도자료 등)

동학농민혁명 기록물 세계기록유산 등재

동학농민혁명 성지화 사업 토지매입

고창 '무장포고문' 세계기록유산 등재

고창 | 입력 2023.05.20 10:47 | 수정 2023.05.21 17:57

김준환 jwkim@jnu.co.kr

1894년 봉기이유-목적 구체적
명시 민중항쟁의 근간 평가받아

의창고창의 정신이 담긴 동학농민혁명 '무장포고문'이 마침내 세계기록유산으로 등재됐다. 이는 무장기포지 국가사적 지정에 이은 또 하나의 쾌거로, 동학농민혁명 시작점으로서의 위상을 공고히 하는 데 큰 역할이 기대되고 있다.

기록유산에 오른 '동학농민혁명기록물'은 모두 185건으로, 이 중 고창군과 관련된 자료는 무장 포고문과 휘의록(출역현 고창현의 농민군 토벌을 벌인 수성군 명단), 거의록(출역현, 고창현의 유생들의 수성군 조직 활동기록) 등 3건이다.

문서번호	문화예술포-5199
등록일자	2023. 3. 9.
공개일자	2023. 3. 9.
공개여부	대국민 공개

★주무관	문화체육관광부	문화체육관광부	문화체육관광부	문화체육관광부	문화체육관광부
관련처	무장현	문화체육관광부	고창군	고창군	고창군
장	조	기획예산실장	이영수	예산담당	정광진

-고창 동학농민혁명 성지화사업- 토지매입 추진 상황 보고

문 화 예 술 포

고창 무장기포지 발굴조사

보도자료

고창군, 무장기포지 문화재 발굴조사

홍길영류 | 입력 2023-04-17 17:27 | 수정 2023-04-17 17:27 | 댓글 0

동학농민혁명군 우물터 발굴 등 성과

무장기포지 문화재 발굴현황/사진=고창군 제공

고창군이 무장기포지(공음면 구수마을) 문화재 발굴조사에서 동학농민군이 사용한 것으로 추정되는 우물터 발굴 등 의미 있는 성과가 있었다고 17일 밝혔다.

국가지정문화재(사적) 고창 무장기포지는 음력 1894년 3월 20일, 동학농민군이 포고문을 낭독하고 1차 동학농민 혁명을 시작한 역사적 현장이다.

지역적 범위에서 전국적인 동학농민혁명으로 발전하는 출발점이 되었다는 점에서 역사적 가치가 매우 큰 곳으로 평가되고 있다.

고창 무장기포지 종합정비계획 수립 용역

"2023 세계유산도시 고창 방문의 해"

고 창 군

수신 내부결재 (강유)

제목 고창 무장기포지 종합정비계획 수립 용역 시행

국가지정 문화재 보수정비사업과 관련하여 실시하는 「고창 무장기포지 종합정비계획 수립」 용역을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

- 가. 용역 명 : 고창 무장기포지 종합정비계획 수립
- 나. 용역금액 : 금59,950,000원(금오천구백구십오만원)
- 다. 용역기간 : 착수일로부터 6개월 (180일)
- 라. 사업내용 : 고창 무장기포지 종합정비계획 수립 등.
- 마. 차격기준 : 문화재 실측설계업
- 바. 예산과목 : 문화예술과, 전통문화 보존 및 전승 (문화유산관/문화재), 문화재 보존 관리, 문화사업 유지관리, 시설비및 부대비, 시설비

- 붙임 1. 무장기포지 문화재 종합정비계획 수립 (과제지시서) 1부.
- 2. 산출내역서(고창 무장기포지 종합정비계획 수립 용역) 1부, 끝.

★주무관	원인석	문화체육관광부	문화체육관광부	문화체육관광부	문화체육관광부
참조자	김기영	문화체육관광부	문화체육관광부	문화체육관광부	문화체육관광부
사행	문화체육관광부-2998	문화체육관광부	문화체육관광부	문화체육관광부	문화체육관광부
무	56428	문화체육관광부	문화체육관광부	문화체육관광부	문화체육관광부
전화번호	063-560-2956	문화체육관광부	문화체육관광부	문화체육관광부	문화체육관광부
팩스번호	063-560-2469	문화체육관광부	문화체육관광부	문화체육관광부	문화체육관광부
이메일	gchun06@koma.kr	문화체육관광부	문화체육관광부	문화체육관광부	문화체육관광부
웹사이트	www.gochang.go.kr	문화체육관광부	문화체육관광부	문화체육관광부	문화체육관광부

"고인 오두가 행복하길 함께 노력하는 고창"