


V-2 고창군 평생학습센터 설립 운영

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	팀장	김선미 (2832)	담당자	김선형 (2928)	추진율	전체대비 40%	23년대비 100%
----------------	----------------	----	---------------	-----	---------------	-----	-------------	---------------

구 분		연도별 목표	세부 추진실적
2022	4분기	◦ 사업 예산확보	- 평생학습센터 설립을 위한 예산확보 · 지방소멸대응기금 관련 기금 요청
2023	1분기	◦ 사업 예산확보	- 평생학습센터 설립을 위한 예산확보 · 지방소멸대응기금 관련 기금 요청
		◦ 사업 시설물 확보	- 센터 건물 확보 관련 부서 의견수렴 및 활용방안 협의 · 센터 설립을 위한 「現 군립도서관」 건물 확보 ※ 관리부서 문화예술과 협의 완료
	2분기	◦ 사업추진	- 평생학습센터 설립을 위한 기본 및 실시설계 용역 착수 ※ 「現 군립도서관」 준공 지연/공사 착공 시기 미정에 따른 실시설계용역 중지
	3분기		
	4분기	◦ 타시도 벤치마킹	- 타시도 평생학습센터 설치 운영 벤치마킹 · 익산시, 김제시 등 전라북도 및 차별화된 평생학습센터 견학
2024		◦ 사업추진	
2025		◦ 사업추진 및 완공	
2026		◦ 센터운영	

I 위치도(조감도)

시설사진	시설현황
	<ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 고창읍 모양성로 11 - 건물규모 : 지상 1층 ~ 3층 - 건물면적 : 461.69(㎡) - 연면적 : 1,069.80(㎡)

II 사업개요

- 위 치 : 現 고창군립도서관(고창읍 모양성로 11)
※ ‘고창군립도서관’ 이전 이후 설치(2025년 6월 준공 예정)
- 사업기간 : 2022. 10. ~ 2026.
- 추진근거 : 평생교육법 제21조(시·군·구 평생학습관 등의 설치 운영 등)
- 사 업 비 : 1,380백만원(도비 750 군비 630)
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비		재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,380		750	630	
기투자		300		180	120	
2023		300		180	120	
2024		780		390	390	

III 지금까지 추진상황

- 평생학습센터 설립을 위한 예산 확보2022. 10. ~ 2023. 2
- 지방소멸대응기금 관련「전세대 학습공간 모두배움터 조성」을 위한 기금 요청
- 평생학습센터 설립 운영 계획 수립2023. 2.
- 센터 건물 확보 관련 부서 의견수렴 및 활용방안 협의2023. 4.
- 「現 군립도서관」 관리부서인 문화예술과와 협의 완료
- 건물 리모델링 후 「고창문화관광재단」 사무실 및 강의실 등을 공유하여 사용
※ 1~2층 평생학습센터 / 3층 고창문화관광재단 사무실
- 타시도 평생학습센터 설치 운영 벤치마킹 실시2023. 8. ~ 9.
- 익산시, 김제시 등 전라북도 및 차별화된 평생학습센터 견학
- 평생학습센터 설립을 위한 기본 및 실시설계용역 착수2023. 7. 25
- 평생학습센터 설립을 위한 기본 및 실시설계용역 중지2023. 9. 15
※ 「現 군립도서관」 준공 지연에 따른 공사 착공 시기 미정(2025년 예상)

IV 문제점 및 대책

- 현재 건립중인 군립도서관 공사 지연(2025. 상반기 준공 예정)으로, 「고창군 평생학습센터 리모델링 사업」은 도서관 준공 이후 추진

V 향후 추진계획

- 평생학습센터 리모델링 실시설계 재착공2024. 5. ~ 10.
- 시설활용 관련 전문가 및 군민 의견 수렴2024. 7. ~ 10.
 - 지역내 문해교육사, 평생교육강사, 학습자 등
- 평생학습센터 운영 조례 제정2024. 12.
- 시설 리모델링 공사 착공2025. 7.(예정)
- 평생학습센터 운영 전담인력 확보2025. 11.~12.
- 고창군 평생학습센터 준공 및 개관2025. 12.(예정)

참고

고창군 평생학습센터 설치 계획 공문고창군 평생학습센터 설치 변경계획 공문

서식번호	인재양성과 -	담당자	명성교육 과장	인재양성 과장	자치행정 과장	부원수	군수	
보존기간	년	작성일	김병민	이원수	이원기	김영주	심영남	영
보고일자	2023. 2.	협조	장성군(나 (인재양성과/주요과제과 등) 장성군에 큰장성리인임을 제보함.					
공개여부	무							재

문서번호	연경왕실고 -1891	주무관	★윤영국 숙립장	연경왕실 고장	지정왕실 고장	부관주	교수
등록일자	2023. 6. 15.						2023. 6. 15.
결재일자	2023. 6. 15.						
공개여부	대국민 공개						

협 조	문화예술과장	오미숙
	문화예술팀장	정은순
	도서관팀장	박희정

- 군민 모두가 행복한 평생학습 문화 확산을 위한 -
고창군 평생학습센터 설치 계획(안)




- 군민 모두가 행복한 평생학습 문화 확산을 위한 -
고창군 평생학습센터 설치 변경계획(안)



인재양성과
[평생교육팀]

고창군 평생학습센터 리모델링 설계용역 시행 공문

평생학습센터 리모델링 관련 타시군 벤치마킹

"2023 세계무신도시 고창 방문의 해"	고창	청진군
		
주신 내부결재 (경유)		
제목	고창군 평생학습센터 리모델링 설계용역 시행	
1. 현재양상과-6074(2023.02.27)호와 관련입니다.	2. 고창군 평생학습센터 설립 리모델링 설계제 품역을 아래와 같이 시행하고자 합니다.	가. 사 업 명 : 고창군 평생학습센터 설치 리모델링 실시설계용역 나. 위 치 : 고창군 군립도서관(고창읍 도양성로 11) 다. 사 업 비 : 43,219,000원(금사천삼백이십일만구천원) 라. 사 업 량 : 실시설계 1식 마. 사업기간 : 착수일로부터 90일(2(공휴일 포함)) 바. 예산과목 : 인재양육과, 평생학습시설제 구축 운영, 평생교육 운영, 전세제 학습공간 모두배움터 조성사업, 시설비및부대비, 시설비

[평생학습센터 리모델링 관련 타시군 기관 방문]

1. 일 시 : 2023. 8.29.(화) 10:00~17:00
2. 장 소 : 23개소 민정시청 행정수습실, 민정시청 행정수습실(주)
3. 참 가 자 : 2명(행정수습생 1명, 1명)
4. 주 최 자 :
 - 민정시청 행정수습생 관리담당자, 디지털 행정혁신담당자
 - 민정시청 행정수습실 : 행정수습생 관리담당자
5. 민정시청

권계시 경생학술관(디지털 배움터)

