

Ⅲ-2 문수산권 관광지 조성

추진부서 (사업주체)	세계유산과 (고창군)	팀장	김진수 (2945)	담당자	박종훈 (2954)	공약 이행도	이행 후 계속추진	추진율	전체 대비	25년 대비
협조부서	산림녹지과 (고창군)		박경미 (2584)		오익선 (2606)				80%	70%

구 분	연도별 목표	세부 추진실적	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업추진 ◦ 사용허가 협의 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 문수산 편백숲 공간재창조사업 추진 ◦ 문수산 편백숲 주차장 조성사업 추진 ◦ 관광자원화사업 1단계 사업 발주 및 추진(2022.1.~) 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 실시설계 ◦ 사업추진 ◦ 사업준공 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 관광자원화사업 2단계 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 실시설계용역 발주(2023.4.) - 행정재산 관리전환(사회복지과→세계유산과)(2023.10.) - 조산저수지 시설물 사용허가(농어촌공사)(2023.11.) - 사업 발주 및 추진(2023. 12.~) ◦ 문수산 편백숲 공간재창조사업 준공(2023. 6.) 	
2024	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업추진 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 문수산 편백숲 주차장 조성사업 추진 ◦ 관광자원화사업 2단계 사업 추진 	
2025	1분기	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공사추진 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 문수산 편백숲 주차장 조성사업 추진 ◦ 관광자원화사업 2단계 사업 추진
	2분기	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공사추진 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 문수산 편백숲 주차장 조성사업 추진 ◦ 관광자원화사업 2단계 사업 추진
	3분기	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공사추진 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 문수산 편백숲 주차장 조성사업 추진 ◦ 관광자원화사업 2단계 사업 추진
	4분기	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공사준공 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 관광자원화사업 2단계 사업 준공 ◦ 문수산 편백숲 주차장 조성사업 준공
2026	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 시설물 운영 및 사후관리 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 시설물 운영 및 사후관리 등 	

I

위치도(조감도)



문수산 편백숲 주차장 조성사업



Ⅲ 지금까지 추진상황

[문수산 주변 관광자원화 사업]

- 주민설명회 및 실시설계용역 완료..... 2021. 10.
- 1단계 공사 발주 및 착공 2021. 12.
- 조산저수지 주변(추가)정비 설계용역 착수.....2023. 03.
- 주차장 부지 행정재산 관리전환(사회복지과 → 세계유산과).....2023. 07.
- 분묘조사(19기) 및 무연분묘 개장공고.....2023. 11.
- 저수지 시설물 사용허가(농어촌공사 고창지사)..... 2023. 11.
- 2단계 공사 발주 및 착공 2023. 12.
- 1단계 공사 준공..... 2024. 06.

[문수산 편백숲 공간 재창조사업, 주차장 조성사업]

- 문수산 편백숲 주차장 조성 추진(공정률: 80%)..... 2020. 12.~
- 문수산 편백숲 공간재창조 준공 2023. 06.
- 국립 고창치유의 숲 명칭 확정 (23. 6. 23 산림청)

Ⅳ 향후 추진계획

- 2단계 사업부지 야간경관조명 사업 추진 2025. 06.
- 문수산 편백숲 주차장 조성 및 관광화자원화 사업 완료..... 2025. 12.

Ⅴ 기대효과

- 자연환경이 우수한 문수산 주변의 관광자원 개발을 통한 관광 여건개선
- 새로운 관광명소를 제공함으로써 지역경제 활성화에 기여 및 군민의 삶의 질 향상